Overzicht onderzoeken K-Midden

Beschikbare documenten
G:\IB\A-Z\Stadsdeel Zuidoost\BO\K-buurt\K-midden\Onderzoeken

Soort onderzoek		Kavel A	Kavel B	Kavel 1	Kavel 2	Kavel 3	Kavel 4	Kavel 5	Kavel COP	Kavel 6	actiehouder		datum rapport	status	Locatie projectschijf	Offerte aangevraagd
Verkennend bodemonderzoek/ geactualiseerde Archiefonderzoek	Geen opmerkingen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	IB	Medio 2019/ (Geactualiseerde 7 februari 2023 voor alle kavels)	Aangeleverd door 5.1, 2, e IB) 07-02-2023. De BRM-werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op basis van dit archiefonderzoek/puntbronnencheck en de Bodemkwaliteitskaart. Mochten er tijdens de ontgravingswerkzaamheden alsnog afwijkingen in de bodem worden aangetroffen (denk aan vr d bi ingen zoals asbestverdachte materialen, sintels, slakken, vreemde geuren) dan het werk direct stilleggen en 5.1, 2, e of e l de afdeling Bodem van Grond en Ontwikkeling daarvan in kennis stellen. **27 februari 2023 gesprek gehad met 5.1, 2, e hij stuurd email met aanvullende informatie.**	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
Milieuhygienisch bodemonderzoek - grondwateronderzoek	Geen opmerkingen				X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	IB, vi 5.1, 2, e	Kavel 4: 14-06-2023, Kavel 6: 16-04-2023 Kavel 5 en COP: 31-10-2023 Kavel 2 en 3: 30-10-2023	Kavel 4 en 6 rapportages ontvangen. Dienen nog gecontroleerd te worden. **VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN ASBEST-IN-GRONDONDERZOEK Kavel 4 d.d. 14-06-2023 is binnen . Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek K-midden - Kavel 6 te Amsterdam d.d. 16-06-2023 is binnen.** Verkennend bodem- en verhardingsonderzoeken Kavel 2, 3, 5 en COP zijn ook binnen **(Dienen gecontroleerd te worden op vervolgacties)**	..\Bodemonderzoek	
Hydrologisch onderzoek / grondwatermonitoring	Geen opmerkingen	X		X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	IB	Rapportage ontvangen 11-10-2023,	**Rapportage grondwateronderzoek is ontvangen op 11-10-2023 adviezen betreffende maaiveldhoogtes in separate mail in map**	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
Topografische inmeting	Geen opmerkingen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	Extern: Stantec	Inmeting ontvangen van hele gebied op 31-5-2023	Inmeting hele gebied ontvangen op 31-5-2023.	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
Quick scan Natuur (Flora& Fauna)	Onderzoek afgerond, bij een ecoloog nagaan of informatie en huidige maatregelen pa en er niks spannend is --> contact leggen met geert timmerkans en 5.1, 2, e wonders	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	Extern: idverde Advies	3/21/2023	De Quick scan Natuur van 28-2-2019, upgrad voor alle kavels is gedaan. De opdracht verstrek naar id Verde Advies op 27-02-2023. **Definitief rapportage is binnen. Op basis van de informatie uit Quickscan natuur dient vervolgonderzoek vleermuisonderzoek + Ecologisch werkprotocol te worden uitgevoerd.**	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
Gericht soortenonderzoek/ Vervolgonderzoek (vleermuisonderzoek)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	Extern: idverde Advies	10/5/2023	**Vleermuizenonderzoek is afgerond en binnen, deze dient besproken te worden met 5.1, 2, e (zie rapport voor vervolgacties)**		
Aerius-berekening	11-01-2024: Afstemming gebruik strategie met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	Extern: MBH Advies	10/17/2023	**eerste rapportage is opgesteld, hieruit blijkt dat voor de bouwfase een te hoge depositie is. Hiervoor dient een overleg ingepland te worden**		
BEA (Boomoeffectanalyse)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	Extern: Terra Nostra (Allesovergroenbeheer)	7/27/2023	volledige BEA ontvangen, er is nu afstemming omtrent gevolgen bomen langs de Karspeldreef. De k verplaatst worden en hoeven dan niet gekapt te worden. BEA daarop aanpassen? Wordt een offerte opgesteld door 5.1, 2, e omtrent verplaatsen bomen.	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
Revisie paalfundering gesloopte parkeergarages	Niet op elke kavelnodig, alleen op de plekken waar de parkeergarages stonden							X	X	X	Aannemingsbedrijf 5.1, 2, e	Extern	Verstrekt aan 5.1, 2, e e	Tekeningen zijn aangepast door 5.1, 2, e	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
KLIC-melding (orientatiemeldingen)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	**Intern : door** 5.1, 2, e	Laatste KLIC melding mei 2021	**Nieuwe KLIC melding 15-02-2023 is greed en verstuurd naar** 5.1, 2, e	G:\IB\A-Z\Stadsdeel Z	
BLVC paragraaf t.b.v. SP	Navragen bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e		Greed	Contact opnemen met 5.1, 2, e (G.J.) 5.1, 2, e (afgerond). **De pragraaf van 5.1, 2, e is al binnen en doorgestuurd naar** 5.1, 2, e		
Geotechnisch advies	Uitvragen via IB (Thomas 5.1, 2, e --> oppakken 5.1, 2, e en															
Quickscan klimaatadaptatie	Afgerond	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5.1, 2, e	IB		Quickscan klimaatadaptatie is binnen		

Legenda		
	X	Beschikbaar / Gereed
	X	In opdracht
		Vervolgonderzoek/ Nog niet opgestart

