Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 15:52
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 18092020 (concept)
Bijlagen: 20200917 Analyse technisch advies instorten Grimburgwal.docx; Re: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 18092020 (concept)

Urgentie: Hoog

[redacted],

Dit mailtje heb ik [redacted] gestuurd.
Hij heeft gereageerd op het Technisch advies (zijn reactie is bijgevoegd), niet op de tekst van [redacted] (bijgevoegd bij onderstaand mailtje en hier als bijlage bijgevoegd).

Ik bel je zo.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 september 2020 16:49
Aan: '[redacted]'
Onderwerp: Overleg UvA / gemeente Amsterdam 18092020 (concept)
Urgentie: Hoog

[redacted],

In ons overleg van 18 september hebben we de volgende afspraken gemaakt. Dit verslag is een concept.
Graag uiterlijk maandag 21 september je reactie op het verslag en op de basistekst voor de Communicatie (bijgevoegd).

Uit ons overleg van 3 en 7 september staan de volgende actiepunten open:

- Navraag bij aannemer die in mei heeft bestraat: Is de toplaag en/of de bestrating afgetrild? **Actie:** [redacted]
- De UvA laat bodemonderzoek doen door Fugro. De gemeente wil graag de resultaten ontvangen. **Actie:** [redacted]

Overleg 18 september

- Eigendom: vanmorgen heeft het Kadaster de eigendomsgrens tussen BG1 (van de UvA) en de gracht ingemeten. Daaruit blijkt, dat de UvA eigenaar is van de (ingestorte) kademuur. De knip met het eigendom van de gemeente ligt aan de oost- en westzijde dicht tegen de zwarte ijzeren hekken. Deze staan aan weerzijden van de kade. Het Kadaster stuurt volgende week het rapport. De gemeente ontvangt graag een kopie. **Actie:** [redacted]
- De gemeente heeft onderzoek gedaan in de archieven naar het eigendom van de kade. Een verslag hiervan ontvangt de UvA. **Actie:** [redacted]
- Fase 1: De eigenaar van de kade (UvA) zal de kosten die het gevolg zijn van de calamiteit (instorten kade) voor zijn rekening nemen. Het gaat om het opruimen van de ingestorte kade, de onderzoeken die daarvoor nodig zijn, de kosten voor de sloopmelding en eventueel vergunningen, het veilig stellen van de restanten van de kademuur met een kwelscherm. [redacted] geeft aan dat er geen brief komt voor deze fase 1. Hij bevestigt dat de UvA als eigenaar de kosten van deze fase zal betalen. [redacted] zal zorgen dat er een overzicht komt van gemaakte kosten voor fase 1. **Actie:** [redacted] / [redacted]
- De werkzaamheden voor fase 1 wordt afgesloten met het plaatsen van het kwelscherm. De constructeur is nu bezig met het maken van een ontwerp en plan van aanpak. Volgende week is hier meer zicht op. De gemeente houdt de UvA op de hoogte. **Actie:** [redacted]
- Fase 2: het plaatsen van een veiligheidsconstructie voor de ingestorte en instabiele kademuur. De UvA vraagt de gemeente de uitvoering op zich te nemen met Van Steenwijk. De UvA wil wel een planning en begroting kunnen beoordelen voordat de gemeente goedkeuring aan de aannemer geeft op uitvoering. Komt de constructie voor een kadedeel waar de gemeente eigenaar is, dan zal de gemeente naar rato de kosten op zich nemen.
- Nooduitgang: bij het maken van de veiligheidsconstructie is het belangrijk dat de nooduitgang weer kan worden gebruikt. Deze zit ter hoogte van de ingestorte kade (dubbele deuren in BG1) en loopt richting het zwarte ijzeren hek aan de oostkant van BG1. Bij het ontwerp (fase 2) moet daarmee rekening worden gehouden.
- Planning: voor zover we dat nu kunnen zien, zal de veiligheidsconstructie in november worden geplaatst. Afhankelijk van de lengte van de constructie zal de duur van het werk duidelijk worden.
- Fase 3 betreft de vernieuwing van de kade. Daarover worden aparte afspraken gemaakt tussen de gemeente en de UvA. Deze gesprekken worden gestart nadat de veiligheidsconstructie is geplaatst. **Actie:** [redacted] / [redacted]
- Onderzoeken: de gemeente houdt de UvA op de hoogte van de onderzoeken en vergunningen. UvA ontvangt graag het asbest/chroomonderzoek. **Actie:** [redacted]
- Basistekst: op basis van het Technisch advies Is een analyse opgesteld met mogelijke oorzaken van het instorten van de kade. Deze dient als basis voor het informeren van de gemeenteraad (via een voortgangsrapportage) en voor mogelijke persvragen. [redacted] stuurt deze tekst aan [redacted] (bijgevoegd). [redacted] reageert uiterlijk maandag op deze tekst. **Actie:** [redacted]
- Woordvoering: afgesproken is dat de woordvoerder van de UvA ([redacted]) en het stadhuis (..... naam volgt) samen bespreken wie het woord voert over de ingestorte kade. [redacted] en [redacted] koppelen dit terug met hun woordvoerders. **Actie:** [redacted] / [redacted]

- Omgevingscommunicatie: contacten met bewoners en ondernemers verzorgt de gemeente ([redacted]). Zo is er zaterdagmorgen naast het bouwterrein een infosessie voor de directe omgeving.

Per actiepunt staat vermeld wat de termijn is. Graag deze data vasthouden.
We spreken elkaar volgende week als dat nodig is.

Groet,

[redacted]

[redacted]
Omgevingsmanager Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer