Overzicht vergunningen – versie 21-05-201929 september 2018

Type vergunning, melding of ontheffing	Werkzaamheden	Benodigd voor welk projectonderdeel			Aanvraag door wie?	Aanvraag bij wie?	Doorlooptijd vergunning
		Weg (kruisingen)	ODG	3e Spoor			
Omgevingsvergunning 'bouwen' (niet strijdig BP)	Voor het bouwen van de onderdoorgang	Nee	Ja	Nee	aannemer	WABO	8 weken (bij volledige aanvraag) + 6 weken verlengingsoptie
Omgevingsvergunning 'bouwen' (strijdig BP)	Bijvoorbeeld noodbrug voor oversteken spoor personeel tussen locatie NHW en CW	Nee/ Ja	Ja	Nee	Afstemming ProRail nodig?	WABO	PB:26 weken ICT/BIN. PI: 8 weken
Omgevingsvergunning 'bouwen' (tijdelijke situatie)	Aanvragen voor plaatsen projectborden, keet, berging etc. Bij aanvraag keet: gebruiksmelding bij meer dan 50 personen (Bvr bijlage 2) apart vermelden Stadsdelen zijn verantwoordelijk voor objectvergunningen Koppeling met werkzaamheden in nabijheid zijn.	Nee/Ja	Ja	Ja	3e spoor: aannemer	WABO	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Uitrittoestemming (bedrijfspanden Contactweg)	Garageverordening Amsterdam is vervallen; wordt via stadsdelen geregeld indien van toepassing	Nee	Ja	Nee	?	SD/A'dam	Loopt via stadsdeel
Afstemmingsprocedure Welstand	Vormgevingsdocument/ supervisie vooraf	Nee	Ja	Nee	Bouwplan: aannemer Vormgevingsdocument: Tunnelalliantie/gemeente		wisselend
Afstemmingsprocedure Welstand	Bouwvergunning	Nee	Ja	Nee	Aannemer	overige	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Ontgrondingsvergunning??	> 3 meter diep; waterpakket	Nee	Ja	Nee	Aannemer	overige	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Watervergunning Waternet	Wijzigen waterhuishouding: dempen watergangen aanleggen watergangen en duikers, aanbrengen extra verhard oppervlak (watercompensatieplicht en -plan aan de orde)	Ja	Ja	Ja	Koepelvergunning havenbedrijf	Overig	geen
Omgevingsvergunning 'kappen	Kappen bomen (bomencompensatieplicht	Ja	Ja	Ja	3e spoor: ProRail PHS	WABO	8 weken + 6 weken

bomen'	en -plan aan de orde) Check bij selectie aannemer bij activiteiten				Westhaven ODG: gemeente (raakvlakken/overlap afstemmen)		verlengingsoptie
Milieumelding/ tijdelijke milieuvergunning		Nee	Nee	Ja	3e spoor: aannemer	WABO	Definitief checken na selectie aannemer
Ontheffing ecologie	~~Mogelijk noodzakelijk, bekend na de zomer, na veldonderzoek door Movares.~~ Bij kapvergunning > OD ivm vleermuizen Via omgevingsvergunning: in combinatie met bouwvergunning via omgevingsdienst; provincie wordt door OD betrokken Los: bij de provincie – voorafgaand, zo vroeg mogelijk. De Amsterdamse gedragscode en bomenvergunning zijn hier van toepassing.	Nee	Ja	Ja	A'Dam of Prorail	ProRail	? Check OD
TVP's	Ten behoeve van bouw ODG en aanleg 3e spoor	Nee	Ja	Ja	ProRail geeft TVP's af en aannemer krijgt deze mee in contract	ProRail	Onbekend, Bij ProRail bekend?
Melding Arbeidsinspectie	Hierbij de link naar Artikel 2.27 van het Arbobesluit waarin meer informatie over de melding opgenomen is. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2018-05-01#Hoofdstuk2_Afdeling5_Artikel2.27	nvt	Ja	Ja	3e spoor: aannemer	Overig	Melding, geen vergunning
APV vergunning (stadsdeel)	Tijdelijke objecten in de buitenruimte en innemen buitenruimte i.v.m. bouwplaats		Ja	Ja	3e spoor: aannemer	A'dam	Vergunning loopt via stadsdeel
Graafmelding/ KLIC Orientatiemelding			Ja	Ja	3e spoor: aannemer	Overig	
APV ontheffing geluidshinder en werktijden	Check BLVC kader		Ja		3e spoor: aannemer	A'dam	Vergunning loopt via stadsdeel

Overzicht vergunningen – versie 21-05-2019~~29 september 2018~~

Archeologie	Alleen bij toevalsvondsten	Ja	Ja	Ja	3e spoor: aannemer	Overig	
Bemalingsvergunning	Waternet > notitie checken			Nee		Waternet	
Lozingsvergunning	Waternet > notitie checken			Nee		Waternet	
Tijdelijke verkeersmaatregelen	TVM gemeente	Ja	Ja	Ja	3e spoor: aannemer	A'dam	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Aanlegvergunning	Check BP of dit van toepassing is					WABO	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Indienststellingsvergunning		Nee	~~Nee/Ja?~~ Nee	Ja	Aannemer?		8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Spoorwegwetvergunning	Werken in en aan het spoor, realiseren van kunstwerk in het spoor	Nee	Ja	Nee	3e spoor: is eigen werk door ProRail, geen SW-vergunning nodig	nvt	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Verkeersbesluit Amsterdam	Afzetten ODG					A'dam	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Verkeersbesluit Amsterdam	Wegafzettingen			Ja	3e spoor: aannemer	A'dam	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
WIOR	Parkeerontheffing/ verkeersontheffing	Ja	Ja	Ja/Nee?	3e spoor: aannemer	A'dam	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Sloopvergunning/melding	Constructie spoor	Nee	Ja	Ja	aannemer		8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Ontheffing bouwlawaai (buiten normale bouwtijden)	8.3 bouwbesluit. Geen WABO wel OD				Integraal beoordelen	Geen WABO wel OD	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
GPP (Geluidsproductie Plafonds)	Ten behoeve van aanleg 3e spoor ProRail	Nee	Nee	Ja	3e spoor: ProRail PHS	Prorail	Info Prorail
~~Sloopmelding~~	~~Constructie spoor~~	~~Nee~~	~~Nee~~	~~Ja~~		~~nvt~~	~~nvt~~
Ontheffing bouwlawaai (buiten normale tijd) (8.3 bouwbesluit)	Integraal beoordelen, Geen WABO wel OD	Ja	Ja	Ja	Aannemer; indien blijkt dat die van toepassing is	Geen WABO wel OD	8 weken + 6 weken verlengingsoptie
Aanleg tijdelijke Nieuwe Hemweg	spoorwegwetvergunning~~Frans/OD~~				Frans	Geen WABO	Hopelijk versneld, in overleg

Overzicht vergunningen – versie 21-05-2019~~29 september 2018~~

						wel OD	

Vergunningeninventarisatie uit reactie OD op 10-02-2019

- Kleine wijzigingen zijn doorgevoerd maar de gestelde vragen in het eerdere toetsrapport zijn niet beantwoord. Een overzicht van welke vergunningen noodzakelijk zijn en welke daarvan de gemeente aanvraagt is wel nodig om de vraagspecificatie te kunnen maken.