Notulen / Agenda

Name of meeting	**2018-28 sept bouwvergadering**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	EPS
Reason for meeting	Planning en communicatie			Date of invitation	26-9-2018	Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	01-10-2018	**Venue**	EPS venraij	**Start**	14:00 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	15:30hour		
Participants	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e (5.1,2,e *en* 5.1,2,e *afwezig ivm ziekte)*						

1	**Samenwerking EPS / opdrachtgevers** Er zijn hier wat wederzijdse irritaties. Voorstel is om deze te bespreken en de afspraken rondom samenwerking en communicatie nogmaals in het bijzijn van alle betrokkenen vast te leggen. Doel: Snelle projectdoorloop en duidelijkheid. *Afspraken rondom contacten van 5.1,2,e/5.1,2,e met onderaannemers en werknemers besproken en bevestigd.*				
2	**Notulen 18-9-2018 en ingekomen stukken.** *Notulen dd. 18-9, 22-8,25-7, 19-7, 18-7 en action plan besproken en goedgekeurd.*				
3	**Ruwbouw staal** Vergelijken offerte en levertijden Spaan en Vic Obdam. Doel: Vandaag plaatsen van de order *Vic Obdam komt 2-10 met de offerte. Omdat Vic Obdam alles 3D in het IFC model kan uitwerken heeft dit bedrijf onze sterke voorkeur. Tevens offerte bij spaans staal aanvragen.*				

Notulen / Agenda

4	**Offertes en orders afwerking: Kozijnen, Gevelbekleding, Stucwerk, dakbedekking, installaties, binnenwanden, afwerkvloeren, etc, etc.** ***Kozijnen:*** *5-10 heeft* 5.1.2,e *de kozijnenstaat klaar en kunnen de offertes worden aangevraagd. Volgens bestek art. 30.32.13-a: Fabrikaat Rehau, type Character-Design 70.* 5.1.2,e *heeft contact gehad met Visscher kozijnen in Roosendaal. Dit bedrijf is bekend met dit project via* 5.1.2,e 5.1.2,e *van MTB architecten. Levertijd 6-8 weken. Tel 0165-563 511, info@visscherkozijnen.nl* *EPS stelt K-Vision voor als alternatief. Offertes voor K-vision aanvragen bij: Smits-Gemert, tel. 0492-362622, info@smitsbedrijven.nl, IMBO in Ridderkerk, tel. 085-2010994, info@imbo.nl ,* 5.1.2,e *stelt voor om ook een K-vision offerte aan te vragen bij Rollecate in Staphorst, tel. 0522-467000, mail@rollecate.nl .* **Gevelbekleding:** Volgens bestek art. 24.44.11-a, Cape Wood Products BV, type Cape Cod – Dubbele Rhombus. 5.1.2,e heeft monsters aangevraagd in kleuren zwart, antraciet en grijs. Levertijd bedraagt 9 weken. Info www.plastica.nl. Wie gaat de gevelbekleding monteren? 5.1.2,e Offertes aanvragen ajb. **Steenstrips:** Volgens Kleur- en materiaalstaat dd. 2-2-2018: Fabrikaat MBI, steenstrips Geostylix, kleur Charcoal, afmeting 595x40 mm, dikte 15 mm. Info www.mbi.nl offertes aanvragen bv bij Kooy Best T: 040 - 29 02 690 E: best@kooy.nl. Voor overige dealers zie website MBI. LET OP! MBI moet ook de hoekoplossing leveren. In het werk gemaakte samengestelde hoeken zijn niet toegestaan. Levertijd bedraagt ongeveer 5 weken. Wie gaat de steenstrips metselen/voegen? 5.1.2,e Offertes aanvragen ajb **Gevel stucwerk:** Waar gaat dit aangevraagd worden? Actie 5.1.2,e				

Notulen / Agenda

5	**Planning fundering** 5.1,2,e stuurt nog aangepaste planning naar aanleiding van vertraagde levering balken begane grond vloer. Voorlopige stort datum BG is 9-10-2018.				
6	**Prefab wanden:** 5.1,2,e heeft 2-10-2018 het definitieve IFC model naar 5.1,2,e gestuurd. Woensdag 10-9 heeft 5.1,2,e zijn wanduitslagen klaar Donderdag 11-9 controle en goedkeur door 5.1,2,e en 5.1,2,e Vrijdag 12-9 opdracht 5.1,2,e aan 5.1,2,e Donderdag 18-9 levert Finish-Frames aan LSF in Helmond. Wanneer kan LSF de wanden fabriceren en monteren? 5.1,2,e heeft contact met 5.1,2,e betreffende de montage van de wanden ter plaatse van de stalen liggers. **Prefab vloeren:** Verhoeven in Volkel levert de vloer elementen. Geen gegevens van dit bedrijf bekend.				
7	**Planning algemeen** Tot nu toe geen onwerkbare dagen Wind en waterdicht, 18 december 2018				

Notulen / Agenda

8	**Overige:** In IFC model overall 5 mm speling rondom klommen aanhouden. Positie en afm. kokers in kavel 1 controleren Brandwerendheid certificaat toegepast EPS. 5.1,2,e stuurt een brandwerendheid certificaat van het toegepaste EPS. 5.1,2,e en 5.1,2,e hebben zelf de bouwwaterput gegraven, getimmerd en aangesloten. Hiervoor volgt nog een rekening. 5.1,2,e moet nog doorgeven welke bedrijven hij heeft benaderd voor aanvragen offertes. Tevens afgsproken dat 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e altijd in de cc. zet zodat 5.1,2,e/ 5.1,2,e niet bij dezelfde bedrijven offertes aanvragen.				
9					
10					
11					
12	**Rondvraag**				
13	**Lunch**				
14	**EINDE**				