Van: [redacted]
Aan: "[redacted]"
Onderwerp: Plantagebuurt-Boekmanschool: Trambaanplaten vervangen door asfalt
Datum: maandag 21 juni 2021 13:18:29
Bijlagen: Boekmanschool overzicht trambaanplaten_210621.pdf
IMG-20200814-WA0017.jpg

[redacted]
Bijgaande de tekening voor 20m2 trambaanplaten vervangen door asfalt.
Zie ook de foto
Heb je voor mij een offerte voor
- Opnemen trambaanplaten en afvoeren naar GVB-werkplaats Diemen
- Opzuigen split en afvoeren naar GVB-werkplaats Diemen
- L+A bovenbed beton met een buis tbv de electra led-lampjes
- L&A asfalt
- Aanbrengen termo
- (her)straatwerk smalle strook naast trambaan

Gr[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 21 juni 2021 8:18
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Plantagebuurt-Boekmanschool: Trambaanplaten
Goedemorgen[redacted]
Bijgaande de tekening voor ledverlichting bij Boekmanschool.
Totaal wordt 20 m2 platen verwijderd en het zelfde met asfalt opgevuld.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau Amsterdam
Bezoekadres Weesperstraat 430, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Telefoon 06-[redacted]
E-mail [redacted]@amsterdam.nl
Werkzaam op ma, di, wo en do

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 11:19
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Plantagebuurt-Boekmanschool: Trambaanplaten
Hi[redacted]
Dank voor deze tekening.
We zijn er bijna.
Ik heb het volgende:
- Is deze tekening de nieuwe situatie, dus verbreden we de vluchtheuvels ?
  Zoniet, dan graag de klinkerstrook aangeven.
- Teken de ledlampjes niet op de rail, maar in het midden tussen de rail.
  Waarschijnlijk kom je dan op 3 stuks uit tussen de rail.
  En is er geen ruimte tussen rail en vluchtheuvel. Totaal 2 x 4 = 8ledlampjes ?
- Om hoeveel m2 platen (=m2 asfalt) gaat het totaal

Ik zie het graag.
Gr[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 10:59
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Trambaanplaten Boekmanschool
Hoi [redacted]
Hierbij de overzicht tekening voor trambaanplaten bij overstek van Boekmanschool t.b.v. aanbrengen verlichting.
Wil je hiervoor ok de doorsnede hebben om inzichtelijk te maken onderbouw bij oversteek.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau Amsterdam
Bezoekadres Weesperstraat 430, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam
Telefoon 06-[redacted]
E-mail [redacted]@amsterdam.nl
Werkzaam op ma, di, wo en do