Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	15 juli 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e doet intern navraag of een V&G-plan voor de verkeersregelaars nodig is. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e zal op tekening aangeven waar hij zijn spullen wil opslaan. Deze tekening zal gedeeld worden. Daarnaast zal 5.1,2,e ook contact opnemen met 5.1,2,e om hierover e.e.a. af te stemmen. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e / 5.1,2,e een offerte opgevraagd om een deel van het vaste hek te vervangen voor een bouwhek. Dit is nooit doorgegaan. 5.1,2,e pakt dit weer op. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat er t.h.v. de Action een paaltje plat ligt (struikel gevaar). 5.1,2,e pakt dit verder op. **Actie** 5.1,2,e
- I.v.m. opbouw torenkraan zal in week 30 de bouwweg t.h.v. Heddes zijn geblokkeerd. Aangezien dit in de bouwvakperiode valt, heeft dit geen effect op het vrachtverkeer voor HBB.
- In week 34 wil Heddes weer met een kraan op het winkelplein. Hiervoor is inmiddels al een vergunning voor aangevraagd.
- Heddes heeft tegenover de zandbergen opslag.
- 5.1,2,e geeft aan een uitdaging te hebben met de vloerplaten i.v.m. een afgesproken afroepschema. De vloerplaten voor de 2de verdieping worden op het bouwterrein opgeslagen. Verzoek om voor de derde verdieping de vloerplaten op de parkeerplaats op te mogen slaan. Als ze ruim van het hek worden afgelegd zijn 5.1,2,e en 5.1,2,e akkoord. Dit dient nog wel met 5.1,2,e te worden afgestemd. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- -

4. Planning

- SuHall:
  - 10 t/m 13 augustus wordt de torenkraan omgewisseld.
- De Os:
  - Tijdens de bouwvak zal een kleine groep doorgaan met werken.
  - De fundering wordt z.s.m. verwijderd.
  - Volgende week donderdag stort fundering voor bouwweg. Daarna worden de vloerplaten aangebracht.
  - Week 30 opbouw torenkraan.
  - Steigers bouwdeel 5 staan. Steigers bouwdeel 6 worden na de bouwvak opgebouwd.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e en 5.1,2,e zijn in maand augustus op vakantie. Aangezien er in deze periode werkzaamheden worden uitgevoerd, zal een collega van 5.1,2,e en 5.1,2,e (5.1,2,e) hun werkzaamheden tijdelijk waarnemen. 5.1,2,e zal de gegevens van 5.1,2,e nog doormailen. **Actie** 5.1,2,e
  Wie is er vanuit de aannemers/gemeente bereikbaar tijdens vakantie voor 5.1,2,e
  - HBB: 5.1,2,e
  - Heddes: 5.1,2,e
  - Gemeente: 5.1,2,e 5.1,2,e

Volgend overleg: donderdag 9 september 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.