[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 19:04
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: Joods Namen Monument

[redacted] hij hing nog in de mail.
Min reactie was dat dit klopt.
[redacted]

Verzonden vanaf Samsung-tablet.

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "[redacted]"
Datum: 19-02-19 13:51 (GMT+01:00)
Aan: [redacted]"
Onderwerp: Joods Namen Monument

[redacted],
Dit hebben we volgens mijn aantekeningen besproken:

- Waternet heeft de eis laten vallen dat er een voorziening moet worden gerealiseerd om onderhoud aan de riolering mogelijk te maken.
- MET is akkoord gegaan dat een deel van het kunstwerk gefundeerd wordt op de metrotunnel & -station
- Fundering
    - Er worden twee opties als fundatie uitgewerkt:
        - Funderen op staal
        - Funderen m.b.v. palen
    - Het kader waaraan bovengenoemde opties worden getoetst is de belasting die het verkeer (verkeersklasse 45) op de tunnel uitoefent.
    - Aandachtspunten hierbij zijn:
        - Paalfundering
            - Er rekening gehouden moet worden met de dilataties van de tunnel. Daar moeten de palen minimaal 2 m aan weerskanten vanuit blijven
            - Er een voorziening (rubberblok o.i.d.) word meegenomen om mogelijk overdracht van trillingen te beperken/voorkomen
        - In de beschouwing word meegenomen de combinatie paalfundering-fundering op staal boven tunnel en paalfundering – paalfundering op tunnel
        - De situatie tijdens de uitvoering- en gebruiksfase beschouwd wordt. Wat betreft uitvoeringsfase de invloed van de kraan op de tunnel/station.
- Vergunning aanvraag WLS
    - Op de site https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/metro-tram/wetlokaalspoor/ staan de voorwaarden waar een vergunningsaanvraag aan moet voldoen
    - O.a. moet er een werkplan ingediend worden waarin beschreven word op welke wijze het monument wordt gerealiseerd. Hierbij rekening houdend met de tunnel en station, passagier etc. Ook moet de goedgekeurde technische oplossing als bijlage toegevoegd worden.
    - Proceduretijd is 6 weken
- Communicatie
    - [redacted] geeft door wanneer de uitgewerkte opties ter beoordeling worden gemaild.

- o[redacted] is het aanspreekpunt voor MET.

Wat vind jij ervan?
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Metro en Tram
Gemeente Amsterdam
M[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Entrada 600, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
Aanwezig op dinsdag, donderdag & vrijdag