Verslag 28 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	28 mei 2024	2203-17228- v 0.28
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 28-05-2024	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
	M&A Amsterdam	5.1.2e
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
Cor Bouwstra	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	BBN directievoerder	
	Venema	Erik Koops

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
28.01	**Opening en mededelingen**	
28.01	5.1.2e opent het overleg en heet iedereen welkom.	
28.02	**Verslag vorige verslag**	
25.02.1	25.03 Werkplannen→ Salverda levert nog een document aan van het materiaal wat wordt gebruikt om over de bestaande imitatie in de rotonde wordt aangebracht.	
	Aanvulling: tijdens de rondgang is de gemaakte proef hiervan bekeken en akkoord bevonden.	besluit
28.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
28.04	**Natuursteen gevel**	
28.04.1	ARTIS heeft een opname gemaakt van de herstelwerkzaamheden van het natuursteen onder de timpaan, Salverda maakt hiervan de kosten inzichtelijk, vanuit de kosten wordt een keuze gemaakt in de mate van herstellen.	Salverda
28.04.2	De overige werkzaamheden aan de gevel zijn afgerond, 5.1.2e geeft aan dat het resultaat van de gevel in 1 éénheid met de achtergevel goed gelukt is, en dat het doorlopen proces van de werkzaamheden en het resultaat een voorbeeld voor andere projecten is.	

	ARTIS heeft op YouTube een video gedeeld, hierbij de link van het resultaat: https://youtu.be/8ZZyoT2QvFQ?si=22VRC1h1ZGajQMXF	
28.05	**Stucwerkgevel**	
	ARTIS heeft een aanvullende opdracht gegeven om op diverse plekken retoucheerwerk uit te voeren. Een mockup hiervan is opgezet bij gevel bouwdeel A	
	Aanvulling: tijdens de rondgang is de mock-up beoordeeld, de keuze is gemaakt om de gevel niet als nieuw te maken maar een gemiddelde van de varianten, de vakman past per situatie de kleurstelling aan.	
28.06	**Daken**	
	Geen opmerkingen.	
28.07	**Binnenafbouw**	
28.07.1	t.p.v. de marmerimitatie in de binnering worden 2 kijkvensters aangebracht waardoor de imitatie op deze plekken zichtbaar blijft.	
28.07.2	Er is een start gemaakt met de houtimitatie aan de binnenzijde van de buitenkozijnen.	
	Aanvulling: tijdens de rondgang is dit bekeken, het gemaakte werk is akkoord bevonden.	
28.07.3	Boven de bestaande dienstdeuren in de aquariumzaal hebben in het verleden 2 stukwerkpanelen gezeten, bij de rechterdeur was deze al verdwenen voordat de restauratie begon, boven de linkerdeur is deze nog aanwezig maar in zeer slechte staat, de vraag of deze verwijderd mag worden en in het saneersysteem weer opnieuw gemaakt kan worden in het stukwerk.	
	Aanvulling: tijdens de rondgang is dit bekeken, en besloten om het paneel te verwijderen en te kopiëren in nieuw stukmateriaal. 	
28.08	**Glas/Kozijnen**	
	Aan het aanbrengen van de beglazing op de begane grond is begonnen.	
28.09	**Kunstopdracht**	
	HET VO van de kunstopdracht is begin juli gereed. ARTIS zal tzt een toelichting geven	LvL
28.10	**Overige bespreekpunten**	
	Geen bijzonderheden te melden.	

28.11	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Punten zijn in het verslag verwerkt.	
28.12	**Volgende vergadering**	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 9 juli, tijdstip 13:00uur.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1