From: "5.1,2,e"
Sent: *Tue, 23 Aug 2022 14:37:47 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Brug 2484 Amsterdam*

Hebben we een idee waar de kleine scheuren zijn gedaan? Dmv foto's oid?
Gaat mij er nu om wat er gebeurd is bij de tandoplegging, is daar nu alles behandeld?

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 14:53
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brug 2484 Amsterdam

Dat is gebeurd, tot en met de vierde werkdag. Scheuren die nu nog op de hele brug aanwezig zijn, konden niet meer in die vier begrote werkdagen meegenomen worden. Hoeveel dat er nu totaal zijn weet ik niet.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Programma Bruggen en Kademuren
Afdeling Constructies en Beheer – Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
E 5.1,2,e@amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 14:51
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brug 2484 Amsterdam

Hoi 5.1,2,e

Uitslijpen en dichtzetten met mortel van kleine scheuren is dan wel of niet gebeurd?

Groet,
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 23 augustus 2022 14:48
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Brug 2484 Amsterdam

Zie hieronder de mailwisseling

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Programma Bruggen en Kademuren
Afdeling Constructies en Beheer – Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
E 5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 15:35
Aan: '5.1.2,e' <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>
Onderwerp: RE: Brug 2484 Amsterdam

Beste allen,

Om 12:30 uur vanmiddag ben ik op locatie langs geweest. De twee heren van Heijmans, doen vanmiddag nog de twee grote scheuren repareren bij de zuidelijke klemconstructie. Zij hebben mij verteld dat ze alle zo goed als alle scheuren die 'voldoende' groot waren, conform afspraak hebben aangepakt. De verkalkte scheuren hebben zij niet behandeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
Programma Bruggen en Kademuren
Afdeling Constructies en Beheer – Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
E 5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>
Verzonden: donderdag 28 juli 2022 10:13
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @combinatiedeklerkhakkers.nl>
Onderwerp: FW: Brug 2484 Amsterdam

5.1.2,e
Zoals besproken gaan we onderstaand advies volgen en repareren we de scheuren volgens onderstaand voorstel.
Daarmee kunnen de werkzaamheden morgen worden afgerond.

Tevens staat er advies is in over de overige scheuren,(uitslijpen en dichtsmeren) die moeten we na de vakantie bespreken.
Daarbij ook de keuze of dat door ons of door de beheerder moet worden uitgevoerd.

Vrijdag gaan we de herstel werkzaamheden dus afronden.

Met vriendelijke groet,

T 5.1,2,e | M 5.1,2,e | E 5.1,2,e@combinatiedeklerkhakkers.nl

Sasdijk 10, 4251 AA Werkendam | Postbus 21, 4250 DA Werkendam

COMBINATIE DE KLERK - HAKKERS

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlag kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Klerk en/of Hakkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@heijmans.nl>
Datum: 28 juli 2022 om 08:37:08 CEST
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@heijmans.nl>
Kopie: 5.1,2,e <5.1,2,e@heijmans.nl>
Onderwerp: Brug 2484 Amsterdam

Beste 5.1,2,e

Ik heb zojuist een rondgang gemaakt met onze collega ter plaatse en zoals jij ook al aangaf wil de gemeente alles geinjecteerd hebben wat er aan scheuren zit. Dit is anders dan de opname vooraf.

We hebben gisteren alles in kaart gebracht en er zitten heel veel scheuren van 0,05 t/m 0,2.
Nu zijn de richtlijnen dat er aan een scheur vanaf groter dan 0,2 iets aan gedaan moet worden.
De scheuren lopen dan ook niet door en door maar zijn oppervlakkig zoals ik nu kan beoordelen.
Daarnaast zijn de scheuren ook al verkalkt en daar zullen we met heel veel moeite iets in krijgen.

Mijn voorstel is dan ook, pak de scheuren vanaf 0,3, dat zijn er naast degene die geinjecteerd zijn, een stuk of 5.
De rest inslijpen met een v-slijper en deze dichtzetten met reparatiemortel.
Graag reactie hierop.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e 5.1,2,e

Heijmans Wegspecialismen

Bezoekadres :
Graafsebaan 3
5248 JR Rosmalen
5.1,2,e

M 5.1,2,e
E 5.1,2,e@heijmans.nl
W www.heijmans.nl



Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.