Tekeningenlijst

project **De Entree Amsterdam**
projectnr. **17.T0520**
datum: **13-12-2017**

Tekeningen behorend bij Terreinaanleg

Tekening nr.	omschrijving	schaal	for-maat	datum versie A	datum aangepast	Tekeningnummer / naam Think Project	Fase	Docnr. Think Project	Doc. Status	Revisie	Omschrijving laatste wijziging / opmerkingen
O100-1	Bomen bestaand, Planning vergunningsaanvraag	1:2000	A3	28-8-2017	11-12-2017	DEA-000694 O100-1	VB	DEA-000694		revB01	data gewijzigd
O100-2	Bomen bestaand, Fasering te verplanten bomen	1:2000	A3	28-8-2017	6-9-2017	DEA-000695 O100-2	VB	DEA-000695			Tekening vervalt, geen verplant bomen nrs. 9, 31 en 43
O100-3	Bomen bestaand, Fasering werken rond bomen	1:2000	A3	28-8-2017	11-12-2017	DEA-000696 O100-3	VB	DEA-000696		revB01	data gewijzigd
O100-4	Bomen nieuw, Fasering nieuw te planten bomen	1:2000	A3	28-8-2017	11-12-2017	DEA-000697 O100-4	VB	DEA-000697		revB01	data gewijzigd
D100-0	Overzicht tekeningen groeiplaatsen	1:2000	A3	22-11-2017							
D100-1	Groeiplaatsen Wester Toegang	1:100	A1	29-9-2017	20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-100.1	DO	DEA-000305	concept	revB01	Conflict bij boom A met bestaande leiding en met kabel ontwerp Ziut;
					30-11-2017	***alhier DWG tekeningbestand bij geupload***					Conflict bij boom 4, 5, 6 en 7 met nieuwe leidingen;
											Conlict bij boom 11 met kabel ontwerp Ziut.
D100-2	Groeiplaatsen Wester Toegang	1:100	A1	29-9-2017	20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-100.2	DO	DEA-000306	concept	revB01	Conflict bij boom 112 en 116 met nieuwe leiding.
D100-3	Groeiplaatsen Wester Toegang	1:100	A1		20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-100.3	DO	DEA-000622	concept		Conflict bij boom 80, 81, 82 met nieuwe leiding.
D101-1	Boombescherming Wester Toegang	1:100	A1	29-9-2017	20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-101.1	DO	DEA-000307	concept	revB01	geupload
D101-2	Boombescherming Wester Toegang	1:100	A1	29-9-2017	20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-101.2	DO	DEA-000308	concept	revB01	geupload
D102-1	Doorsnede groeiplaats Wester Toegang	1:20	A1	29-9-2017	20-11-2017	DEA-WTG-BEP-TEK-DO-102.1	DO	DEA-000309	concept	revB01	Geen verankering op tekening aangegeven;
											Meerdere peilen aangegeven.
N1	Notitie ontwerp en inpassing bomen			2-10-2017		DEA-000310		DEA-000310			zie Ontwerpnota DO Westertoegang (is zelfde document als DEA-000686)
D103-1	Groeiplaatsen Prins Hendrikkade-west	1:100	A0	16-10-2017	30-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-103.1	DO	DEA-000623	concept		Locatie kernzone t.o.v. primaire kering A514-II: geen conflict boom C t/m J,
											boombunker bij boom J steekt 0,15 m in kernzone waterkering.
											Conflicten bij boom C, E, F, G, H, I, J en K met bestaande leidingen;
											Conflict bij boom E met nieuwe leiding. Boombunker K korter gemaakt.
D103-2	Groeiplaatsen Prins Hendrikkade-west	1:100	A0	2-11-2017	20-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-103.2	DO	DEA-000624	concept		Conflict bij boom N met bestaande leidingen.
D103-3	Groeiplaatsen Prins Hendrikkade-west	1:100	A0	2-11-2017	20-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-103.3	DO	DEA-000625	concept		Nader bezien m.b.t. bovenkant parkeergarage.
D104-1	Doorsnede groeiplaats Pr. H. west	1:20	A1	16-10-2017	20-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-104.1	DO	DEA-000626	concept		Geen verankering op tekening aangegeven.
D105-1	Boombescherming Prins Hendrikkade-west	1:100	A0	2-11-2017	22-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-105.1	DO	DEA-000634	concept		
D105-2	Boombescherming Prins Hendrikkade-west	1:100	A0	2-11-2017	22-11-2017	DEA-PHW-BEP-TEK-DO-105.2	DO	DEA-000635	concept		
D106-1	Groeiplaatsen Prins Hendrik plantsoen	1:100	A0	16-10-2017	20-11-2017	DEA-PPL-BEP-TEK-DO-106.1	DO	DEA-000627	concept		Conflicten bij boom O, P, Q, R, S, T en U met bestaande leidingen;
											Locatie bunker boom O en P probleem: Conflict met vele leidingen;
											Conflict bij boom Q en R met nieuwe leiding;
											Conflict bij boom Q, R, S, T en U met bestaande leidingen.
											Conflicten bij boom V, W, X en Y met bestaande leidingen.
											Positie conflict boom V, W, X en Y
											Boom Y nieuw of bestaande boom hier langs Damrak handhaven?
D106-2	Groeiplaatsen Prins Hendrik plantsoen	1:100	A1	16-11-2017	20-11-2017	DEA-PPL-BEP-TEK-DO-106.2	DO	DEA-000628	concept		Conflicten bij boom 141, 142 en 156 met bestaande leidingen.
D107-1	Boombescherming Prins Hendrik plantsoen	1:100	A1	16-11-2017	22-11-2017	DEA-PPL-BEP-TEK-DO-107.1	DO	DEA-000636	concept		
D107-2	Boombescherming Prins Hendrik plantsoen	1:100	A1					DEA-000637			Vervalt want bestaande boom Damrak wordt Y?
D108-1	Monumentale bomen Stationsplein-west	1:20	A3	20-10-2017					concept		
D108-2	Monumentale bomen Stationsplein-west	1:20	A3	20-10-2017					concept		
D109-1	Mantelbuizen prins Hendrikkade west	1:200	A1	2-11-2017					concept		
D110-1	Groeiplaatsen Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	20-11-2017	DEA-SPW-BEP-TEK-DO-110.1	DO	DEA-000629	concept		Conflict bij boom 14: hoogteverschil.
D110-2	Groeiplaatsen Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	20-11-2017	DEA-SPW-BEP-TEK-DO-110.2	DO	DEA-000630	concept		
D110-3	Groeiplaatsen Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	20-11-2017	DEA-SPW-BEP-TEK-DO-110.3	DO	DEA-000631	concept		Boom 18 t/m 25 nog hoogte check oud vs. nieuw
D110-4	Groeiplaatsen Stationsplein-west	1:100	A1	20-11-2017		DEA-SPW-BEP-TEK-DO-110.4	DO	DEA-000632	concept		Boom 31 handhaven; Locatie niewe bomen in conflict met vele leidingen,
											positie boom a, b, c, d, f en g richting water verplaatst;
											Conflicten bij boom a, b, c, d, f, g met bestaande leidingen.
											Conflicten bij boom a, b, c, d, f, g, 31 en 32 met nieuwe leiding.
D110-5	Doorsnede groeiplaats Stationsplein-west	1:20	A1	in bewerking							
D111-1	Boombescherming Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	22-11-2017	DEA-SPO-BEP-TEK-DO-111.1	DO	DEA-000638	concept		
D111-2	Boombescherming Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	22-11-2017	DEA-SPO-BEP-TEK-DO-111.2	DO	DEA-000639	concept		
D111-3	Boombescherming Stationsplein-west	1:100	A1	2-11-2017	22-11-2017	DEA-SPO-BEP-TEK-DO-111.3	DO	DEA-000640	concept		
D111-4	Boombescherming Stationsplein-west	1:100	A1	22-11-2017		DEA-SPO-BEP-TEK-DO-111.4	DO	DEA-000641	concept		
D112-1	Groeiplaatsen Prins Hendrikkade-oost	1:100	A0	22-11-2017		DEA-PHO-BEP-TEK-DO-112.1	DO	DEA-000642	concept		Conflicten met Boom s t/m z en te plaatsen boombunker met leidingen.
											Conflict bij boom Aa met bestaande leidingen, boom 43 niet verplanten naar
											boomlocatie 42 (Aa) maar handhaven?
											Conflict bij boom Ab met bestaande leiding, tekort bomenzand.
											Conflict bij boom Ad met bestaande leiding, tekort bomenzand.
D113-1	Boombescherming Prins Hendrikkade-oost	1:100	A1	22-11-2017		DEA-PPO-BEP-TEK-DO-113.1	DO	DEA-000643	concept		
D114-1	Groeiplaatsen Stationsplein-oost	1:100	A0	22-11-2017		DEA-SPO-BEP-TEK-DO-114.1	DO	DEA-000644	concept		Conflict bij boom r met bestaande leiding, tekort bomenzand.
N2	Actualisatie flora- en fauna-onderderzoek de Entree			29-11-2017		DEA-000683	DO	DEA-000683	concept		
N3	Ecologisch werkprotocol Westertoegang			29-11-2017		DEA-000684	DO	DEA-000684	concept		
N4	Plan van Aanpak Bomen			29-11-2017		DEA-000685	DO	DEA-000685	concept		
N5	Notitie ontwerp en inpassing bomen Entreegebied			29-9-2017		DEA-000686	DO	DEA-000686	concept		Is zelfde document als DEA-000305 (per abuis dubbelop Think Project)
N6	Notitie bomen en grondwater Entreegebied			17-10-2017		DEA-000687	DO	DEA-000687	concept		
N7	Notitie kwaliteitsbewaking bomen Entreegebied			29-11-2017		DEA-000688	DO	DEA-000688	concept		