[redacted]
Onderwerp: [redacted] Fwd: Korte BBM UvA-Grimburgwal
Datum: vrijdag 4 september 2020 8:01:12

Hi [redacted]

Het lijkt me goed om wethouder kort te informeren over de stand van zaken.
Over elementen uit deze BBM aangevuld met hoe samenwerking met uva loopt. Hoe ons eigen proces verliep (behandelen als ware het eigen kade met strak en goed lopend spoedprocedure).
Opgestart onderzoek met TNO. Separaat onderzoek van UvA en zoektocht naar eigendomssituatie.
Verder inschatting van deze situatie irt rest van areaal (nb voorlopig).
En overzicht uit scopekaart van aantal kademuren dat ook niet in Amsterdams eigendom is en dat we nagaan hoe we ons hiertoe verhouden.

Dit soort elementen als korte update die ik per mail verstuur?

Groet
[redacted]

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** [redacted]nl>
> **Datum:** 3 september 2020 om 18:47:58 CEST
> **Aan:** [redacted]
> **Onderwerp: Antw: Korte BBM UvA-Grimburgwal**
>
> Hi [redacted]
>
> Goed verslag van hetgeen we dinsdag bespraken. Akkoord van mij voor zover dat hierop nodig is ;-)
>
> Groet
> [redacted]
>
> > [redacted] sep. 2020 om 14:36 heeft [redacted] volgende geschreven:
> >
> > Beste [redacted]
> >
> > Kan jij akkoord gaan met het verkort BBM voor grimburgwal?
> > Dit zijn de korte termijn acties zoals afgesproken afgelopen dinsdag,
> > Na onderzoek van [redacted] komt volledig BBM.

[redacted]

[redacted]bericht:

Van: [redacted]nl>
Datum: 3 september 2020 om 13:44:22 CEST
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

[redacted]

Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Goedemorgen,

Dank voor de toevoegingen! Ik heb het er in gezet.
Graag nog een check op bewaken-gedeelte.
Als er nog verdere aan- of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Groet,
[redacted]

[redacted]
CC: [redacted]nl>
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hoi hoi,

Ik heb het concept advies met [redacted] gedeeld. Ik zou graag zien dat een aantal adviezen daar nu vast uit worden overgenomen. Over een aantal onderdelen zijn we net wat specifieker dan het nu in de BBM is opgenomen.

- Grote brokstukken en straatmeubilair kunnen verwijderd worden uit de gracht; Brokstukken (metselwerk-hout) wel fotograferen/vastleggen voor wat betreft afmetingen (dikte) en zichtbare schades;
- Zo min mogelijk materiaal verwijderen tussen bestaand pand en te plaatsen hulpconstructie

Met betrekking to vernieuwing hebben we het volgende opgenomen:
- Het advies is de constructie volledig te vervangen. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de invloed van boegschroeven en stootbelasting.

Groeten,

[redacted]

Verzonden: woensdag 2 september 2020 21:25
Aan: [redacted]

Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

Ja de afspraak is dat wij de monitoring, de noodmaatregelen etc oppakken, Wel in overleg met de UvA - dus ook deze BBM eerst als concept met ze delen.
Vervangen zal moeten, zou ik zo laten staat en in de gesprekken met UvA kunnen daar tzt afspraken over gemaakt worden, Ze doen een verbouwing en willen het mogelijk zelf ook meenemen in hun werk?

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: [redacted]
[redacted]nl>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 19:55
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

N.a.v. jouw opmerkingen, bijgevoegd de aangepaste korte BBM.
Er staat nog één vraag van mij in gericht aan jou m.b.t. samenwerking UvA-programma.

Qua volgordelijkheid had ik gister genoteerd: ruimen, parallel onderzoeken, veiligheidsconstructie om uitspoeling te stoppen. [redacted] gaat in haar technisch advies verder in op de verdere uitwerking van de veiligheidsconstructie, de Berliner wand.

Als er nog iets aangepast moet worden dan hoor ik het wel.

Groet,
[redacted]

[redacted]>
Verzonden: woensdag 2 september 2020 18:59
[redacted]

Onderwerp: Re: Korte BBM UvA-Grimburgwal

Hi [redacted]

Ik begreep dat kade op uva terrein en aangrenzende deel openbare weg afsluiten - dus hele rak. Volgens mij is het ook zo uitgevoerd.

Voor kijkers een hek plaatsen aan overzijde (niet technische noodzaak, maar wenselijk vanuit omgeving). Hek staat er ook.

En eerst onderzoek, dan puin ruimen, dan berliner wand om uitspoeling te stoppen. Klopt dat?

Na onderzoek, nader te bepalen veiligheidsconstructie (damwand) plaatsen. En eventueel andere veiligheidsmaatregelen als nodig.

[redacted]

Op 2 sep. 2020 om 17:30 heeft [redacted] volgende geschreven:

[redacted]