Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:44
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: NM GBW [0104]_Gebruikt damwand kleikisten

Beste [redacted],

[redacted] is de projectleider voor de Grimburgwal, ik heb haar dus in de CC meegenomen.

De afscheiding tussen kleikist en zandaanvulling heeft geen andere functie dan deze afscheiding.
Als zodanig mogen planken AZ18-700 worden toegepast met een staalkwaliteit van S235 (minder dan de S355 voor de constructieve planken).
Lengte van 8 m is akkoord (eigenlijk door onszelf opgegeven) en de planken mogen ook eerder gebruikt zijn.

Even belangrijk: Gezien de ervaringen met KBW0201 waar het prijsverschil tussen nieuw en gebruikt minimaal bleek te zijn, stel ik voor vanaf nu voor de constructieve planken altijd nieuw materiaal te eisen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:34
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: NM GBW [0104]_Gebruikt damwand kleikisten

[redacted],

Graag enkel en alleen technisch reageren en dit duidelijk aangeven.
Prijsvorming staat hier los van en zal dan overeengekomen moeten worden.

Mijn voorkeur is om gewoon 16 meter plank nieuw te bestellen en deze te halveren.

Voorkeur om via mij te reageren.

Groet,

[redacted]
[redacted]
Gemeente Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:29
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted] [redacted] ; [redacted] [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: NM GBW [0104]_Gebruikt damwand kleikisten

Goedemorgen [redacted],

Kunnen we net als bij Kloveniersburgwal [0301] weer gebruikt damwand (AZ18-700, lg. 8 m) voor de kleikisten inzetten?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | *Projectleider*

Gebr. De Koning
Scheepvaartweg 1, 3356LL Papendrecht
Postbus 88, 3350AB Papendrecht
T [redacted]
M [redacted]
[redacted]
www.gebrdekoning.nl

DE KONING
1900 - 2020
120 jaar
BUITENGEWOON AANNEMER
Aanpakker van land en water

Spaar het milieu, bezint voor u print.