From: "5.1,2,e"
Sent: *Wed, 8 Dec 2021 11:12:09 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *FW: Buiksloterdijk*
Attachments: *TI20350.tek.0102-Layout1_HvS_20211207.pdf*

Ongezien doorgestuurd

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Verzonden: woensdag 8 december 2021 10:51
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@mobilis.nl>
Onderwerp: Buiksloterdijk

5.1,2,e

Bijgaand de aangepaste werktekening ter acceptatie. Ter info:

- Aan westzijde zijn de strekkende meters damwand van 5,50 m naar ca. 3,85 m gegaan, om de overgebleven damwanden in de tuin van 5.1,2,e te zetten. Er wordt aan de westzijde één dubbele damwandplank in de oever gezet.
- De damwand is 2,00 m uit de voorkant van de ingemeten woonark van 5.1,2,e gedimensioneerd. Bij het bepalen van de nieuwe damwandlijn is rekening gehouden met de richting van de damwandlijn die bepaald is door Tijhuis.
- In de originele tekening van Tijhuis eindigde de damwand in de tuin van 5.1,2,e Vanuit jullie kwam de vraag om deze door te trekken naar de tuin van 5.1,2,e Met alle vrijkomende damwanden kan de damwandlijn ca. 3,25 m worden doorgetrokken in de tuin van 5.1,2,e Dat betekend dat er in de toekomst aangesloten kan worden op de damwand zonder dat de volledige schuur van 5.1,2,e weer gesloopt dient te worden.
- Er is op voorhand geen onderzoek gedaan naar de eventuele aanwezigheid van bodemvreemdmateriaal ter hoogte van de nieuwe damwandlijn in de tuin van 5.1,2,e Op het eerste oog denken wij hier verder geen problemen mee te krijgen.
- Tevens hebben we ook de steiger (afmetingen n.t.b.) en de keerwand (afmetingen n.t.b.) in het zijaanzicht gezet.

Afgelopen vrijdag hebben we de aanvraag voor de omgevingsvergunning gedaan.
Vandaag komt het BLVC plan rond en dienen we de WIOR aanvraag in.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e (5.1,2,e) 5.1,2,e

Mobilis B.V.

T 5.1,2,e | M 5.1,2,e | 5.1,2,e@mobilis.nl | www.mobilis.nl

Marten Meesweg 25, 3068 AV Rotterdam | Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam
Disclaimer | Inkoopvoorwaarden | KvK 24289439

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram