[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 21 november 2019 7:37
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)

Beste allen,

[redacted]en ik hebben eergisteren ter plekke nog naar enkele punten gekeken wat betreft de werkzaamheden rond de iep. Hieronder een paar punten van mijn kant met de stand van heden±

- Er is een voorstel gedaan om de boomtechnische begeleiding tijdens het plaatsen van de damwanden bij de boom door de eigen bomenploeg van de gemeente van de gemeente uit te laten voeren. Wat mij betreft een goed voorstel, zij kennen de boom immers ook goed.
- Afstemming planning:[redacted]en ik gaan wat de begeleiding betreft uit van twee dagen plus een derde dag voor het geval dat het langzamer gaat. De bomenploeg werkt vooral vanuit de hoogwerker. Het is geen sinecure en vereist veel directe afstemming tussen de mensen die takelen/trillen en de mensen die in de boom werken.
- Datum zou[redacted]moeten aangeven. Als ik het goed begreep komt dit stuk pas medio december aan de orde (?)
- De damwand wordt van west naar oost geplaatst.
- Bij de gesteltak wordt gewerkt met twee keer een plank met daaraan vast een kortere plank die onder de tak kan worden gehesen. Ik heb hier een voorstelling van maar wellicht kunnen[redacted]of[redacted]dit beter verwoorden/beschrijven.
- Trilling en kans op verzakken boom: volgens mij is dit uitgezocht en geen risico, maar het zou goed zijn als dit nog ergens schriftelijk wordt vastgelegd.
- Berlinerwand en kade: dat is tot nu toe goed en zonder wortelverlies gegaan (voorbereidend werk).
- 3D benadering: ik weet niet wie dit onderdeel zou kunnen uitwerken, of dit lukt en of het uiteindelijk zo veel oplevert. Om de zwaarste tak werken we heen met kortere damwanden, de andere takken worden zo ver mogelijk getrokken en vervolgens wordt het een stuk maatwerk door en langs de kroon. Dat laatste kan zeker niet meer in een model.

Zo ver mijn input op dit moment. Mocht het team van[redacted]dit werk begeleiden zou ik hem liefst willen betrekken bij het opstellen van een werkplan.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 20 november 2019 09:39
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)
Dat was zeker een punt van aandachtpunten die wij ook hebben. Zou vervelend zijn dat we elkaar aan staan te kijken als we in de buurt van de boom bezig zijn.
Ik hou je op de hoogte van de voortgang van het plan.
Al vast bedankt.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Beens Groep | Nylonstraat 16 | 8281 JX Genemuiden | [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 20 november 2019 08:35
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)
Hoi [redacted]
Ik ga ervan uit dat het snoeiwerk met [redacted] ordt afgestemd.
Klopt mijn uitgangspunt?
Gr, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 15:33
Aan: [redacted] el
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)
Heden ochtend copijn op bezoek gehad. Langs dikke tak met 2 x korte plank. Overige takken vanuit hoogwerker wegtrekken en snoeien. Eea komt in werkplan.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Beens Groep | Nylonstraat 16 | 8281 JX Genemuiden | [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 14:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)
Hoi [redacted]
Kan jij ons op de hoogte stellen van het plan van aanpak rond de monumentale boom?
Ik verneem graag van je.
Vrgr, [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 17 november 2019 20:50
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: monumentale iep CS (stavaza en hoe verder)
Beste [redacted] kun jij reageren op mijn onderstaande mail van di 12 nov.? Weet jij meer? Ik ben erg nieuwsgierig naar de stavaza, vandaar! ☺
Ik wil graag voorkomen dat wij verrast worden en dat ze al aan de gang gaan bij de monumentale iep.
Onlangs hebben wij bij een klus aan de Prinsengracht de Amsterdamse gemeentelijk bomensnoeiploeg laten aanhaken, wellicht is het handig als het concreter wordt dat ze bij deze monumentale iep ook aanhaken. Zij doen dagelijks beheer van oa. deze boom. Contactpersoon is [redacted]
Hij kan collega [redacted] weer inschakelen, hij doet het snoeiwerk en stuurt de snoeiploeg aan.
Ik denk dat dit onze voorkeur heeft dan dat Copijn gaat snoeien etc.
Mvg, [redacted]

Beste [redacted]
Ik ben blij met de update van MaxBoegl/Copijn-> [redacted] alleen wat in het proces nog niet lekker gaat is dat ik zelf een stand van zaken moet ophalen terwijl de start werk nabij de Iep gepland was 18 november. Ik had de verwachting dat MaxBoegl / Beens zelf met info zou komen.
Houd jij vinger aan de pols? Het betreft een monumentale boom, we moeten goed aangehaakt zijn.
<u>Aandachtspunten/ Vragen:</u>

- Impact damwanden irt. Iep is mij nu nog onduidelijk. Krijgen wij dit gepresenteerd voor uitvoering werkzaamheden? Reageert [redacted] nog? Wat is 3D impact Iep versus damwanden.
- Als er gesnoeid moet worden dan moet [redacted] zeker, en ik eventueel, betrokken worden; daarnaast is het de vraag of Copijn gaat snoeien of de Amsterdamse gemeentelijke bomensnoeiploeg. Nader afstemmen met [redacted]
- Is ondergrond bodem niet slap, en dus gaat trillen tijdens plaatsen damwanden goed nabij wortels boom? Geotechnici reageren nog van MaxBoegl?
- Wat is planning nu van werkzaamheden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Ingenieursbureau
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 08:54
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
[redacted]
Onderwerp: Re: Afspraken van vanochtend

Hallo [redacted] en anderen,
de test met het terugtrekken van takken liet zien dat dit maar in beperkte mate mogelijk is. De zwaarste tak over de rand van de kade heen is amper te bewegen. De wat minder zware takken meer naar de zijkant toe kunnen we iets wegtrekken maar ook dat is beperkt en we krijgen deze takken niet buiten bereik van de te plaatsen damwand of in ieder geval niet als geheel.
Er wordt op basis van deze uitkomsten nog gekeken naar de geotechnische kant. Daar kunnen [redacted] of [redacted] waarschijnlijk nog aanvullingen op doen, vooral wat betreft de mogelijkheden om incidenteel met kortere damwandplanken te werken. Volgens mij wordt daar nog aan gerekend.
Vanuit de boom bekeken kunnen we het knelpunt met de te plaatsen damwanden dus niet of amper oplossen door kroondelen en takken buiten bereik te trekken. Hoeveel marge er is aan de technische kant moet nog blijken, maar ik ga ervan uit dat 'schadevrij' werken niet zal lukken.
Wat de kans op verzakken van de boom tijdens het plaatsen (trillingen) betreft maak ik mezelf geen zorgen nadat de bovenste Berlinerwand zonder verdere impact of wortelverlies geplaatst kon worden. De iep staat niet te dicht op de kade en de ondergrond is niet slap. Daarnaast wortelt de boom op diverse plaatsen relatief diep en zit ook met wortels onder de trambaan. Maar hier moeten de geotechnici het laatste woord over hebben.
Met [redacted] heb ik overlegd in hoeverre het mogelijk en verantwoord is (veiligheid) om het plaatsen van de damwanden boomtechnisch te begeleiden. Dat is te doen wanneer we vanuit een hoogwerker kunnen werken (letten op ruimte en bereikbaarheid) en de tram spanningsloos wordt gesteld wat tot zover ik weet in de hele periode van toepassing is. In dat geval kan een European Treeworker vanuit de hoogwerker bij elk profiel helpen om alles zo goed mogelijk door de kroon te manoeuvreren. Er kunnen dan takken opzij gedrukt of getrokken worden (zo goed als dat gaat). Waar het zonder snoei niet lukt kan/moet de minimaal nodige lengte uit een tak gehaald worden. Verder kunnen we materiaal meenemen om takken te ommantelen op plekken waar contact met de takelage of de damwand zelf kan ontstaan om te voorkomen dat hier schade door schuren ontstaat.
Het komt neer op een dag maatwerk tijdens de uitvoering. We zullen de kroon in ieder geval na het plaatsen zo snoeien dat deze aan de kadekant in balans is. Verder moet er nog een stuk compensatie komen voor het (beperkte) wortelverlies dat de boom gaat lijden. Eventueel kunnen we dit (deels) koppelen aan de herinrichting rond de boom die sowieso moet leiden tot betere groeiomstandigheden. Ik weet op dit moment echter niet of dit qua planning/logistiek op tijd is. Anders kunnen we in het vroege voorjaar (maart) werken met injectietechnieken.
Zover de stand van nu. We hebben tussendoor terugkoppeling met IV-infra en Beens. Als we hier nog een stap verder zijn laten we dat weten.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 11 november 2019 09:20
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Afspraken van vanochtend
Beste [redacted]
Wat is hier de stand van zaken van?

Met vriendelijke groet,
[redacted]
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
www.amsterdam.nl/proclaimer
Op 25 okt. 2019 om 14:36 heeft [redacted] het volgende geschreven:

> In het vervolg van mijn mail vorige week hierbij een notitie met wat documentatie. Het zit tot nu toe mee wat de Berlinerwand betreft. Hier bleken kabels en leidingen het probleem. Omdat hier zo veel tracés langs de rand lopen zijn er geen wortels [redacted] had dit al goed ingeschat maar het was nog minder dan ik zelf hat gedacht voordat ik had gegraven).
> De test met terugtrekken van kroondelen is gaande, uitkomsten hiervan komen volgende week.
> Momenteel gaat het prima, straks komen de grotere uitdagingen nog wel met aanbrengen damwand en vervolgens het opbouwen van de nieuwe kade met herinrichting groeiplaats etc.
> Tot zover de informatie over de stand van heden. Goed weekend.
> Groet,
> [redacted]
>
> ---
>
> **Van:** [redacted]
> **Verzonden:** vrijdag 18 oktober 2019 12:59
> **Aan:** [redacted]

CC: [redacted]
Onderwerp: Re: Afspraken van vanochtend
Heren,
vanochtend heb ik een lange proefsleuf gegraven aan de rand van de kade bij de monumentale iep. Volgens plan zou de Berlinerwand met een diepte van ca. 1 meter direct achter de dekzerk geplaatst worden. In deze zone is de sleuf met een lengte van meerdere meters gegraven. [redacted]had gelijk met zijn inschatting bij ons vorig overleg ter plaatse. Er is in een jonger verleden een riolering aangelegd en ik ben op enkele haarwortels en één wortel van ca. 1 cm dik niets tegengekomen. Het was echter ook amper mogelijk om tot op 1 meter door te graven omdat overal kabels/leidingen en rioolbuizen (grijs PVC) liggen. Dit betreft onder andere een hoogspanningskabel. De leidingen liggen vrij dicht tegen de rand aan en de Berlinerwand kan niet op de geplande lijn geplaatst worden maar moet nog iets verder van de boom onder de lijn van de bestaande dekzerk die hiervoor verwijderd moet worden inclusief fundering.
Na wat ik vandaag heb gezien is de kans klein tot nihil dat ter hoogte van de Berlinerwand (1 meter) relevante beworteling zit. De wortels die ik in de eerder gemaakte sleuven in het talud heb aangetroffen komen blijkbaar uit een wat diepere laag. Wij zullen de verdere werkzaamheden hier wel begeleiden.
Wat niet mogelijk was is het vaststellen van een goede plek voor de H-profielen die tot een diepte van 4 meter de grond in gedrukt worden als basis voor de Berlinerwand. Mijn voorstel is om de afstanden van deze profielen vrij groot te houden. Hoe minder profielen, hoe minder kans dat er een dieper liggende wortel geraakt wordt.
Ik zal volgende week nog een notitie hierover opstellen maar wilde jullie even informeren. We krijgen dus naar verwachting geen of amper extra wortelverlies door het aanbrengen van de Berlinerwand. Dat is een meevaller.
Vanaf maandag is de spanning van de tramkabels. Een dezer dagen zal dan de test met het opzij trekken van takken/kroondelen plaatsvinden. Dat kon niet eerder.
Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 09:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Afspraken van vanochtend
Beste [redacted] ziet er goed uit. Ik heb enkele opmerkingen geplaatst in bijlage. Graag je/jullie reactie.
Mvg, [redacted]
Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ingenieursbureau
[redacted]

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 17:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Afspraken van vanochtend

Heren,
in de bijlage een stuk waarin ik de bevindingen en afspraken van vanochtend heb samengevat. Willen jullie hier even naar kijken? Ik heb in totaal 6 aandachtspunten nader beschreven en hierbij aangegeven wat de nodige acties zijn en bij wie deze liggen. Graag commentaar voordat het stuk definitief wordt gemaakt.
Groet,
[redacted]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.