Gemeente Amsterdam

Amstelkwartier 2e fase Ooststrook

Indicatieve planning* tender Blok 4G

*Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Activity ID	Activity Name	Start	Finish
	Amstelkwartier 2e fase Oostrook tender en selectie 4G	15-Apr-16	13-Dec-19
	Tender	15-Apr-16	14-Sep-17
	Start selectieprocedure blok 4G	15-Apr-16*	
	Uiterste moment tot het stellen van vragen		29-Apr-16*
	Uiterste moment vraag/antwoorddocument gereed en online		20-May-16*
	Uiterste datum inschrijving		10-Jun-16*
	Berichtgeving aan inschrijvers uitslag en publicatie op www. tendernet.nl		24-Jun-16*
	Ondertekening optiecontract blok 4G		14-Jul-16*
	Uiterste moment verzilveren optie blok 4G (<14 mnden na afsluiten optieovereenkomst)		14-Sep-17
	Bouwrijpmaken	15-Dec-17	15-Dec-17
	Uiterste moment opleveren+overdracht bouwrijp terrein, juridische en feitelijke levering grond		15-Dec-17
	Ontwerptraject	22-Jun-17	24-Aug-17
	Uiterste datum aanleveren DO ter toets aan gemeente(<12 mnden na ondertekening)		22-Jun-17
	Uitslag DO toets door gemeente		20-Jul-17
	Uiterste datum aanpassen DO o.b.v. DO toets door gemeente (let op reces)		24-Aug-17
	Vergunningen en procedures bouwende partij	24-Aug-17	30-Nov-17
	Indienen omgevingsvergunning blok 4G (uiterlijk 14 mnden na optieovereenkomst)		24-Aug-17
	Reguliere omgevingsvergunningsprocedure	25-Aug-17	30-Nov-17
	Erfpachtcontract	14-Sep-17	15-Dec-17
	Uiterste moment acceptatie erfpachtaanbieding = ingangsdatum erfpachtrecht		14-Sep-17
	Uiterste moment levering grond (= uiterlijke jur+econ.levering < 3 maanden)		15-Dec-17*
	NIEUWBOUW	15-Dec-17	13-Dec-19
	Uiterste moment start bouw blok 4G	15-Dec-17	
	Uiterste moment oplevering gebouw 4G (<24 mnden na ingangsdatum erfpachtrecht)		13-Dec-19

