[redacted]

Onderwerp: FW: Grimburgwal: Verslag overleg UvA / gemeente Amsterdam 03092020
Datum: vrijdag 4 september 2020 18:28:29
Bijlagen: Grimburgwal UVA 20200903.pptx

[redacted]

[redacted]verslag van het overleg met de UvA. Uitgangspunt was informatie verzamelen voor de analyse van de calamiteit.
Maandag zit ik met [redacted]rond de tafel om werkafspraken te maken. Het is een eerste oriënterend gesprek.

@[redacted]
[redacted]staat in de Cc omdat het over technische zaken ging. Nog anderen aansluiten? Het hele team GBW leek me wat veel.

Fijn weekend!

[redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: [redacted]
[redacted]september 2020 16:40
Aan: 'p[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Verslag overleg UvA / gemeente Amsterdam 03092020

[redacted]

Zoals afgesproken een verslag van ons overleg, donderdag 3 september 10-11 uur, over het verzakken van de kade Grimburgwal.
De tekst is in concept rondgestuurd. Dit is de definitieve versie.

Graag acties zsm uitvoeren, uiterlijk dinsdag 8 september.

- Gemeente Amsterdam behandelt de verzakte kademuur (van de UvA) als de andere kademuren in Amsterdam
- In mei heeft UvA het straatwerk vernieuwd, alleen de deklaag. Geen gemobiliseerd verkeer op de kade. Navraag bij aannemer: Is de toplaag en/of de bestrating afgetrild? **Actie:**[redacted]
- Zijn er foto's van de vooropnames van deze maaiveldwerkzaamheden? Deze toesturen aan [redacted] **Actie:**[redacted]
- Op 24 augustus constateerde UvA uitwassing en verzakking van het straatwerk ter hoogte van de hemelwaterafvoer (HWA). Vermoeden was dat de HWA de oorzaak was. Zijn er foto's van de verzakking? **Actie:**[redacted]
- Op 28 augustus is onderzoek gedaan. Op 1 september was onderzoek met camera's gepland. Dat is niet gebeurd ivm de verzakking.
- Er ligt ter hoogte van de verzakking een rioolbuis met putten. De baan van de rioolbuis is geïmplodeerd, de buis is ingezakt. Dit riool is in mei niet vervangen.
- Op de 1e verdieping van het pand aan de Grimburgwal is een scheur van 12-15cm ontstaan tgv de verzakking. In overleg met gemeente wordt hier gemonitord.
- Sinds de verzakking op 1 september is er niemand in het gebouw. Als uit monitoring blijkt dat het gebouw veilig is, kan het maandag 7 september weer in gebruik.
- In 2014 is er een grote verbouwing geweest in het pand van de UvA. Frugro heeft toen onderzoek gedaan.
- Bij de gemeente is weinig informatie beschikbaar, omdat de UvA eigenaar is van de grond. Heeft de UvA inspectierapporten? Deze toesturen aan [redacted] **Actie:**[redacted]
- Van de kademuren in de omgeving is een scan van de bodem ('multibeam') gemaakt. Hier niet omdat het eigendom van de UvA is. De overkant van de verzakte kade is, zo blijkt na duikonderzoek, stabiel en heeft geen hoge urgentie voor vervanging.
- Vandaag zijn duikers bezig te assisteren bij het ruimen van het puin in de gracht en onderzoeken zij de verzakte kade. Morgen komt een tweede duikteam om de naastgelegen kades te onderzoeken.
- Bij de uitvoering is de gemeente 'in the lead'. Wel zorgt de contactpersoon van de gemeente dat de UvA op de hoogte blijft. **Actie:**[redacted]
- Tweede contactpersoon vanuit de gemeente is leider van het team Grimburgwal [redacted]
- De UvA heeft schade-expert Segdwick ingeschakeld. Voor de gemeente is [redacted] (VGA) aanspreekpunt voor schadezaken. [redacted] **Actie:**[redacted]
- [redacted] ontvangt het concept-technisch advies dat naar verwachting vrijdag gereed is. **Actie:** [redacted]
- Maandag 7 september 13-14 uur spreken gemeente [redacted] en UvA [redacted] op locatie af om werkafspraken te maken.
- Bijgevoegd de presentatie van [redacted]

Groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

M[redacted]
[redacted]nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

www.amsterdam.nl/kademuren

Werkdagen: ma, di, do, vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer