Invitation / Agenda

Name of meeting	**Installatie vergadering**			Invitation from	5.1,2,e	Facilitator	5.1,2,e
Reason for meeting	Bepalen uitgangspunten offerte 5.1,2,e en uitwerken details			Date of invitation	7-7-2018	Minutes	5.1,2,e
Date of meeting	12-7-2018	**Venue**	Scheiweg 26, Gemert	**Start**	12.30 hour	Time keeper	5.1,2,e
				End	15.00 hour		
Participants	5.1,2,e						

1	**Omvang / financieel / juridisch** **a. Welke kavels betreft de opdracht van EPS Bouw cv aan PBK bv** In dit overleg wordt allen gespoken over kavels 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e Installaties kavel 5.1,2,e exacte copie van kavel 5.1,2,e In AOK tussen EPS en 5.1,2,e / 5.1,2,e / 5.1,2,e is opdracht geeven voor: Invoeren Nuts voorzieningen Buiten riolering. Opdrachtgever levert en sluit de vuilwater put aan. Binnen riolering HWA Koud en warm tapwarer Mechanische ventilatie Elektra alleen de loze leidingen en de dozen CV: Nuon levert het CW5 afgifte station. Verder niets opgenomen voor CV Verzoek aan 5.1,2,e om een offerte te maken voor een vloerverwarming installatie op alle 3 de vloeren, incl. de berging (totaal 170m2) op basis van een eenvoudige 3 zone regeling van bv Honeywell of Watts (1 thermostaat per vloer). Tevens verzoek aan 5.1,2,e om een offerte te maken voor bedraden en afmontage.	Omvang werkzaamheden bekend	12.30	10	Allen

Invitation / Agenda

2	**Installatie details Kavel 5.1,2,e en 5.1,2,a** a. Kavel 5.1,2,b en 5.1,2,a Elektra b. Kavel 5.1,2,b en 5.1,2,a Water c. Kavel 5.1,2,b en 5.1,2,a riool / HWA d. Kavel 5.1,2,e 5.1,2,a Mechanische Ventilatie e. Kavel 5.1,2,b en 5.1,2,a Stadswarmte (NUON) / vloerverwarming **VOOR DETAILS VAN DE TECHNISCHE ISTALLATIES VAN KAVEL 5.1,2,e 5.1,2,a en 5.1,2,a zie bijlagen**	Details bekend	13.10 13.25 13.35 13.45 13.55	15 10 10 10 10	Allen Allen Allen Allen Allen
3	**Installatie details kavel 5.1,2,e** a. Kavel 5.1,2,a Elektra b. Kavel 5.1,2,a Water c. Kavel 5.1,2,a riool / HWA d. Kavel 5.1,2,a Mechanische Ventilatie e. Kavel 5.1,2,a Stadswarmte (NUON) / vloerverwarming	Details bekend	14.00 14.15 14.25 14.35 14.45	15 10 10 10 10	Allen Allen Allen Allen Allen

Invitation / Agenda

4	**Overige / rondvraag:** 5.1,2,e maakt de installatie tekeningen op basis van de wand uitslagen. 5.1,2,e levert 22-8 deze tekeningen aan in .DWG aan 5.1,2,e Offerte 5.1,2,e graag open zodat later bepaald kan worden wat LSF monteert in Helmond. 5.1,2,e moet halox? boxen, leiding materiaal en dozen aanleveren aan EPS. 5.1,2,e zoekt uit of 5.1,2,e ook de centraaldozen om in de vloer in te storten moet aanleveren. . Voor 5.1,2,e levert 5.1,2,e ook de afzuig punten aan? 5.1,2,e punten ingestort of piepschuim tbv afzuigpunt instorten. 5.1,2,e zoekt uit. Ventiel aanzuigpunt. 5.1,2,e levert de ventiel aanzuigpunten aan. Kunnen deze worden ingestort? 5.1,2,e zoekt uit. Spots zijn 230V LED. In de betonschil van de vloer worden gips betonnen o.g. delen ingestort. In het werk kunnen hierin eenvoudig de sparingen voor de spots op exact de juiste plek worden uitgezaagd. Loze leidingen voor kabel en data in de wand, verlijmde sok met overlengte flexibele buis. Loze leiding DN 50 van dak naar meterkast tbv toekomstige PV panelen vervangen door kabel. 5.1,2,e stuurt filmpje met uitleg bouwmethode naar 5.1,2,e Vakantie 5.1,2,e 26-7 t/m 19-8. 5.1,2,e Overzicht vermogens keuken app. doorgeven aan 5.1,2,e		14.55	35	Allen
5	**Einde vergadering**		15.30		
6					
7					

Invitation / Agenda

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	**EINDE**				