Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	17 december 2020
Aanwezig:	5.1.2,e (HBB), 5.1.2,e (SBB) 5.1.2,e (gemeente), 5.1.2,e (gemeente), 5.1.2,e (Heddes), 5.1.2,e (BK) en 5.1.2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1.2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Afval aan de binnenzijde van het bouwterrein tegen het hek t.h.v. het infopunt is opgeruimd.
- Er is wat onduidelijkheid over wat de bedoeling is omtrent vluchtwegen bij de Action. 5.1.2,e geeft aan dat de huidige vluchtweg voorlopig intact blijft.
- 5.1.2,e heeft 5.1.2,e de contactpersoon doorgegeven t.b.v. het verwijderen van het waterreservoir. Het waterreservoir wordt binnenkort verwijderd.
- 5.1.2,e heeft de zandvanger (die op de nood- en hulpdienstenstrook stond) verwijderd. Hekken van de nood-weg en bouwterrein zijn tijdelijk verwijderd. Er zullen stelconplaten worden neergelegd t.b.v. de steigers. Daarna worden de hekken weer teruggeplaatst. De weg is gewoon bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
- Momenteel wordt er vanuit de gemeente een schutting geplaatst bij MRP, t.h.v. het plein tot hoek winkel-straat.
- De werkzaamheden van Vattenfall zijn afgerond.
- In januari zal Heddes bouwstroom gaan aanleggen. Voor de kerstvakantie worden alle hekken nog een keer nagelopen.
- Lebo C, kraan wordt verwijderd. In week 52 en 53 wordt op ma t/m woe gewerkt bij Lebo C (inpandig).
- Poort 1 is gemaakt (elektrische poort).
- 5.1.2,e mocht van de week het bouwterrein niet op, omdat hij zich niet had aangemeld. Er is een storing bij KPN. Allinq wil in 6/7 januari onderzoek uitvoeren. Echter er ontbreekt een duidelijke werktekening. Met de huidige tekening is het niet heel goed zichtbaar, waar men wil gaan werken. Aangezien er meer werk-zaamheden op de planning staan in deze periode is goede afstemming noodzakelijk. 5.1.2,e geeft de gege-vens van 5.1.2,e door aan 5.1.2,e **Actie** 5.1.2,e
- Liander wil werkzaamheden gaan uitvoeren t.h.v. de vluchtweg van Heddes. 5.1.2,e geeft aan Liander de gege-vens van 5.1.2,e door, zodat het e.e.a. met elkaar kan worden afgestemd. **Actie** 5.1.2,e
- Een aantal weken terug is er gemeld dat het hekwerk t.h.v. Lebo C kapot is. Dader onbekend. 5.1.2,e zal hierover een mail sturen.
- 5.1.2,e geeft aan dat de platen op de schutting er liggend op zijn gemonteerd. Hierdoor kunnen kinderen met hun vingers tussen de planken komen. Dit was ook al gesignaleerd door de gemeente. Het wordt z.s.m. opgelost.
- 5.1.2,e geeft aan een mail te hebben ontvangen van een bewoner, die aangeeft dat er meer schuttingen zijn geplaatst, dan in eerste instantie is aangegeven. 5.1.2,e geeft aan dat dit niet klopt. De schuttingen zijn ge-plaatst conform afspraak.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er zijn twee meldingen binnengekomen:
  - Bewoners klagen over de radio bij HBB. Deze zou te hard staan.
  - De pomp t.h.v. blok A, maakt een raar geluid, wat vooral 's avonds te horen is.
- 5.1.2,e neemt contact op met 5.1.2,e om bovenstaande klacht te bespreken.

4. Planning

- Lebo C:
    - Werkt in week 52 en 53 door (inpandig, dus geen portier en/of verkeersregelaar nodig).
    - Voornamelijk werkzaamheden inpandig
    - 6 januari 2021 zullen de gaten in de vloeren waar de kraan heeft gestaan worden dichtgemaakt en gevlinderd (geen nachtwerk).
- SuHall:
    - Betonstort en vlinderen blok B wordt week 4 – 2021.
    - Momenteel wordt er een tweede torenkraan opgebouwd.
    - Week 52 en 53 geen werkzaamheden.

- De Os:
    - Week 52 en 53 gesloten.
    - De personenlift t.b.v. het noodtrappenhuis zal worden ingehesen met behulp van een kraan. Duur van de werkzaamheden: 1 dag.
    - Storten fundering/poeren.

Week 52 en 53 is er geen portier/verkeersregelaar aanwezig. Alleen SBB zal in deze periode werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om inpandige werkzaamheden, dus geen transport.

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft bij 5.1,2,e aan dat er goed in de gaten gehouden moet worden wat de K&L aannemers doen met de hekken. Van de week werden de hekken weggehaald, maar geen andere teruggeplaatst. 5.1,2,e is hiervan op de hoogte.
- Doeken zijn van de hekken verwijderd. Echter staan de hekken niet meer zo stevig. 5.1,2,e geeft aan dat de hekken gerepareerd moeten worden en is hier intern mee bezig. Er zal gekeken moeten worden wie opdraait voor de kosten.

Volgend overleg: donderdag 14 januari 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.