Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	14 januari 2021
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (SBB) 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (BK) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e (hoofduitvoerder HBB) is bij het overleg aanwezig. Hij zal in het vervolg bij dit overleg aanschuiven i.p.v. 5.1,2,e

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft de gegevens van 5.1,2,e doorgegeven aan 5.1,2,e 5.1,2,e heeft al een aantal keer contact gehad met 5.1,2,e maar tot op heden is er nog niemand geweest.
- Liander heeft werkzaamheden uitgevoerd t.h.v. de oude meubelzaak/ naast de vluchtweg van Heddes. Hier is afstemming over geweest tussen Liander en Heddes. Werkzaamheden zijn afgerond. Echter zou Heddes nog een bevestiging van drukloosheid gasleiding ontvangen, dit is nog niet gebeurd.
- Het waterreservoir bij Lebo C is nog steeds niet verwijderd. Er is hier al meerdere malen contact over geweest. Voor de werkzaamheden van van Gelder staan de bakken in de weg. Mochten ze niet worden verwijderd zal van Gelder dat doen.
- Een gedeelte van de schutting MRP is geplaatst. 22 januari zal het beton (fundering) gestort worden. Circa 1 februari zal de rest van de schutting worden geplaatst.
- Morgen wordt de schutting bij MRP aangepast (i.v.m. vingers die nu tussen de planken kunnen komen).
- Elektra is gemaakt. Camera's werken weer. Camera is gericht op Lebo. Heddes en HBB hebben eigen camera-systeem.
- 5.1,2,e geeft aan dat er een lamp van Hillson bij mensen naar binnen schijnt. Dit is inmiddels al opgelost.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er was een klacht binnengekomen dat de lamp van Hillson bij bewoners naar binnen schijnt. Dit is opgepakt door Hillson.

4. Planning

- Lebo C:
  - Voornamelijk werkzaamheden inpandig. Buitenom zijn nuts partijen aan het werk.
- SuHall:
  - 28 januari wordt de keldervloer van blok B gestort en gevlinderd. Kijkend naar de omvang (1500 kuub) starten de werkzaamheden al om 06.00 uur. Hier is een vergunning voor.
  - Start portier 05.00 uur en afmelden alarmcentrale **Actie** 5.1,2,e **/** 5.1,2,e
  - 5.1,2,e communiceert via de bouwapp. Kijkend naar de omvang van het werk, zal HBB ook een brief bij de omwonenden in de brievenbus doen. **Actie** 5.1,2,e **en** 5.1,2,e
- De Os:
  - 22 januari stort fundering winkelstraat
  - 25 januari opbouw torenkraan

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft bij 5.1,2,e aan dat er goed in de gaten gehouden moet worden wat de K&L aannemers doen met de hekken. Van de week werden de hekken weggehaald, maar geen andere teruggeplaatst. 5.1,2,e is hiervan op de hoogte.
- 5.1,2,e geeft aan dat Ziggo een kast in de straat bij de Hema wilde plaatsen. 5.1,2,e heeft de betreffende persoon doorgestuurd naar 5.1,2,e
- Tussen Lebo C en Heddes komt voor de helft (4,5m) stelconplaten te liggen (tijdelijke bestrating).
- Parkeerterrein zijde HBB zit een gat in het hek (hek tussen parkeerterrein en bouwplaats). Vraag van 5.1,2,e of ze hier een foorgang van mogen maken. Dit scheelt een stuk lopen. Dit is akkoord, als ze zelf er even een 'nette' doorgang van maken.
- Tegenover het parkeerterrein ligt op het bouwterrein een grote plas met water. Vraag van 5.1,2,e of hier wat aan gedaan kan worden. 5.1,2,e zal hier naar kijken. **Actie** 5.1,2,e

Volgend overleg: donderdag 28 januari 2021 10.00 uur via Microsoft Teams.