[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 2 september 2019 7:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier woonrijpmaken > mailverslag BV 20 aug 2019 / tekening straatnaamborden

Goedemorgen [redacted] en [redacted] ([redacted] als goed is niet meer werkzaam voor Reimert),

N.a.v. de bouwvergadering op 20 aug. j.l. hierbij nog de besproken punten (ik kon geen Word versie van vorig verslag vinden vandaar maar even zo) :

MAILVERSLAG (8e Bouwvergadering ?)

1. Opening/mededelingen:

[redacted] *en* [redacted] *met vakantie,* [redacted] *en* [redacted] *nemen even waar.*
[redacted] *vertrekt bij Reimert per volgende week en* [redacted] *neemt werkzaamheden als hoofduitvoerder over.*

Ingekomen stukken
prijsopgave kitten dd 8 aug. 2019
mailwisseling divers juli j.l. [redacted] *en* [redacted] *betreft fout tekening bestek muren M7A-M7Asp en verzoek Reimert aan te passen op uitvoeringstekening*
aangepaste bestekstekening doorsnede H-H achterpad boogblok hofwoningen, zie mail 3 juli j.l. [redacted]
inmeting Zuidpunt door Reimert, zie mail 15 juli j.l. [redacted]

Uitgaande stukken
termijn 6, inmiddels ook gefactureerd
verslag 6e bouwvergadering
tekeningen wijziging A?

2. N.a.v. verslag 6e bouwvergadering (gezien verslag 7e bouwvergadering niet is verzonden/ontvangen) :

Verslag acties
[redacted] *nog vorig verslag (van bouwvergadering 23 juli j.l.) mailen !!!*
Reimert *nog CE certificaten asfalt in VISI aanbieden.*
[redacted] *zal offerte levering speelzand en leveren/aanbrengen hekwerk mailen.*
[redacted] *nog tekening met locatie straatnaamborden doorgeven aan* [redacted]
[redacted] *partij stenen voor Spijkerman nutshuisjes loopt via BMN bouwmaterialen.*
[redacted] *heeft geen contact kunnen krijgen met collega groen van beheer voor meekijken grondverbetering bomen, Reimert gewoon doorgaan.*
[redacted] *zal certificaten en bonnen teelaarde in VISI hebben aangeboden.*

3. Verder besproken punten (in willekeurige volgorde):

- [redacted] *vraagt na bij Stadswerken wanneer RVS palen beschikbaar zijn, plaatsen bij waterwoningen zuidkant.*
- [redacted] *vraagt nabij* [redacted] *wanneer tekening wijziging muren M7A-M7Asp (nagekomen : komt op revisietekening). Reimert is wel al doende met maken betonmuren M7A-M7As.*
- [redacted] *vraagt BMN of 10 pakken metselstenen kunnen kome volgende week (nagekomen : dat lukt).*

- *Reimert heeft de 2 afgekeurde solids vervangen.*
- [redacted] *zal contact opnemen met collega's i.v.m. plaatsen binnenbakken ondergrondse containers (nagekomen : is gedaan).*
- [redacted] *zorgt voor tekening hoogteverloop containers die ten noorden hofwoningen moeten komen in hellend maaiveld (nabij keet BAM)*
- [redacted] *neemt contact op met Liander i.v.m. afrekening facturen OV aansluiten door Dynniq*
- [redacted] *heeft lijst van Dynniq ontvangen van OV masten waterwoningen geplaatst, e.e.a. lijkt zo goed.*
- [redacted] *meldt vertraging muurtjes (ca 2 weken?), 8 betonlieden hebben ontslag genomen net voor de bouwvakantie, inmiddels 4 andere betonlieden aan werk.*
- *Planning BAM oplevering woningen en op tijd maaiveld gereed was zondermeer al onhaalbaar. In overleg verdere planning maaiveld en tijdelijke situatie, morgen is afstemmingsoverleg met BAM en Van den Heuvel.*
- *Proefvak stenen tussen solids tribune is bekeken door* [redacted] *en* [redacted]*, is akkoord.*
- ***Reimert** levert z.s.m. aan productinformatie voorstel anti onkruid voegvulling tussen stenen.*
- ***Reimert** z.s.m. aanbrengen kitvoegen solids (voor verder straatwerk aanbrengen), offerte was akkoord.*
- *Er is een probleem geconstateerd t.o.v. muren M7A-M7Asp aan westkant (de grondkerende delen), hier heeft Van den Heuvel in opdracht waternet 2 huisaansluitingen door de toekomstige muren gelegd.* [redacted] *heeft dit al opgenomen met Waternet en Van den Heuvel, deze lozingen worden z.s.m. verlegd en Reimert kan vloer wel maken. Verder liggen de buizen van huisaansluiting warmteleidingen en riool te hoog, deze komen anders in de vloer muurtjes.*
  ***Reimert** zal de vloeren maken met een verhoging en/of iets dunner maken, waarbij uitgangspunt min. 15 cm afstand tussen buizen en betonvloer ed. (meerkosten verrekenen later).*
  PM. [redacted] *heeft eerder dit zo ook besproken met* [redacted] *(*[redacted]*, uitvoerder beton.*
- ***Reimert** legt 2 tijdelijke parkeerplaatsen in steenkorrel aan ten noorden hofwoningen, nodig gezien door werkruimte muur deze bewoners niet in achtertuin kunnen parkeren.*
- [redacted] *vraagt naar meerwerk ca €* [redacted] *stortkosten groen en grond uit talud A10 of akkoord is.* [redacted] *dat hierop reactie geven.*
- [redacted] *wijst ook op meerkosten muren eerder gemaakt, aanpassen tekeningen ed.*

[redacted]
Wil jij deze mail doormailen naar [redacted] (ik heb nl. geen mailadres van hem, graag even ons doorgeven).
[redacted]
Willen jullie e.e.a. aan (lopende en verdere) acties nalopen en navragen ?
Verder verzoek check laatste versie bestekstekeningen (dat Reimert met juiste tekeningen werkt, dat gaf vorige week vraag bij [redacted] en mij). In verslag lijstje met actuele tekeningen met data vermelden s.v.p.
[redacted]
Wil jij e.e.a. in het echte verslag (8e BV ?) opnemen en tevens het vorige verslag (7e BV?) mailen ?

Bijgevoegd :
- lijst straatnamen met tekening/schets locaties waar straatnaamborden te plaatsen



Als vragen geeft even contact.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl

PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 13:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: bouwvergadering Noorderkwartier
Tijd: dinsdag 20 augustus 2019 10:00-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Keet project Noorderkwartier

Heren,

Bij deze de uitnodiging voor het maandelijkse overleg in het kader van een bouwvergadering. Deze vergadering zal in de keet op het werk plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Weesperstraat **Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.**
Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig. AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl