Gemeente Amsterdam

Centrale Verkeerscommissie

Concept verslag

Secretariaat
[redacted],
Telefoon: 06-[redacted]
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
centraleverkeerscommissie@amsterdam.nl

Vergadering: **1218e CVC**
Datum: **16 juni 2020**
Tijd: **13.00 uur**
Plaats: **Online via MS Teams**

Deelnemers: [redacted]

- V&OR, [redacted]
- R&D
- GVB
- V&OR
- MET
- Politie
- extern adviseur Cliëntenbelang Amsterdam
- extern adviseur Fietsersbond Amsterdam
- notulist

[redacted]

- R&D	(agendapunt 4)
- Stadswerken	(agendapunt 4)
- R&D	(agendapunt 5)
- IB	(agendapunt 5)
- IB	(agendapunt 6)
- IB	(agendapunt 6)
- IB	(agendapunt 6)
- IB	(agendapunt 6)

Afwezig: [redacted] - brandweer

1. Opening en vaststellen agenda

[redacted] opent de online vergadering om 13.00 uur en heet iedereen we kom.

De agenda wordt vanaf punt 2 als volgt vastgesteld:
2. Mededelingen
3. Hamerpunt

4. LV-oversteken Schoonhovendreef / Tafelbergweg
5. Van Diemenstraat – inpassen tijdelijk steunpunt voor oversteken VTG
6. Plantagebuurt (Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan, Roetersstraat), 30 km/u
7. Vaststellen verslag 1216e CVC d.d. 2 juni 2020
8. Naar aanleiding van het verslag
9. Actualiteiten
10. Ter kennisname
11. Rondvraag

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Hamerpunt

Er zijn geen hamerpunten.

4. LV-oversteken Schoonhovendreef / Tafelbergweg

In aanwezigheid van: [redacted] (R&D) en [redacted] (Stadswerken).

5. Van Diemenstraat – inpassen tijdelijk steunpunt voor oversteken VTG

In aanwezigheid van: [redacted] (R&D) en [redacted] (IB).

6. Plantagebuurt (Plantage Middenlaan, Plantage Kerklaan, Roetersstraat), 30 km/u

In aanwezigheid van: [redacted] (IB), [redacted] (IB) en [redacted] (IB) en [redacted] (IB).

Door de indiener wordt het volgende gemeld: Sinds 2017 heeft de gemeente Amsterdam het plan om de Plantagebuurt op te knappen en heeft hiervoor in meerdere sessies meerdere ontwerpvarianten besproken met de buurt. In 2019 heeft de gemeenteraad echter besloten - vanwege bezuinigingen – om dit project uit te stellen. Vooralsnog lijkt deze uitstel voor een periode van 5 jaar te zijn. De raad is wel akkoord gegaan, dat er op korte termijn wel wat aanpassingen aan het maaiveld uitgevoerd mogen worden voor o.a. verbetering van de verkeersveiligheid en heeft hiervoor nog een beperkt budget ter beschikking gesteld.
In november 2019 heeft de gemeente samen met enkele betrokken buurtbewoners een schouw gehouden waarbij sterk de wens naar voren kwam voor het instellen van een 30km/uur regime voor de volgende straten/straatdelen:

- *Anne Frankstraat*
- *Plantage Parklaan*
- *Plantage Middenlaan (deel Plantage Parklaan – Plantage Kerklaan)*
- *Plantage Kerklaan*
- *Roeterstraat*

Voor de Plantage Middenlaan tussen Plantage Kerklaan en Alexanderplein geldt het verzoek en deze CVC-aanvraag dus niet.
Stadsdeel Centrum kan zich vinden in deze wens en heeft R&D verzocht om een ontwerp. Door R&D is bijgaand ontwerp verzorgd voor het instellen van een 30km/uur regime met behoud van zowel bomen bij de smalle tramhaltes (zeer gevoelig punt voor de buurt) als voor behoud van het 2-richting autoverkeer (ook een gevoelig punt voor de buurt).
Het ontwerp voorziet in het toepassen van (betonelementen of asfaltdrempel) 30km-drempels bij de tramhaltes. En op de Plantage Parklaan zijn de twee rijbanen (van en naar de IJ-tunnel) naast elkaar gesitueerd. Dit naast elkaar situeren van de rijbanen was al

onderdeel van het oorspronkelijke plan waardoor er ruimte beschikbaar komt voor uitbreiding van het Wertheimpark.
Op de Plantage Kerklaan (deel Plantage Middenlaan-Roeterstraat) evenals op een deel van de Roeterstraat kunnen geen drempels aangelegd worden vanwege de trambaan (calamiteitenroute). Op de Plantage Kerklaan is gekozen voor verbreding van de rode fietsstrook. Op het laatste deel van de Roeterstraat zijn wel weer drempels mogelijk. Gedacht kan worden om speedbreackers (de gele blokjes) op de bruggen toe te passen (is niet verwerkt in de tekening)
Voor het deel Roeterstraat bij de basisschool De Boekmanschool is in overleg met de school een separaat ontwerp verzorgd. Belangrijk onderdeel is de instelling van een 30-km/uur regime voor de hele Roeterstraat zoals hierboven in deze flap is voorgesteld. Een ander belangrijk nieuw onderdeel – zie hiervoor de separate detailtekening op A4 - is het toepassen van knipper-leds in het asfalt, vier stuks aan beide zijden van de VOP en ook één op het fietspad. Er moet hierbij nog een keuze gemaakt worden in permanent knipperen of knipperend bij detectie van een overstekende voetganger.
Bijgevoegd ontwerp van de kruising Plantage Kerklaan – Plantage Middenlaan is akkoord bevonden door de WBA van mei 2020 en is vervolgens besproken in de WVA van 4 juni 2020. Mits ook de WVA akkoord nis gegaan met dit ontwerp, verzoek ik aan de CVC ook haar akkoord.
Actualiteit: ernstig ongeval fiets-auto op kruising Plantage Middenlaan – Plantage Parklaan Op 29 mei jl. heeft een schouw plaatsgevonden met een aantal leden van de WBA. In overleg met de aanwezigen wordt voorgesteld om de aansluiting van de Plantage Parklaan op de Plantage Middenlaan te voorzien van een inritconstructie. De aanpassing is verwerkt in een aangepast ontwerp, zie tekening versie; Plantagebuurt 30 km Korte Termijn 29052020.
Eerder besproken in CVC nr. 1153 - 27 november 2018: Betrof bijna dezelfde straten, echter nu is de Anne Frankstraat toegevoegd en is het oostelijk deel van de Plantage Middenlaan afgevallen. Toen was het verzoek voor een tijdelijke 30km-zone, nu (voorlopig) permanent.
De CVC wordt gevraagd: ter accordering.

Opmerkingen vooraf
- Dit kruispunt staat genoemd als blackspot en er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid.
- Het project verzorgt een korte mondelinge toelichting.
- De VRI bij de Plantage Middenlaan blijft behouden.
- De route voor de fietser komende vanaf de Hortus Botanicus is een aandachtspunt.

Reactie CVC
R&D
- R&D pleit voor een uniforme rijbaanbreedte in de Anne Frankstraat en Plantage Parklaan van 5,80 m breed.
- De voorkeur van R&D gaat uit naar opvullen met asfalt op de plek waar het middeneiland wordt weggehaald.
- R&D kan instemmen met het behoud van de huidige (calamiteiten)halte in de Plantage Parklaan.
- Wat betreft de kruising Plantage Parklaan – Plantage Middenlaan adviseert R&D om een steunpunt te maken voor voetgangers die vanaf huisnr. 10 richting het Wertheimpark willen oversteken.
- In de variant van 29 mei 2020 stond een middensteunpunt en R&D betreurt dat deze in voorliggend ontwerp is verdwenen.
- R&D verwacht dat de fietser de fietsstrook in de hoek van het Wertheimpark niet zal gaan gebruiken voor de linksafbeweging. De inritconstructie bij de Plantage Parklaan breder maken voor een logische afslag naar links.
- Bij het Mr. Visserplein pleit R&D voor een rechtgetrokken fietspad.

Met opmerkingen [redacted] Komende vanaf het Mr. Visserplein

- Kruising Kerklaan: R&D twijfelt aan het nut van een plateau in een 30km-gebied en is geen voorstander van deze maatregel.
- R&D stelt voor de stroken langs de haltes in asfalt uit te voeren en is geen voorstander van klinkers.
- De uitbuiging zal niet effectief gebruikt worden door de automobilist, het rechtdoor rijden levert een gevaarzetting op voor de fietser die zich in het midden opstelt. R&D stelt voor om fysieke eilandjes te maken in de hoek bij Artis, huisnr. 38 en huisnr. 25, om de fietser enige fysieke steun te geven. Vanwege het tramspoor is in de hoek bij huisnr. 30 een fysiek eilandje niet mogelijk.
- Het verbreden van het fietspad in de Plantage Parklaan is een goede suggestie.
- Akkoord met de plateaus die bedoeld zijn om de voetganger goed over te laten steken.
- Het begin van het 30km-gebied in thermoplast uitvoeren in plaats van in klinkers.

Met opmerkingen [redacted] fietsstrook

Project

- Het eiland bij de voetgangersoversteek is bewust weggehaald omdat de voetganger dan de ruimte heeft om over te steken. Er is geen steunpunt gemaakt, omdat er weinig verkeer r jdt.
- Het project zal kijken of het fietspad rechtgetrokken kan worden.
- De wachtruimtes bij de opstelplekken z jn voorzien van een andere kleur, juist om op te vallen. De fietser is door de lichte buiging van het fietspad beter zichtbaar voor de auto.
- Het project neemt de suggestie van R&D wat betreft de eilandjes voor de fietsers in de hoeken van de kruising mee en zal bekijken of dit mogel jk is in verband met het vrachtverkeer.
- De klinkers in de fietsstrook zijn bedoeld om de 30km-zone te benadrukken. De rijbaan heeft op die plek een ander materiaal.

Met opmerkingen [redacted] te benadrukken, juist daar bij de te smalle tramhaltes

Politie

- Bij de kruising Plantage Parklaan is een rustpunt voor de voetganger wel wenselijk.
- De politie is geen voorstander van de door het project voorgestelde fietsoversteek en verwacht dat deze niet gebruikt gaat worden. Het voorstel van R&D voor een alternatieve fietsoversteek wordt door de politie gesteund.
- De politie is juist wel een voorstander van klinkerbestrating, omdat benadrukt wordt dat men een ander regime in rijdt.
- De uitbuigingen in een andere kleur uitvoeren, zeker omdat de VRI niet altijd aan staat.
- De lange rechtstand b j het gedeelte langs de ingang van Artis onderbreken met een drempel.
- Wat betreft de richting komende van de Anne Frankstraat, pleit de politie ervoor om de rijbaan weg te halen in het geval er aan één kant gereden gaat worden. Dan is duidelijk waar men precies moet rijden.

Met opmerkingen [redacted] ontbreken een aantal drempels

Fietsersbond

- Over het algemeen is de Fietsersbond het eens met de maatregelen voor het 30km-regime. Wel wenst de Fietsersbond een circulatieplan te zien, waarin maatregelen staan om het sluipverkeer tegen te gaan.
- Het ontwerp voor de kruising Plantage Kerklaan – Plantage Middenlaan vindt de Fietsersbond geen verbetering.
- De suggestie van R&D om fysieke steunpunten voor de fietsers te maken, juicht de Fietsersbond toe.
- Het opheffen van de fietsoversteek op de kruising Plantage Parklaan – Plantage Middenlaan wordt door de Fietsersbond gesteund.
- De Fietsersbond pleit voor het weghalen van het fysieke verdrijvingsvlak. De doorsteek weglaten.

V&OR
- V&OR sluit aan bij de gemaakte opmerkingen.
- V&OR pleit voor 30 km/u in klinkers en 50 km/u in asfalt.
- Het voorstel van R&D voor een nieuwe oversteek wordt door V&OR gesteund.

Cliëntenbelang Amsterdam
- Cliëntenbelang Amsterdam sluit op hoofdlijnen aan bij de voorgaande sprekers.
- Bij alle oversteken de VOP van gevel tot gevel neerleggen.
- Wat betreft de kruising Plantage Parklaan – Plantage Middenlaan sluit Cliëntenbelang Amsterdam aan bij de voorgaande sprekers.
- Bij de terrassen dient voldoende obstakelvrije ruimte te zijn om te kunnen lopen.
- Cliëntenbelang Amsterdam betreurt dat de halte zo smal blijft omdat haar doelgroep toch graag ook naar Artis wil gaan.

GVB
- GVB sluit voor een groot deel aan bij de opmerkingen.
- In de Anne Frankstraat een rijbaanbreedte van 5,80 m realiseren, zoals R&D voorstelt.
- In de Plantage Parklaan gaat GVB het spoor weghalen. GVB pleit voor het elektrificeren van een tweede wissel.
- Het fietspad dat nu ingetekend is vanaf de Plantage Parklaan naar de Plantage Middenlaan vervangen door een fietsstrook, met een duidelijke overgang.
- In de Plantage Kerklaan de hele fietsstrook in rood asfalt aanleggen.
- In de Plantage Kerklaan een OFOS aanleggen, vooral omdat de fietsers toch al diagonaal oversteken.
- Wanneer er geleiders worden toegevoegd dan wordt beweging bij de uitbuiging fysiek afgedwongen. Wanneer er geen geleiders worden geplaatst, dan een rechtdoorbeweging mogelijk maken. De voorkeur gaat uit naar het plaatsen van geleiders.
- GVB gaat uit van een 50km-regime voor de trambaan.
- Het fietspad dat nu ingetekend is van de Plantage Parklaan naar de Plantage Middenlaan vervangen door een fietsstrook, met een duidelijke overgang van fietsstrook naar fietspad in de Plantage Parklaan.
- GVB stelt voor de overgang van het 30km-gebied bij huisnr. 20 te leggen en de klinkerbestrating niet door te zetten tot aan de zebra ter hoogte van huisnr. 28.

MET
- Voor Artis is de trambaan met een 1-1-streep afgezet. Dit moet een doorgetrokken streep zijn omdat de tram tegen het verkeer in rijdt.
  Het project legt uit dat de auto gebruikmaakt van de trambaan, omdat deze anders structureel over de fietsstrook rijdt.
- MET pleit voor een zo haaks mogelijke kruising van de tramrails bij een fietsoversteek.
- MET is voorstander om de 30km-zone zo laat mogelijk te laten eindigen, om te voorkomen dat de auto op de smalle rijbaan hard gaat rijden.

Advies CVC
- Als het gaat om de rijbaan in de Anne Frankstraat en de Plantage Parkstraat pleit de CVC voor een uniforme breedte van 5,80 m.
- De kruising Plantage Parklaan – Plantage Middenlaan adviseert de CVC om de doorsteek komende vanaf de Plantage Parklaan te laten vervallen. Vooral uit veiligheidsoverweging en ongeloofwaardigheid. De CVC verwacht dat de fietsers deze oversteek niet zullen gebruiken. Zij zullen met het autoverkeer meerijden. De CVC vreest dat de fietsers komende vanuit de Hortus Botanicus in de tegenrichting zullen gaan fietsen. Daarom stelt de CVC voor de door het project ingetekende fietsoversteek te laten vervallen. Het project

moet kiezen of de fiets gezamenlijk met de auto oversteekt, dan wel een fietsstrook aanleggen die meegaat met de bocht.
- Aandachtspunt is de aansluiting van de fietsstrook op de inritconstructie.
- De CVC stelt voor de VOP aan de noordkant conform voorgaande tekening aanliggend aan het fietspad uit te voeren. De kruising compacter maken zodat een steunpunt voor de voetgangers gerealiseerd kan worden.
- Aan de nieuwe VOP's geleidelijnen toevoegen.
- De kruising Plantage Middenlaan – Roetersstraat – Plantage Kerklaan is in de r jbaan voor auto's een uitbuiging ingetekend. Het risico bestaat dat zij rechtdoor zullen rijden, met een gevaarzetting voor de overstekende fietser. De CVC adviseert eilandjes te maken op de hoeken, zodat de zich opstellende fietser veilig staat.
- De CVC heeft begrepen dat bij de VOP naar de halte niet echt een drempel is getekend. De commissie adviseert positief ten aanzien van een markering die op een niveau met de VOP wordt aangelegd.
- Komende uit de richting van de Hortus Botanicus adviseert de CVC de 30km-zone te beëindigen ter hoogte van huisnr. 22a/24.
- Bij de overgang van 30 naar 50 km/u de klinkerbestrating eindigen en overgaan in asfalt om te accentueren dat men een ander gebied/regime in rijdt.
- Op de kruising Plantage Parklaan – Plantage Middenlaan aan de kant van de nieuwe inritconstructie het fietspad rechter trekken.
- De CVC adviseert om in de Anne Frankstraat het eiland te verwijderen. In de straat geen afzonderlijke elementenverharding neerleggen, maar in de hele rijloper een soort verharding toepassen.
- Op de kruising Plantage Middenlaan – Plantage Kerklaan bekijken of een OFOS mogelijk is.

Met opmerkingen [redacted] Kruising Plantage Middenlaan-Plantage Kerklaan (Roeterstraat begint pas na de brug)

Roetersstraat
- De vergroening zal bestaan uit losse plantenbakken van maximaal 80 cm hoog (inclusief groen). De CVC merkt op dat het groen maximaal 40 cm hoog mag zijn in verband met het zicht.
- Snelheidsremmende maatregelen voor de fietsers zijn momenteel niet opgenomen in de Roetersstraat.
- De ledverlichting b j de zebra springt aan zodra er een voetganger oversteekt.

R&D
- De ledverlichting dichter bij de zebra leggen.
- Het groen maximaal 40 cm hoog laten worden, zodat overstekende kinderen ook nog zichtbaar zijn.
- De markering van de zebra niet op het trottoir leggen. Ter voorkoming van het fietsparkeren markering op het trottoir aanbrengen.
- Voor de rest gaat R&D akkoord met het ontwerp.

V&OR
- V&OR sluit aan bij de opmerkingen van R&D.
- De Puccinicommissie moet oordelen over een zebra op het trottoir.

GVB
- GVB is voorstander van een markering op het trottoir om het fietsparkeren tegen te gaan, maar dit moet geen zebramarkering zijn. Geen witte strepen, een andere kleur is wel mogelijk.
- GVB pleit voor een normale breedte van de zebramarkering: 50 cm wit en 50 cm zwart.
- Voor de rest sluit GVB aan bij de gemaakte opmerkingen.

MET
Inhoudelijk heeft MET geen opmerkingen.

Cliëntenbelang Amsterdam
- Cliëntenbelang Amsterdam is het eens met de voorgaande sprekers.
- Een zebramarkering op het voetpad is verwarrend voor mensen met een visuele beperking.
- Geleidelijnen aanleggen richting de zebra.

Fietsersbond
- De Fietsersbond is geen voorstander van ledverlichting in het wegdek, aangezien dit discomfort voor de fietser met zich mee kan brengen.
- De banden van de steunpunten à-niveau uitvoeren, om eenzijdige ongelukken te voorkomen.
- Een groenvoorziening op de steunpunten kan een gevaarzetting met zich meebrengen. De Fietsersbond is daar geen voorstander van.
- Graag het meubilair op het trottoir vermijden om uitw jkgedrag van fietsers te voorkomen.

Politie
De politie is geen voorstander van zebramarkering op het trottoir.

Advies CVC oversteekvoorziening Roetersstraat
- De CVC gaat ervan uit dat VOP vormgegeven wordt conform standaard wat betreft de maatvoering van de witte en zwarte strepen.
- De VOP markering niet door laten lopen over het trottoir, dus alleen op het fietspad en de rijbaan.
- Het project dient goed na te denken over de wijze waarop zij het fietsparkeren tegengaat. Dit kan wel markering z jn, maar een markering niet lijkende op een VOP.
- Bij de heuvels, indien mogelijk, de band verlagen omdat sprake is van een versmalling.
- De band bij de nieuwe middenheuvel niet hoger dan 5 cm maken aan de kant van het fietspad.
- Na de VOP geen ledverlichting in het fietspad aanleggen. De ledverlichting in het fietspad richting de VOP zodanig uitvoeren dat deze geen gevaar oplevert voor de fietser. De ledverlichting dichter bij de VOP leggen.

7. Vaststellen verslag 1216e CVC d.d. 2 juni 2020
De secretaris voert de wijzigingen in het verslag door.

8. Naar aanleiding van het verslag
Er zijn geen opmerkingen.

9. Actualiteiten
Er zijn geen actualiteiten.

10. Ter kennisname
Er zijn geen stukken ter kennisname.

11. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de online vergadering om 15.30 uur.