Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Voorportaal overleg Kades en Bruggen: Veiligheid Voorop

Aan [redacted] (MD), , [redacted] (AP), [redacted] (IK), [redacted] (BL), [redacted] (AB) , [redacted] (NV), [redacted] (JS), [redacted]
Afwezig: [redacted] (AM)

Vergadering 15 september 2020
10.00 tot 12.00 uur
Teams

Voorzitter [redacted]

Verslag

1. **Vaststellen agenda – [redacted]**

2. **Mededelingen**
   - BBM Grimburgwal
     De BBM is zonet besproken. [redacted] zal de aanvullingen verwerken en dan zal dit definitief worden gemaakt. Belangrijkste punt is het verwerken van de integrale afweging/het IA.
   - [redacted]
     [redacted] vervangt [redacted] en zal zich richten op de koppel van onze werkvoorraad planning en de programma brede planning. [redacted] zal voortaan deelnemen aan de voorportaal vergaderingen om meer inzicht te krijgen in ons werk.
   - Samenwerking Routeerloket
     De samenstelling van het routeerloket zal veranderen: [redacted] zal [redacted] vervangen en [redacted] vervangt [redacted].
   - [redacted]
     De vraag wordt gesteld hoe de deelname van [redacted] wordt ervaren? Eenieder reageert hier positief op. [redacted] zal zich meer richten op het risicodossier, samen met [redacted] zal dit dossier scherper en integraler (met de andere taakvelden als team AV en P&I) worden opgesteld.
   - Monitoring
     [redacted] stelt de vraag wat er wordt gedaan indien monitoring constateert dat er overschrijdingen zijn n.a.v. metingen. [redacted] geeft aan dat dit wordt doorgegeven in het inhoudelijk voorportaal en daar wordt besproken en/of opgepakt door AV en zij beoordelen of er (nieuwe) maatregelen nodig zijn. [redacted] checkt deze procesafspraak bij [redacted] en zet het op de mail naar [redacted]. Indien nodig, agendeert [redacted] dit punt op de volgende voorportaalagenda. (**actie NV**)

3. **Vaststellen notulen en actielijst**
   Het verslag wordt goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen.

4. **Planning**
   De bedoeling is dat we nu clustergericht gaan werken.
   De planning zal ieder overleg in dit overleg worden besproken en zal gekoppeld worden aan Trello. Voor nu is de planning gemaakt voor Q4 2020 (tot met december 2020).

   Clustergericht werken vergt meer tijd voor de schrijvers. Dit wil zeggen dat we de frequentie van het inhoudelijk voorportaal overleg 2-wekelijks zal plaatsvinden.
   De planning wordt deze week in het DT besproken. De planning van Q1 2021 wordt deze maand opgesteld. De link hiervan wordt doorgestuurd.

   [redacted] geeft aan dat BRU0166 -> zonder naam moet worden opgenomen in de planning. Brug is oud met name de zijkanten hiervan en zwaar verkeer belast de brug er moet een scheiding komen tussen fiets/auto. (**actie MD/AP)**

5. **Bijzonderheden:**
   - **Monitoring** – [redacted]
     Geen bijzonderheden
   - **Werk in uitvoering P&I -** [redacted]
     De uitvoering van de volgende assets zijn afgerond:
     - **BRU0080** - Entrepotdoksluis
     - **LYG0501** – Lijnbaansgracht

     [redacted] vraagt wat de status is van onderstaande bruggen:
     - ➢ **BRU0348** – Zeilstraatbrug**:** [redacted] pakt dit op en zal een terugkoppeling geven.
     - ➢ **BRU0110** – Lauriergracht: [redacted] pakt dit op en zal een terugkoppeling geven.
     - ➢ **BRU0314** - Westerdoksluis, Hiervoor is een apart overleg gepland.
       De brug Is weer teruggekomen in het VP omdat vernieuwing niet in 9 maanden kan plaatsvinden. Hiervoor staan nog 2 acties open:
       1) 45 ton langer handhaven: Mobiliteitsregie heeft aangegeven dat dit mogelijk is met als richtlijn graag voor 23juni 2021 i.v.m. werkzaamheden van de Piet Heintunnel.
       2)) Versterking van het val-> scherpere opdrachtformulering van de opdracht richting P&I.
       Als deze punten zijn besproken zal er een nieuwe BBM worden opgesteld.

     [redacted] is dinsdag gestart met gesprekken voeren op de dinsdag om het inhoudelijk voorportaal voor te bereiden. De formulering van het IA en BBM is nl niet altijd even duidelijk.
     [redacted] geeft aan dit te herkennen en is geïnteresseerd in de verbeterslagen zeker i.v.m. leesbaarheid en publiceren naar buiten toe.

De verbeterpunten kunnen in een apart overleg besproken worden met [redacted], [redacted] en evt. anderen geïnteresseerden.

- **IA en BBM's** – [redacted]
  De BBM van de Grimburgwal – UvA wordt deze week afgerond.
- **Technische adviezen** – [redacted]
  Geen bijzonderheden.
- **Omgevingsadviezen** - [redacted]
  Geen bijzonderheden.

6. **Rondvraag en afsluiting**
   Er zijn geen vragen en [redacted] dankt een ieder voor zijn/haar deelname en sluit de vergadering.

7. **Volgend overleg Voorportaal Bruggen en kademuren**:
   Dinsdag 13 oktober van 10.00 tot 12.00 uur via MS Teams

Actielijst

Overleg	Actie	Actor	Deadline/status
[redacted]	Spoedproces Voorportaal: hoe gaan we hier verder mee om? Wordt dit op papier gezet en rondgestuurd? 31-3: loopt 28-4: Dit loopt 26-5: Communicatie maakt de procedure smarter. 8-9-2020: Ligt bij ontwerper [redacted] 15-9: Ontwerp is binnen; wordt aangepast.	MD	Loopt
[redacted]	Expeditie uitvoering P&I – Voorportaal Datum prikken voor een bezoek aan het Wallengebied (hal sept?) 15-9: datum 13 oktober in de ochtend.	AD/AP	loopt
[redacted]	[redacted] geeft aan dat er betere afstemming dient plaats te vinden over de verschillende inspecties die momenteel plaatsvinden. V&OR, P&I en AV bijvoorbeeld voeren inspecties uit en het is niet de bedoeling dat er dubbelingen plaatsvinden. Zo voert [redacted] de inspectie van monitoring uit. Vanaf half september pakt [redacted] dit op. In het najaar geeft [redacted] hier terugkoppeling op.	PR	
[redacted]	[redacted] stelt de vraag wat er wordt gedaan indien monitoring constateert dat er overschrijdingen zijn n.a.v. metingen. [redacted] geeft aan dat dit wordt doorgegeven in het inhoudelijk voorportaal en daar wordt besproken en/of opgepakt door AV en zij beoordelen of er (nieuwe) maatregelen nodig zijn. [redacted] checkt deze procesafspraak bij [redacted] en zet het op de mail naar [redacted]. Indien nodig, agendeert [redacted] dit punt op de volgende voorportaalagenda.	NV	
[redacted]	**BRU0348 – Zeilstraatbrug** **BRU0110 – Lauriergracht**: [redacted] pakt dit op en zal een terugkoppeling geven.	RK	
[redacted]	De formulering van het IA en BBM is nl niet altijd even duidelijk. [redacted] geeft aan dit te herkennen en is geïnteresseerd in de verbeterslagen zeker i.v.m. leesbaarheid en publiceren naar buiten toe. De verbeterpunten kunnen in een apart overleg besproken worden met [redacted] en	MD	

	evt. anderen geïnteresseerden.		

Procesafspraken/Besluiten

Overleg	Afspraak/Besluit	Actor
[redacted]	[redacted] zal de concept OA's doorzetten aan [redacted] en [redacted] zodat zij een IA/BBM kunnen opstellen en dit in de status voorportaal kan worden bijgehouden.	[redacted]
[redacted]	Procesafspraken TA's, OA's en IA's *al van kracht* Extra benadrukking van de volgordelijkheid processtappen om tot IA/BBM te komen: - TA / OA zijn volledig (95%) gereed - IA wordt geschreven - IA gaat uiterlijk woensdag naar VPT-team (om door te nemen) - IA wordt besproken in inh VPT-overleg op de donderdag - BBM wordt gereed gemaakt voor ondertekening	Allen
[redacted]	Trello goed bijhouden	Allen
[redacted]	Als er rakken en bruggen een aanpalend project betreffen dat de projectmanagers door de voorzitter van het voorportaal ([redacted] in dit geval) worden betrokken in opstellen van het IA. D.w.z. telefonisch of dat de betreffende projectmanager(s) (eenmalig) bij het inhoudelijk voorportaaloverleg aansluiten.	[redacted]

Afgeronde acties

Overleg	Actie	Actor	Deadline/status
[redacted]	RBS0202 – Recht Boomssloot Er is vanmiddag overleg met Vernieuwing. NS geeft aan dat dit rak nog 4x wordt gemonitord. Mocht monitoring hierin meer moet doen. Graag wil monitoring een terugkoppeling van. [redacted] zal de terugkoppeling geven. 9-6: Dit overleg is niet doorgegaan en wordt herpland. De BBM is niet opgevolgd er is slechts deels versterkt en komt weer in het voorportaal overleg. (trello)	AB	Afgerond

	23-6: [redacted] laat weten wanneer dit overleg plaatsvindt. 15-9: de uitvoering van vernieuwing start 1 november 2020. Er komt geen overleg meer.		
[redacted]	Het voorstel is om dit los van dit overleg de conditioneringsobjecten te bespreken, tweewekelijks een half uurtje: dit overleg zal zijn met [redacted], [redacted]. [redacted] plant dit overleg in. 15-9: overleg heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk zal de frequentie worden aangepast. In het volgende overleg zullen ze de planning van het voorportaal als leidraad nemen.	AB	Afgerond
[redacted]	[redacted] geeft aan dat BRU0166 -> zonder naam moet worden opgenomen in de planning. Brug is oud met name de zijkanten hiervan en zwaar verkeer belast de brug er moet een scheiding komen tussen fiets/auto.	MD/AP	Afgerond