Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1.2,e 5.1.2,e @amsterdam.nl, 5.1.2,e
Datum	28 januari 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	28 januari 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1.2,e (voorzitter), 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e (Tauw), (notulen)
Afwezig	5.1.2,e 5.1.2,e
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1.2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	5.1.2,e van Tauw is aanwezig in dit overleg vanaf 10.00 uur; 5.1.2,e is tot 10.00 uur beschikbaar.
Actie 104	5.1.2,e vindt het belangrijk of 5.1.2,e nog opmerkingen heeft op de documenten die 5.1.2,e rondgestuurd heeft. 5.1.2,e is nog bezig met het doornemen hiervan en mailt morgen de opmerkingen. 5.1.2,e en 5.1.2,e gaan hun opmerkingen doornemen met 5.1.2,e met als doel het verfijnen van bepaalde stappen in het bestek. 5.1.2,e Een belangrijk ding is zo min mogelijk uitstoot naar de omgeving realiseren, wat normaal plaatsvindt door het maken van zo klein mogelijke ontgravingsvlakken. Omdat er bij dit kavel lagen afgeschept worden, ontstaat daardoor een grote ontgravingsput die uit staat de dampen. 5.1.2,e wil bekijken of dit kleiner gemaakt kan worden. 5.1.2,e vraagt of dit niet onder duurzaamheid valt. Naast CO_2-uitstoot kun je de inschrijvers ook vragen naar de beperking van uitdamping. 5.1.2,e specifieker maken van omgevingsfactoren.
	2 Notulen en actielijst vorig overleg
	Notulen 5.1.2,e In het begin staat '5.1.2,e en iemand van G&O'. 5.1.2,e is van G&O, er wordt bedoeld dat er nog iemand van G&O zal aansluiten (Projectleider Grondzaken).

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	Actiepunten

Open	Afgehandeld
82, 92, 94, 101, 102, 103	64, 68, 76, 81, 84, 91, 93, 95, 96, 97, 98,99,100

Actie 105

82: Vanmiddag overleg grip op grondstromen. Z.s.m. starten om depotlocaties BSH laten vallen onder grondbank.
101: 5.1,2,e contact gehad met 5.1,2,e Heeft niet nog geen opdracht voor gekregen. Wel contact met GGD. Ze zijn er mee bezig, 5.1,2,e informeert naar stavaza en wanneer informatie wordt opgeleverd. 5.1,2,e 5.1,2,e is V&G-plan en meetprotocol noodzakelijk om bij Tenderboard te hebben.
103: Kavel 39 zal ingemeten worden door milieukundigen. 5.1,2,e heeft gemeld dat er nog 5 kuub aankomt, dat gekeurd moet worden. Dan bekijken wat we ermee kunnen in de tijd. Je kan het niet zo laten liggen, Kavel 39 ligt qua gronddepot helemaal vol. Lege ruimtes zijn gereserveerd door andere partijen. 5.1,2,e optie als het 18/19 na gereed zijn demarcatiezone neerleggen. Dit kan vertraging in de uitvoering Kavel 39 met zich meebrengen. 5.1,2,e bespreken in overleg grip op grondstromen, er komt nog meer grond vrij.

5.1,2,e Voor lozingsvergunning contact opnemen met BLBI. Definitieve rapport van Antea komt volgende week. Met 5.1,2,e overleggen over advies Antea. Hiermee versnel je verkrijgen lozingsvergunning.

3 Planning (trekker 5.1,2,e)

- 5.1,2,e Inkoopstrategie is vastgesteld en daarmee naar Kernteam geweest, waar het is vastgesteld met een paar kleine opmerkingen. Nu formeel door naar Tenderboard met andere aanmeldingsstukken.
- 5.1,2,e Er is een beschikking ontvangen voor het deelsaneringsplan, de bezwaartermijn is afgehandeld en er is een startmelding gedaan.
- 5.1,2,e Is nu bezig met de weegbrug aan de Distelweg, deze valt kadastraal binnen het saneringsplan. Dus nu formeel gestart met de sanering van Kavel 39.
- 5.1,2,e Bemalingsadviezen gereed, BLBI-melding moet worden gedaan.
- 5.1,2,e MKB straks overleg over met directie IB hoe we stads breed omgaan met milieukundige begeleiding, valt Kavel 39 ook onder.
- Directieraming week 5 voor afgesproken. 5.1,2,e heeft deze aangemeld voor week 5. Nog even mee wachten, zodra stukken naar Tenderboard gaan kan directieraming worden opgesteld. Deze staat los van alles, zit geen koppeling aan.
- 23/2 Tenderboard, op 15/2 moeten de stukken aangeleverd worden.
- Selectieleidraad wordt later gepubliceerd.
- 5.1,2,e Stappen tot 21/2. Directieraming staat hier los van.
- Bestekswijzigingen maken. Past dit binnen stramien wat we nu afgesproken hebben, of gaat dit schuiven?

Actie	Omschrijving
Actie 106	- 5.1.2.e Toetsing bestek uitgevoerd, 5.1.2.e gaat hiermee aan de gang en 5.1.2.e toetst. 5.1.2.e heeft opmerkingen al verzameld in verzameldocument en wil dit snel afhandelen. - Vanuit Tenderboard inhoudelijke opmerkingen op het bestek. 5.1.2.e heeft ervaring met RDW-bestek niet veel opmerkingen. Kijken meestal naar het proces en raakvlakken met de aanbesteding. - 5.1.2.e CO_2 berekeningen moeten uitgevoerd als bestek gereed is. - ABT zijn gewend om te gaan reviewen als bestek definitief is. - 5.1.2.e nog goed naar aanbestedingsplanning kijken. - 5.1.2.e officieel 3 weken bouwreces in planning meenemen. - Kunstwerk van 5.1.2.e op 1/9 weg via 5.1.2.e - Verleggen VW-telecomleiding en kappen bomen. Bomen niet zomaar kappen. Uiteindelijk gaan bomen wel een keer weg. Alle bomen die binnen terreingrens stonden zijn weg. Alles daarbuiten zijn de bomen langs de Distelweg, die blijven voorlopig staan. 5.1.2.e bedoelt bomen naast het voetpad in het hek. 5.1.2.e Even naar deze 3 bomen kijken, die precies op de grens staan. Zitten er geen vleermuizen in? Vormen geen gevaar voor uitvoering sanering, maar om kavel vrij te maken van groen. Nakijken of er een vergunning voor is. Vallen deze bomen onder de vergunning die er al is. Vergunning Misschien onder groenstrook Kavel 13. - 5.1.2.e met damwandvergunning lopen we nu 4 dagen achter. Komt hier straks op terug. - Uitvoeringstermijn van ongeveer 1 jaar aanhouden. Dit is realistisch. 5.1.2.e Sommige activiteiten duren 52 weken, kritisch kijken naar het aantal weken, ervoor waken dat we niet te laag gaan zitten. - 5.1.2.e Interessant om te bekijken hoe vertragingen ontstaan. Hoe staat dit in het bestek? In de kleine lettertjes zetten voor de aannemer. 5.1.2.e We hebben stopmomenten in bestek zitten, als emissie te hoog is mag aannemer niet verder. ABT was niet happig op deze stilstand dagen. Grote stappen van aannemer kan ook stilstand creëren. Aannemer is erbij gebaar om zo snel mogelijk te werken. 5.1.2.e vraagt of dit niet als risico aangegeven kan worden. 5.1.2.e Toprisico uitvragen. Even uitkijken dat we dat niet te groot maken. 5.1.2.e moet hierover nadenken. Invloeden waar aannemer wel / geen invloed op heeft. Sommige dingen zijn niet verantwoordelijkheid aannemer. 5.1.2.e Kan aannemer zich beroepen op niet kunnen werken op basis van hoeveelheid uitstoot die 5.1.2.e produceert. 5.1.2.e Moeten we ons hier druk over maken of verwijzen naar UAV2012. 5.1.2.e Werkbaar weer dan gewoon werken, als je als aannemer vindt dat het buiten jouw invloed is dat je niet kan werken, dan hebben wij handen vrij om daar iets van te vinden. 5.1.2.e In bestek meenemen: met folie afdekken van ontgravingsvlakken tegen uitdampen. Dit is een grote klus. 5.1.2.e hier goed over nadenken en uitgangspunt op papier zetten. 5.1.2.e Stilstandspost opnemen buiten de invloed van de aannemer, beslissing door directie. Op gelijkwaardige manier naar kijken. 5.1.2.e Moet dit onderdeel zijn waarop gelijkwaardigheid moet spelen. Als bestekspost opvoeren? 5.1.2.e Je moet dit niet als bestekspost opvoeren, e geeft dan blijk dat je ergens niet helemaal zeker over bent. - 5.1.2.e Krijgt 5.1.2.e fles wijn op 1/4? 5.1.2.e Nee.

Actie	Omschrijving
	4 Bestek (trekker 5.1.2,e) Bespreken opmerkingen
Actie 107	- 5.1.2,e opmerkingen die 5.1.2,e heeft gehad bespreken van iets dat behoorlijke invloed heeft? 5.1.2,e Nee, wil een aantal zaken met 5.1.2,e bespreken. 5.1.2,e mailt link lijstje aan 5.1.2,e - 5.1.2,e Verwacht je nog iets van mij n.a.v. mijn opmerkingen? 5.1.2,e nee. - 5.1.2,e bespreekt opmerkingen met 5.1.2,e en 5.1.2,e - 5.1.2,e Aantal opmerkingen waren onduidelijk. Geen grote posten. - 5.1.2,e CO2 en EMVI: De vrijheid, hoe doen we dat nou? 5.1.2,e Vervoer over water en aan aannemer overlaten. Duidelijke keuze in gemaakt. Combinatie stuk over weg en waar schip neerleggen bij inschrijving laten. Wij geven eindlocatie op en laten dit bij aannemer liggen. 5.1.2,e Kan 5.1.2,e hiermee verder? 5.1.2,e Beunbakken opvoeren als posten. 5.1.2,e laad-losvoorziening zit al in bestek want we hebben beunbakken liggen. 5.1.2,e Als je iets in depot op water plaatst, dan in- en uit depot halen opnemen in bestek. 5.1.2,e duwbakken langs de kade daar, hoef je niet meer over te scheppen in groot schip. Duwbakken hebben niet veel diepgang. 5.1.2,e laten we aan de aannemer. Handelingen in depot zetten en afhandelen in depot, dan wel post in bestek houden.
Actie 108	- Directiekeet staat in bestek. Die kan eruit gehaald worden, we hebben andere keet. Is daar voldoende ruimte voor MKB-s? Ze hebben opslagruimte nodig voor monsterspullen e.d. - 1 directievoerder, 1 toezichthouder, 1 MKB-er. 5.1.2,e hier goed naar kijken. Veel meer gebruik gaan maken van benedenruimte. Directie van dit werk gaat in onderste ruimte zitten in kleine zaaltje. Eigenlijk gereserveerd voor Waternet. - Ma 1/2 overleg 5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e over opmerkingen bestek.
	5 Financieel (trekker 5.1.2,e) Resterende uren
	- Terugkoppeling damwand. Voor R&D en G&O uitgezocht of 5.1.2,e onverankerd neergezet kan worden. Nee kan niet, verankerd worden of aan gebouw in de buurt vastmaken. Nog geen definitieve goedkeuring van hen over damwand 2m definitief te laten staan. Vergunning uitvraag op 2m vanuit huidige kade. Bestek staat wel toe dat we damwand op huidige kadelijn neerzetten, dat proberen, dan zijn we alle discussies kwijt. 5.1.2,e in bestek staat dat damwand niet helemaal in dezelfde lijn staat. 5.1.2,e voorstel damwand 2m uit huidige kadelijn aanvragen. R&D wil graag kadelijn volgen, ontstaan daardoor extra handelingen, dan moeten die in het bestek opgenomen worden. 5.1.2,e Vergunningstekening op 2m zetten en uitvoeringstekening op 1,80m. - 5.1.2,e financieel: budgetverhoging aanvragen voor werkzaamheden die we nu aan het uitvoeren zijn.
	6 Contractmanagement (onder begeleiding van 5.1.2,e van Tauw) Bespreken gunnings- en selectieleidraad

Actie	Omschrijving
	- 5.1.2,e 5.1.2,e bij Tauw. Werkt al een tijdje in BSH, Kavel18/19, Asterpad plus, Kavel 39 strategische inkoopstrategie, selectie- en gunningsleidraad. - Selectie- en gunningsleidraad bespreken. Grotendeels gebaseerd op Inkoopstrategie. Van 5.1.2,e en 5.1.2,e review teruggekregen. 5.1.2,e nog mee bezig. 5.1.2,e heeft er gisteravond naar gekeken. - Punten die 5.1.2,e in de mail heeft gezet, waarvan 5.1.2,e vond dat deze gezamenlijk besproken zouden moeten worden, worden gebruikt als bespreekpunten. Deze bespreekpunten zijn ook naast de opmerkingen van 5.1.2,e gelegd en komen overeen. <u>Bespreekpunten</u> **1. De vraag is of we vasthouden aan de gunningsleidraad, of dat dit opgenomen worden in deel 0. De reactie van 5.1.2,e is in lijn met wat ABT wenst, dat dit opgenomen wordt in deel 0.** 5.1.2,e deel 0 is Amsterdams beleid. De afspraak is dat als Tenderboard dat anders wil, zij moeten escaleren. 5.1.2,e Voorstel: Delen uit gunningsleidraad nemen we over in deel 0. 5.1.2,e gunningsleidraad komt daarmee toch te vervallen? Dat klopt, dat wordt deel 0, daar halen we de dingen uit die nog toegevoegd moeten worden aan deel 0: invulling inlichtingen, EMVI-criteria en beoordeling daarvan, eventueel de gestanddoeningstermijn. 5.1.2,e Er zit dubbeling in, gunningsleidraad is Tendernet. 5.1.2,e Als je deel 0 voor je hebt, dan heb je alles bij elkaar. **Conclusie: We gaan voor een deel 0.** **2. SROI: Standaard van Amsterdam, dit staat beschreven in de formats van de selectie- en de gunningsleidraad.** Volgens 5.1.2,e zit dit standaard in moederbestek. 5.1.2,e hoe hebben we dit in 18/19 gedaan? 5.1.2,e die discussie is daar niet geweest, de standaard van 5% is opgenomen. 5.1.2,e hoe staat het in de standaard checken. Er is momenteel veel discussie over percentages, voorstel om dit van tevoren af te kaderen. In bestek: Realistisch aandeel loon, is het haalbaar wat we voorschrijven.
Actie 109	- 5.1.2,e 18/19 wel anders dan standaardpercentage, gaat 5.1.2,e uitzoeken. - 5.1.2,e Gaat check uitvoeren, 5.1.2,e zoekt uit hoe dat bij 18/19 zat met percentage. - 5.1.2,e hebben wij nu al zicht op looncomponent? 5.1.2,e Dit komt naar voren uit bestek. Directieraming loopt samen met CO2. Begin april moeten deze details klaar zijn. 5.1.2,e € 5.1.2,b nu in markt zetten, 5.1.2,e neemt contact op met SROI hoe hiermee om te gaan. **Conclusie: Acties 5.1.2,e en 5.1.2,e** **3. Inlichtingen in de selectiefase: voorstel is om in de selectiefase 2 nota's te doen.** - 5.1.2,e Als we in de selectiefase al inlichtingen geven, zouden er dan partijen kunnen zijn die al afhaken op basis van deze informatie? 5.1.2,e Nota van inlichtingen doen, geen informatiebijeenkomst doen. Je ontkomt niet aan vragen beantwoorden. 5.1.2,e je bent niet verplicht om inlichtingen te doen in de selectiefase. Als we geen inlichtingen doen, dan kan je er niet op

Actie	Omschrijving
	gewezen worden om zaken bijstellen. Inlichtingen in selectiefase is daardoor fijn, 1 ronde is voldoende. 5.1,2,e kan zich in 1 vinden, noodzaak 2e kunnen we dit altijd doen. **Conclusie: 1 inlichtingenronde is ok. Indien noodzakelijk kan er altijd nog een 2e inlichtingenronde komen.**
	4. Vragen over geschiktheidseis bodemsanering - 5.1,2,e Heeft specifiek gedaan alsof 5.1,2,e bij aannemer werkt, kwam als zodanig op deze 2 kritische vragen. - 5.1,2,e omvang van 10.0000 kuub mobiele verontreiniging. Later hebben we het over bodem = de verzameling grond en water. Verduidelijking. De
Actie 110	tekst moet gewijzigd worden: Tussen kuub **ontgraven grond** aan mobiele verontreinigingen. - 5.1,2,e Vervolgvraag. In marktverkenning gekeken, voor 18/19 is gekeken naar andere omvang. Nu checken of niet te veel partijen afvallen? 5.1,2,e Daar nu nog naar kijken, 5.1,2,e heeft het besproken met 2 PL bodem. Is dit realistisch, hebben er de laatste tijd grote bodemsaneringen met ontgraving plaatsgevonden? Ja, dit is het geval. Als we hier iets geks mee vragen, dan krijgen we dit terug in de nota van inlichtingen. Dan moet misschien de termijn van 5 jaar verlengen. De inhoudelijke eis bijstellen is niet nodig, omdat grote saneringen wel zijn uitgevoerd. 5.1,2,e Je wil niet voor deze klus heel veel partijen uitsluiten. 5.1,2,e We gaan die vraag krijgen, nu hebben we een antwoord hierop. 5.1,2,e Zoeken van partij die ervaring heeft met deze grootte en complexiteit, niet iemand die het hierop moet leren. 5.1,2,e Verlengen naar 7 a 8 jaar, als we dit willen is dit dan
Actie 111	mogelijk? De Inkoopadviseur (5.1,2,e) hier ook in meenemen, dat we hierop voorbereid zijn. - 5.1,2,e Risico's absoluut formuleren in het document, hierin een slag om de arm nemen met mogelijke risico's als het stuk openbaar is. 5.1,2,e Dit moet
Actie 112	anders opgeschreven worden. 5.1,2,e tikt dit stukje dan 1 op 1 af met 5.1,2,e Dit geldt ook voor het andere document, maar dat wordt niet openbaar. 5.1,2,e legt contact met 5.1,2,e over eventueel verlengen termijn opdrachtfase als het blijkt uit inlichtingenfase.
	5. Opdrachtsom: Bij de meeste opdrachtgevers zitten stort- en reinigingskosten in de som - Aantoonbaarheid opdrachtgever komt niet met elkaar overeen. - Level playing field: Of het moet erin, of het moet eruit. – - 5.1,2,e Wel overweging om het iets lager te zetten en de reinigingskosten niet mee te nemen. Twee kanten op redeneren. Ene keer betaalt opdrachtgever wel en ander keer niet. Dit moet helder zijn voor de inschrijvers. 5.1,2,e is meer gevoelig voor de fluctuatie. 5.1,2,e opdrachtsom inclusief stort- en reinigingskosten zijn vaak geen onderdeel van uitvoeringscontract, maar je wilt wel een bepaalde grootte laten meewegen. 5.1,2,e 5.1,2,b met 10.000 kuub staat redelijk in verhouding als je reinigingskosten mee mag nemen. Als een aannemer komt met een referentie waarbij hijzelf niet de kosten heeft gedragen maar de

Actie	Omschrijving
	opdrachtgever, dan mag 5.1.2.e dat erbij optellen. Dan heb je een level playing field gekoppeld aan 10.000 kuub dat goed voelt. 5.1,2,e en 5.1,2,e zeggen houd dit er maar buiten. Het gaat niet zozeer om de omgang. 5.1,2,e De opdrachtsom is inclusief reinigingen – en stortkosten, de uitvoeringskosten zonder reiniging – en stortkosten daar mag je niet boven komen.
Actie 113	**Conclusie: De tekst wordt gewijzigd in: Een minimale waarde van** 5.1,2,b 5.1,2,b **inclusief reinigings- en stortkosten.**
	6. Technische bekwaamheid, expliciet noemen hulpconstructies - 5.1,2,e 4.2.4. Hulpconstructies zijn redelijk beperkt. Damwand is voor sanering hulpconstructie. 5.1,2,e Doel is om ervoor te zorgen dat je voor het plaatsen van de damwand een ervaren aannemer krijgt. 45m2 is 1m2.
	7. Gunningsleidraad wel of geen informatiemoment komt voor de start van de inschrijvingsfase. 5.1,2,e het liefst wel. 5.1,2,e is zeer gewaardeerd door de aannemers 18/19. 5.1,2,e vertrekpunt aangeven, moet voor iedereen hetzelfde zijn. Blijft erin staan. **Conclusie: Er komt wel een informatiemoment voor de start van de inschrijvingsfase.**
	8. Inschrijvingsfase 2 nota's blijven staan. Voldoende ruimte tussen 2e nota en inschrijffase.
	9. Beoordeling van de inschrijvingen Gekozen van een schaal van 4 i.p.v. schaal van 5. Met het oog op het maken van een keuze en onderscheid door de beoordelaars om verschil te maken en neutraal 3 eruit te halen.
	10. Duurzaamheid, kostenindicator, Plan Slim en Schoon - 5.1,2,e heeft opmerkingen over de leesbaarheid hiervan, dit heeft te maken met de voorgeschreven gunningsleidraad door de Gemeente die heel verwarrend is. In deel 0 gaan we dit anders doen. - 5.1,2,e Duurzaamheid: een aannemer die zorgt dat hij minder kuubs ontgraaft, zorgt er ook voor dat er minder CO2 vrijkomt. Zorgt dat hij minimaal ontgraaft en minder kuubs ontgraven, dus minder CO2. Dit is specifiek beschreven in 5.6. In Plan Slim en Schoon staat dat de MKI-waarde en optimalisatie uitvoering gewaarborgd moet worden. - 5.1,2,e Is het Plan Slim en Schoon niet overbodig als je toch al naar CO2 kijkt want dat is een resultante ervan. Uiteindelijk wil je dat je minder CO2-uitstoot, waarom maak je er 2 onderbouwingen van? 5.1,2,e Er is één criterium duurzaamheid, dat bestaat uit 2 onderdelen: de cijfers, het kwantitatieve deel zit in de berekening, het kwalitatieve deel zit in het PvA. Het hangt sterk met elkaar samen, op het moment dat je een MKI-berekening indient en je niet kan onderbouwen hoe je aan die waarde komt en het waar kan maken, dan scoor je met het PvA niet goed. Gaat erom om het onderscheid te kunnen maken tussen aannemers die laten zien hoe ze het gaan doen en gaan waarmaken. Aannemer wordt beoordeeld op A en B.

Actie	Omschrijving
Actie 114	**11. CO2-score, klopt de beoordeling van de aannemer qua getal.** 5.1.2,e 5.1.2,e gaat hier nog een keer kritisch naar kijken, deze check wordt nog gedaan.
Actie 115	**12. Selectieleidraad** 5.1.2,e stuurt nog wat opmerkingen kant van 5.1.2,e op. 5.1.2,e ontvangt graag nog wat vragen en opmerkingen.
Actie 116	**13. 5.1.2,e Opmerkingen op het proces** 5.1.2,e 5.1.2,e is eerstelijns jurist, niet gereageerd. 5.1.2,e wel van belang om contact op te nemen met de juristen om te kijken of iemand anders toets Tenderboard kan doen. 5.1.2,e houdt dit in de gaten en zet dit breder uit.
Actie 117	**14. Herleidbaarheid opmerkingen in verslag Tenderboard** 5.1.2,e in verslag Tenderboard aangeven wat we met hun opmerkingen hebben gedaan.
	15. Kostenraming 5.1.2,e Directievoering en toezicht beiden 40 uur; 240 uur voor specialisten; werkvoorbereiding 500 uur; 5.1.2,e 60 uur vanaf nu t/m beoordeling; projectbeheersing 40 uur.
	7 Rondvraag - 5.1.2,e Heeft in de vergaderchat de SROI-punten uit het moederbestek gezet. - **[28-01 10:18]** 5.1.2,e - **deel 3 01 26 moederbestek Aantekening: - Van toepassing op werken boven € 5.1.2,b excl. btw & uitvoering > 6 maanden - Twijfelt u of een aanbesteding veel of weinig werkgelegenheid met zich mee brengt? Wilt u binnen de aanbesteding mogelijkheden creëren voor Pantar of Sociale firma's? Of doet u een aanbesteding waaruit meerdere kleine contracten voortvloeien? Neem dan contact op met Bureau Social Return: social.return@amsterdam.nl , voor een maatwerk advies over het opnemen van Social Return en sociale voorwaarden bij aanbestedingen.** - **[28-01 10:19]** 5.1.2,e - **01 26 03 lid 01 De aannemer is verplicht om tenminste 2% van de aannemingssom over de gehele overeenkomst periode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return.** - **[28-01 10:19]** 5.1.2,e - **01 26 03 lid 02 Aansluitend op het feit dat de gemeente Amsterdam Social Return toepast bij opdrachten boven € 5.1.2,b excl. btw, vervalt de Social Return verplichting voortvloeiend uit art. 01.26.03 lid 01 bij akkoord van de opdrachtgever, wanneer de aannemingssom lager uitvalt**

Actie	Omschrijving
	dan € 214.000,-.
	- 5.1,2,e Benieuwd naar het overleg van net van 5.1,2,e over milieukundige begeleiding. We gaan certificeren en raamovereenkomst in de markt zetten voor milieukundige begeleiding. Planning voor behalen BRL kost een aantal maanden, planning voor in de markt zetten raamovereenkomst gaat een half jaar overeen. Over een half jaar kunnen we een uitvoerende partij hebben. Er zal een constructie moeten komen van aantal projecten waarbij we het zelf
Actie 118	doen inclusief analyses, of partijen die alles uitvoeren. 5.1,2,e wil hier graag met 5.1,2,e over praten. Er zijn nu goedkope VOCL-pakketten aangeboden, is prijstechnisch misschien wel te mooi.
Actie 119	- 5.1,2,e Planning en gereedkomen bestek besproken. Wil ze afstemmen in relatie tot CO2-berekening en planning. 5.1,2,e moet planning updaten op basis van de geplande Tenderboardsessie en met 5.1,2,e afstemmen wanneer het bestek en de directie raming gereed is. Deze twee lopen gelijktijdig.
	5.1,2,e De juiste hoeveelheden machines moet goed gebruikt worden.
	- **Tenderboard is op 23/2, op 15/2 moeten de stukken aangeleverd worden.**
	- Selectieleidraad wordt na Tenderboard gepubliceerd. Is kritisch, moet goed beheerst worden.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
82	12-11-2020	5.1,2,e	Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 Opstellen plan samenvoegen depots Kavel 18/19 en aanbieden aan OD.	
92	07-01-2021	5.1,2,e	Contact opnemen met xx Technology Contact opnemen over rapport Antea met advies	
94	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Substraten op aanbestedingskalender Zoeken op aanbestedingskalender naar substraten	
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	
102	07-01-2021	5.1,2,e	Vragen 5.1,2,e hoe ver 5.1,2,e is 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e hoe ver 5.1,2,e is	
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt.	

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			5.1.2,e vraagt 5.1.2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	
104	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e 5.1.2,e	Verfijnen stappen in bestek - Doornemen opmerkingen met als doel het verfijnen van stappen in het bestek - 5.1.2,e mailt link lijstje opmerkingen aan 5.1.2,e	
105	28-01-2021	5.1.2,e	Opleveren info door GGD 5.1.2,e informeert wanneer info geleverd wordt	
106	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	
107	28-01-2021	5.1.2,e	Bespreken zaken over bestek 5.1.2,e stuurt link bespreeklijstje aan 5.1.2,e	
108	28-01-2021	5.1.2,e	Directiekeet verwijderen uit bestek Verwijderen directiekeet uit bestek, ruimte in bouwkeet Distelweg	
109	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e	Checken percentages SROI Uitzoeken hoe dit bij Kavel 18/19 zit en checken voor Kavel 39	
110 111 112	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e	Geschiktheidseis bodemsanering - Wijzigingen tekst - Mogelijke risico's formuleren in het openbare en niet-openbare document - 5.1.2,e legt contact met 5.1.2,e over eventueel verlengen termijn opdrachtfase n.a.v. inlichtingenfase	
113	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e	Wijzigingen tekst over opdrachtsom Wijzigingen tekst	
114	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e	CO2-score Checken beoordeling aannemer qua getal	
115	28-01-2021	Allen	Selectieleidraad Opmerkingen op selectieleidraad aan 5.1.2,e sturen	
116	28-01-2021	5.1.2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1.2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	
117	28-01-2021	5.1.2,e	Herleidbaarheid opmerkingen in verslag Tenderboard In verslag Tenderboard aangeven wat we met hun opmerkingen hebben gedaan	
118	28-01-2021	5.1.2,e en 5.1.2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	
119	28-01-2021	5.1.2,e 5.1.2,e en 5.1.2,e	Diverse acties - Planning en bestek afstemmen in relatie tot CO2-berekening - 5.1.2,e planning updaten op basis van geplande Tenderboardsessie en deze afstemmen met 5.1.2,e wanneer het bestek en de directieraming gereed is.	