Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	3 december 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (SBB) 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- Gisteren zat er een vrachtwagen vast in de expeditiestraat Don Bosco. Auto's vanuit de parkeergarage en de vrachtwagen werden via het bouwterrein geleid. Portier is langer gebleven. 5.1,2,e zorgt voor attentie portier.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Er ligt afval aan de binnenzijde van het bouwterrein tegen het hek t.h.v. het infopunt. 5.1,2,e geeft aan dat dit al is verwijderd en zal dit nog een keer nagaan. **Actie** 5.1,2,e
- Afgelopen zondag is er huisvuil t.h.v. de containers in de brand gestoken. Hekwerk is verder gesmolten, maar nog niet dermate defect dat het moet worden gerepareerd.
- Extra slot op hekwerk tussen bouw-/parkeerplaats is van HBB. Uitvoerders kunnen het hek gewoon openen.
- Eind week 51 zal de portier het slot van poort 4 op poort 1 plaatsen, zodat 5.1,2,e tijdens in week 52 en week 53 gebruik kan maken van poort 1.
- Vrijdag is de eerste fase van Vattenfall klaar. Compeer gaat er direct achteraan. Maandag wordt gestart met het verwijderen van het asfalt t.b.v. fase 2. Na afronden werkzaamheden fase 1, zal de sluis weer worden dichtgezet d.m.v. bouwhekken. T.h.v. de hoek zet SBB hekken neer, prikkeldraad en gaas kan dan eventueel worden verwijderd. 5.1,2,e zal hiernaar kijken.
- Hekwek t.h.v. de Jumbo, tegenover de keet van 5.1,2,e is beschadigd (staanders zijn krom). Dit moet worden gerepareerd. 5.1,2,e geeft aan dat de schade niet door 1 van zijn medewerkers/onderaannemers is veroorzaakt. Er staat niks op camera.
- De hekken tegenover de Jumbo zitten aan de onderzijde los. 5.1,2,e heeft dit doorgegeven. 5.1,2,e geeft aan dat ze intern nog een keer hebben aangegeven dat de bouwdoeken door de wind, de hekken uit de grond trekken. Ook 5.1,2,e zal vanmiddag tijdens het overleg met de ontwikkelaars dit punt nog een keer bespreekbaar maken. 5.1,2,e heeft het ook besproken met Eigen Haard.
- Volgende week wordt er bij Heddes aan de pleinzijde een schutting geplaatst door de gemeente.
- Er is wat onduidelijkheid over wat de bedoeling is omtrent vluchtwegen bij de Action. 5.1,2,e zal contact opnemen met 5.1,2,e met de vraag hier duidelijkheid over te geven. **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e geeft aan dat op zijn bouwplaats aan de binnenzijde van de schutting een waterreservoir staat t.b.v. de plantenbakken die aan de schutting zijn bevestigd. Verzoek om het waterreservoir weg te halen i.v.m.. de geplande (graaf)werkzaamheden. 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e om na te gaan wie hiervoor het aanspreekpunt is. **Actie** 5.1,2,e
- Nood- en hulpdienstenstrook bij HBB is niet vrij. Er staat een zandvanger op de weg. Deze graag verwijderen. **Actie** 5.1,2,e Daarnaast zal het stuk worden dichtgemaakt d.m.v. bouwhekken. Actie 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Melding over de oranje aggregaat van HBB. Er wordt geluidsoverlast ervaren vanuit de Frobelstraat (vooral 's nachts). 5.1,2,e heeft dit met 5.1,2,e opgepakt en afgehandeld.

4. Planning

- Lebo C: steigers demonteren. Werkt in week 52 en 53 door (inpandig, dus geen portier en/of verkeersregelaar nodig).
- SuHall:

    - Planning was om de keldervloer voor de kerst te storten. Dit wordt na de kerst.
    - Week 50/51 wordt de torenkraan neergezet.
    - Eind volgende week wordt de damwand van blok A getrokken.
    - Week 52 en 53 geen werkzaamheden.
    - Week 2 – 2021 zal de keldervloer blok B worden gestort en gevlinderd. Duur van de werkzaamheden: hele nacht.
- De Os: heiwerkzaamheden. Week 52 en 53 gesloten.

Week 52 en 53 is er geen portier/verkeersregelaar aanwezig. Alleen SBB zal in deze periode werkzaamheden uitvoeren. Het gaat om inpandige werkzaamheden, dus geen transport.

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 17 december 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.