Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	27 januari 2022
Aanwezig:	5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (Gemeente), 5.1,2,e (Gemeente) en 5.1,2,e (BK ingenieurs)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.
- 5.1,2,e kon niet aanwezig zijn i.v.m. dubbel overleg.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e is momenteel bezig met het opstellen van een Overall V&G-plan voor het gezamenlijke bouwterrein. **Actie** 5.1,2,e
- De sluis blijft een zwakke plek. Er komen nog steeds fietsers/voetgangers het bouwterrein op. Dit heeft ook te maken met het feit dat in de praktijk de sluis niet altijd volledig dicht gaat voor voetgangers/fietsers. Misschien moeten er visuele maatregelen (borden en belijning) worden toegepast.
- Voor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen t.h.v. bouw Heddes zal van Gelder een BLVC-plan opstellen. Morgen zal er overleg plaatsvinden tussen onder andere de gemeente, van Gelder en Heddes m.b.t. deze werkzaamheden. Ten behoeve van de kabel en leidingwerkzaamheden zal Heddes bouwdeel 5, 3 en 6 steigervrij moeten opleveren. 5.1,2,e geeft aan dat dit niet reëel is, aangezien de werkzaamheden nog niet afgerond zijn. Daarnaast dient de torenkraan in week 9 te worden ontmanteld. 5.1,2,e zal dit intern verder bespreken.
- Morgen wordt de nieuwe bouwweg geasfalteerd (t.h.v. Wilhelmina Bladergroenstraat)
- 5.1,2,e vraagt nog een keer extra aandacht voor het ecologisch werkprotocol. Let op zandhopen, ondiepe waterplannen, spoelplekken e.d.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Er blijven meldingen binnenkomen van de verlichting rondom het bouwterrein van HBB. 5.1,2,e is in samenwerking met 5.1,2,e hiermee bezig.

5. Rondvraag

-

Volgend overleg: donderdag 10 februari 2022 10.00 uur via Microsoft Teams.