Overleg Herinrichting Heemstedestraat

Aanwezigen: [redacted] (notulist).

Stemming

Voordat er inhoudelijk op de herinrichting wordt ingegaan, geeft [redacted] aan dat hij de stemming onderling wil bespreken. Hij geeft aan dat hij het onplezierig vond hoe er recentelijk werd gecommuniceerd per mail. [redacted] geeft aan dat hij dit ook zo heeft ervaren en dat hij een gebrek aan empathie ervoer. [redacted] geeft tevens aan dat hij dit nog steeds zo ervaart. [redacted] geeft aan dat hij altijd zeer constructief heeft meegedacht. Echter, er is nog geen enkele gemaakte afspraak nagekomen, of pas na erg lang duwen en trekken. [redacted] geeft aan dat hij graag op een goede manier met elkaar in gesprek wil en wil blijven. Hij vraagt nadrukkelijk om de medewerking. Ook [redacted] geeft aan dat we dit gezamenlijk moeten bekijken, mede om ervoor te zorgen dat we ons einddoel gaan behalen en wel zo snel mogelijk. Goed communiceren is daarbij erg belangrijk.

Frequentie overleg

Vervolgens geeft [redacted] aan dat het relevant is om dit overleg meer frequent en regelmatig te houden. Er wordt afgesproken om aan het einde van deze meeting een nieuwe afspraak in te plannen, en om de daaraan verbonden acties uit te voeren.

[redacted]

Stelt zichzelf even voor: hij is 1 april begonnen bij gemeente Amsterdam als gebiedscoördinator in stadsdeel zuid. Bij wijze van kennismaking is hij bij dit overleg aanwezig. Zelf woont hij in de Heemstedestraat, dus hij kan zich de situatie goed voorstellen. Zo heeft hij bijvoorbeeld waargenomen dat het project veel zwerfafval veroorzaakt.

Voortgang werkzaamheden en planning komende weken

De voortgang van de werkzaamheden wordt besproken. Wat al gereed is, is het volgende:

- OVL en bovenleiding aan gevels, en het verwijderen van palen.
- Hetvervangen van electra en gas (door Liander)
- Vervanging van de waterleiding (door Waternet)

Tot en met juli – waarbij de snelheid afhankelijk is van de mogelijke inzet van een extra ploeg – wordt het riool vervangen en boomstobben verwijderd (Waternet/Afezo). Bij de zuidzijde is men nu halverwege, de noordzijde start volgende week vanaf Hoofddorpplein richting Westlandgracht. Daarbij geldt: als het werk van een blok gereed is, wordt er tijdelijke bestrating aangelegd op het trottoir.

Van 20 juli tot en met 2 augustus vinden er verschillende werkzaamheden plaats:

- Verwijderen asfalt trambaan (auto's en fietsers over tijdelijke rijbaan)
- Er wordt vooraf aan deze periode (in het weekend van 18 en 19 juli) tevens een tijdelijke asfalt rijbaan aangebracht op het zand. Deze rijbaan was eerst bedacht om voor doorgaand verkeer te fungeren, maar er is nu geopperd om het autoverkeer weg te laten en het alleen terug te geven aan de fietsers en voetgangers, zodat er ook meer ruimte is voor de ondernemers. Dit zit nog in de pijplijn.

Vervolgens wordt van 3 tot en met 16 augustus de tramrails vervangen (TGBN). Bovendien wordt de doorsteek van het riool tussen de zuid- en noordzijde (t.h.v. de Warmondstraat) aangepakt. Vervolgens zal de trambaan worden verhard.

[redacted] vraagt zich af: hoe reëel is deze planning? [redacted] geeft aan dat het vervangen van de tramrails door TBGN, dat dat vaststaat. Waar spanningen zouden kunnen zijn, betreft de rioleringswerkzaamheden. Momenteel is men druk bezig te duwen bij Waternet dat zij de planning tot 3 augustus halen.

Bovendien geeft [redacted] aan dat er de afgelopen tijd is nagedacht over hoe – i.v.m. corona – het plan aangepast kan worden. De meest simpele gedachte is om de zijstraten af te sluiten en deze te benutten voor terrassen. Maar vanuit het project wil men graag zien dat het autoverkeer uit de straat wordt gehaald voornamelijk in verband met de veiligheid. Dan is er meer ruimte voor de voetganger. Deze maatregel heeft dan tevens voordelen voor de projectgroep: het kan tot tijdswinst leiden.

[redacted] *vraagt: waar is het van afhankelijk of dat gebeurd?*
[redacted] geeft aan dat dit plan goedgekeurd moet worden. Het stadsdeel moet er een besluit over nemen. [redacted] geeft aan dat er in principe 3 ontsluitingsroutes zijn, wat voldoende alternatieven zou moeten bieden voor het autoverkeer.

Wanneer komt een eventueel groen licht hiervoor?
[redacted] geeft aan dat hij dit heeft opgestart met 2 collega's. Er wordt bovendien erg gestuurd op ruimte voor voetgangers en fietsers, dus wie weet kan het nu versneld. [redacted] geeft aan dat tijdelijke maatregelen in verband met corona ook gekoppeld is aan een budget. En dat het autovrij maken van een straat vrij ingrijpend is. In principe is het beleid zo dat men vooral voor minder ingrijpende maatregelen gaat die tevens winst beogen. [redacted] geeft aan dat hij het probleem in de Heemstedestraat niet heel groot vindt. [redacted] reageert daarop en geeft aan dat er ook een groot veiligheidsaspect bij betrokken is: voor fietsers en voetgangers. De eventuele extra ruimte voor terrassen is meer een bijkomstigheid. [redacted] geeft aan dat hij dat argument al veel beter vindt. [redacted] onderschrijft wat [redacted] zegt: hij ziet dat het meerdere malen per dag (bijna) fout gaat. Tevens geeft hij aan dat er vaak onveilig wordt ingehaald. [redacted] waarschuwt dat het, als er niets aan wordt gedaan, het ongetwijfeld fout gaat.

[redacted] geeft aan dat ze op dit plan willen inzetten en dat ze ervoor gaan strijden. [redacted] geeft ook aan: we gaan ervoor en steken hem primair in vanuit de veiligheidsgedachte.

Impact maatregelen corona
[redacted] geeft aan dat [redacted] nu iets meer ruimte heeft voor terras. [redacted] geeft aan dat hij heeft gekeken naar wat mogelijk is, rekening houdend met 1,5 meter. Een mogelijkheid ziet hij in het tijdelijk opheffen van een parkeervak. [redacted] geeft aan dat hij dit zelf kan regelen via de gemeente, maar dat hier wel voor betaalt dient te worden omdat dit ook een juridische kwestie is. [redacted] geeft aan dat het om zijn eigen parkeerplek gaat. Bovendien zou hij graag zien dat t.z.t. er bebording komt die aangeeft dat er niet op die parkeerplek geparkeerd mag worden. [redacted] geeft aan dat hij nog gaat nazoeken hoe dit exact zit en dat hij dit terugkoppelt aan [redacted]. [redacted] voegt daaraan toe dat wanneer [redacted] een bord laat plaatsen met 'hier niet

parkeren' het lijkt alsof [redacted] 'landje pikt' en dat het dus beter is dat de gemeente dit doet, om scheve gezichten te voorkomen.

Bebording

[redacted] geeft aan dat de bebording vrij summier is, waaronder ook de bebording m.b.t. dat de ondernemers open zijn. Bovendien is dit gemakkelijk te veranderen. [redacted] geeft aan dat hij een gebrek aan duidelijkheid ervaart als het om de bebording gaat. [redacted] gaat tegen [redacted] in. Hij geeft aan dat er wel wat borden staan en dat er tevens verkeersregelaars zijn ingezet. Er kan een heel woud aan borden worden neergezet, maar daar wordt het ook niet beter op. Bovendien geeft [redacted] aan dat er altijd (ook toen er verkeersregelaars stonden) mensen zijn die niet gehoorzamen. Ook in dit kader zou het een uitkomst zijn als de auto (tijdelijk) van de rijbaan af kan.

[redacted] zegt vervolgens toe dat hij nog even naar de bebording zal gaan kijken. O.a. ook omdat deze i.v.m. begroeiing minder goed zichtbaar is. Iets wat simpel opgelost zou kunnen worden.

[redacted] bespreekt dat er nu – i.v.m. de werkzaamheden – een nóg onveiligere situatie is gecreëerd t.o.v. voorheen. En veiligheid was het initiële argument om de Heemstedestraat opnieuw in te richten. Dus aan de huidige onveiligheid moet ook zeker iets worden gedaan.

Overlast afval

Er zijn wat opmerkingen met betrekking tot afvalbakken. De ondergrondse containers worden weggehaald. [redacted] geeft aan dat er een bovengrondse mogelijkheid moet worden gecreeerd. Maar dat heeft alles te maken met inzameling en daar is eventueel een alternatieve auto voor nodig.

[redacted] geeft aan dat hij contact heeft gehad met inzameling, om een alternatieve bak neer te zetten (en de huidige locatie af te sluiten). De alternatieve bak zal een ander formaat zijn, en daardoor vaker geleegd moeten worden. Hier is een ander voertuig voor nodig, wat het manoeuvreren gemakkelijker maakt. De inzamelaar heeft aangegeven dat men bereidwillig is. [redacted] geeft aan dat ook hij dit fijn zou vinden, o.a. omdat er dan meer ruimte is voor terras. Bovendien is het momenteel praktisch onmogelijk om bij de afvalbak te komen, dus een praktisch argument is ook zeer aanwezig.

[redacted] beargumenteerd dat hij het zeer zou waarderen als de huidige afvalbakken afgesloten en bij voorkeur ook weggehaald kunnen worden. Momenteel heeft hij namelijk 4m2 nodig om 2 mensen te kunnen plaatsen. Vanwege de 1,5 meter voorwaarden heeft hij momenteel nog steeds 5 tafels die hij voorheen kon neerzetten, die nu aan de kant staan. Hij geeft aan: iedere meter die we kunnen is heel waardevol en is er een [redacted] geeft aan dat hij gaat proberen dit te realiseren. [redacted] geeft aan dat de afvalcontainers t.h.v. BoyBoy volgend jaar sowieso een aantal meter naar achteren (meer de Woestduinstraat in) gaan worden geplaatst.

Situatie t.h.v. Drovers Dog

[redacted] heeft een vraag voor [redacted] met betrekking tot het trottoir. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om het leggen van trottoirtegels t.h.v. de Drovers Dog te vervroegen. Aangezien hij weer open mag per 1 juni. [redacted] geeft aan dat er a.s. vrijdag vanaf de Woestduinstraat trottoirtegels worden aangelegd. Hij zegt dat het vrijwel zeker is dat dit gaat lukken.

Vervolgens geeft [redacted] aan dat de fietsoversteek t.h.v. Drovers Dog weggehaald mag worden. [redacted] geeft aan hem te gaan verplaatsen. [redacted] waardeert dit zeer.

Vervolgens heeft [redacted] nog enkele vragen. Hij vraagt aan [redacted] of hij voorafgaand aan ieder weekend een rondje zou kunnen lopen met hekken en loopschotten. [redacted] geeft aan dat hij deze ronde vanmorgen nog heeft nagelopen en dat dit voor het weekend opnieuw gebeurd. [redacted] is zeer tevreden. Bovendien vraagt [redacted] zich af of er een extra looproute gemaakt kan worden. [redacted] geeft aan: vanaf medio juli gaat de hele trambaan eruit. De drie maanden die volgen, kan er uberhaupt niet meer overgestoken worden. Het gaat dus nog om een maandje en dat is niet de moeite om een extra looproute te maken. Wat platen neerleggen kan wel altijd. [redacted] geeft aan dat het dan zo oké is.

Laden en lossen

[redacted] vraagt zich af wat de tijden zijn dat ondernemers laden- en lossen? [redacted] geeft aan dat dat in overleg met de leveranciers bepaald kan worden. Het heeft de voorkeur om dit buiten de drukke tijden te regelen (11:00 of 12:00 uur). Ze willen met bloktijden gaan werken m.b.t. laden en lossen. [redacted] geeft aan: daar is altijd een mouw aan te passen, in overleg met de leveranciers. Dus geef vooral aan wat jullie voorkeur heeft qua tijd. [redacted] vraagt ter bevestiging: dus als wij een voorstel doen in de ochtend, dan is dat oké? Antwoord: Ja.

Mededeling

Er komt nog een verkeersbesluit. Deze wordt gepubliceerd op 2 juni (in de Staatscourant). Dat is een besluit waarop bezwaar gemaakt kan worden.

Lokaal van de Stad

[redacted] vraagt vervolgens: wat is de stand van zaken met Lokaal van de Stad? [redacted] geeft aan dat dat al officieel geregeld is. [redacted] vindt het vreemd dat zij het al geregeld hebben en hij nog niet, terwijl hij sinds het begin betrokken is bij dit project. [redacted] geeft aan dat er bij [redacted] minder ruimte is.

[redacted] licht de situatie toe en geeft aan dat er bij Lokaal van de Stad containers zijn weg gehaald waardoor er ruimte is ontstaan. [redacted] geeft aan: ik wil graag dat er een parkeerplaats wordt weggehaald om mij de mogelijkheid te bieden om daar een terras te maken. Hij vindt het scheef dat het voor Lokaal van de stad wel geregeld wordt, maar voor hem nog niet. [redacted] geeft aan dat er een verschil is tussen een container en een parkeerplek. [redacted] vind dit meten met twee maten. [redacted] geeft aan: ik denk er wezenlijk anders over: voor alle partijen waar we wat kunnen doen, proberen we wat te doen. We hebben gedaan wat er binnen ons mandaat valt. En juist nu vanwege corona-tijd kunnen we een stapje meer doen.

Daarbij wordt de opmerking geplaatst dat Lokaal van de stad een officieel verzoek/aanvraag heeft ingediend. [redacted] heeft dit tot op heden niet gedaan en geeft aan dat hij dit nu ook gaat doen, omdat het via de projectgroep blijkbaar niet werkt.

Volgend overleg

Het volgend overleg staat gepland op 17 juni om 11:45. [redacted] neemt hierin de faciliterende rol en stuurt een uitnodiging. [redacted] zal de notulen rondmailen, wat het 1e agendapunt zal vormen tijdens het volgend overleg.