From: "5.1,2,e"
Sent: *Thu, 15 Jul 2021 10:38:24 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete*
Attachments: *210709_RE_CS_BM_EA_DA_AZ_BT.pdf, 20210531 Brief gedeeltelijke opschorting boete kavel 5.1,2,e*

Beste allen,

Dank voor jullie reactie. Ik krijg net van 5.1,2,e bijgevoegde brief van de 5.1,2,e Wat vinden jullie handig, de concept brief waar jullie net op hebben gereageerd uitsturen en een zin toevoegen dat we inhoudelijk in een separate brief in gaan op bijgevoegde brief? Of in de concept brief waar jullie net op hebben gereageerd inhoudelijk ook ingaan op de vandaag ontvangen brief van 5.1,2,e 5.1,2,e?

Gr 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 10:24
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

akkoord

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 9:53
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Akkoord met de brief, ik heb ergens nog een spatie tussen gezet.

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 9:49
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Kleine aanvulling voorgesteld in bijlage.

@5.1,2,e en 5.1,2,e jullie akkoord met de brief?

Groeten 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 14:04
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e

<5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete
Urgentie: Hoog

Beste allen,

Ik heb nog geen reactie gehad van 5.1.2,e en 5.1.2,e Ik mail jullie wel alvast een concept brief die 5.1.2,e al had opgesteld voor haar vakantie. Graag reactie op onderstaand verzoek en indien akkoord met 3 maanden uitstel ook meteen reactie op de concept brief uiterlijk vrijdag 16 juli.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 12:05
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Beste 5.1.2,e en 5.1.2,e

Graag nog jullie reactie op onderstaande mail van 5.1.2,e Ik mail jullie even omdat 5.1.2,e met vakantie is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:07
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Hoi allen,

Zie bijgaand een mail van 5.1,2,e met ook een mail van de leverancier van de gevelbeplating. Kunnen jullie beoordelen of dit genoeg reden geeft om 3 maanden uitstel te verlenen? Gezien de eerder mail en beoordeling denk ik dat het voldoende is. In verband met mijn vakantie (vanaf morgen 2 weken) zet ik 5.1,2,e ook even in de cc.

Groet 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 11:19
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Goedemorgen,

Ik ben net even langs geweest om foto's te maken. Ik heb 5.1,2,e gisteren ook gesproken. Er zijn nog problemen ivm de levering van de gevelbeplating. 5.1,2,e gaat hier bewijsstukken voor sturen.
Ik heb gezegd dat ik dus in principe die boete weer moet opleggen voor de maand juni, maar dat hij wellicht kan aantonen dat er vertraging is door marktomstandigheden.

Wat vinden jullie van boete-oplegging voor de maand juli? Als hij kan aantonen dat de gevelbeplating er niet is door corona, kan hij dan weer standaard 3 maanden krijgen?

Hoor graag even.

Groet 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 10:36
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Hoi 5.1,2,e

Ik begrijp zeker je opmerking.

Het punt is wel dat we alleen als iemand kan aantonen dat buiten zijn schuld vertraging optreedt we uitstel geven, bv. marktomstandigheden. Niet als je zelf te laat een aannemer aantrekt of daarin slechte keuzes maakt.

Voor iedere vertraging door Corona krijg je standaard 3 maanden de tijd. Dat was de wens vanuit de directie, zodat we niet een waardeoordeel hoefden te geven aan de vertraging die wordt gerechtvaardigd. 3 maanden zou in de meeste gevallen genoeg moeten zijn. Heel veel bewijs vragen we daar niet voor (verklaring per mail is voldoende), alleen bleef tot recent het aanleveren van bewijs daarvoor uit. Voor vertraging meer dan 3 maanden heb je een verzwaarde bewijsplicht.

Waarom er nu m.i. een nieuwe situatie optreedt, is omdat de vertraging die nu optreedt in een andere fase optreedt (na de periode van uitstel). In beginsel moet je de boete opleggen en moet hij zelf een verzoek doen en beargumenteren dat hij recht heeft op uitstel. Maar gezien de historie leek het me netjes hem daarop te wijzen. Anderzijds snap ik ook jouw punt dat je als hij weer 3 maanden krijgt de druk weg is.

Praktische oplossing aangezien hij verwacht deze maand klaar te zijn:

- Jij wacht even met toezenden factuur en kijkt eind van de maand of hij klaar is.
- Zo ja, dan kun je hem benaderen dat je in beginsel de boete weer moet opleggen voor juni, maar dat hij wellicht kan aantonen dat er vertraging is door marktomstandigheden (aanleveren grondstoffen door corona pandemie). Op basis van de bewijsstukken wil Carolien hem dan wellicht toch die maand uitstel geven waardoor we niet hoeven over te gaan tot opleggen boete c.q. verzenden nieuwe factuur.

Allemaal eens?

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 9:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Ha allen,

Dank voor jullie reacties.

Uiteraard begrijp ik dat we zo veel mogelijk met hem mee willen bewegen en hem tegemoet willen komen waar mogelijk. Ik heb alleen wel wat moeite met de geloofwaardigheid van dit beleid.

We voeren al maanden discussies over de oplegging van de boete waarbij de zelfbouwer steeds aangeeft dat de boete onterecht wordt opgelegd om verschillende redenen (waaronder COVID-19, malafide aannemer etc.). Vervolgens stuurt hij een heel simpel mailtje van een kozijnenleverancier en heeft 3 maanden uitstel gekregen. Hij heeft nu aangegeven dat een deel van de gevelbeplating niet geleverd wordt door de grondstoffenproblematiek. Dan vragen we dus om bewijs daar van. Vervolgens zal hij dan weer 3 maanden uitstel krijgen.

Is bepaald hoe vaak je uitstel kan krijgen door corona? En begrijpen jullie mijn opmerking?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 9:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>;

5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Ook eens,

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 16:19
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Eens

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:13
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Hoi 5.1,2,e

Als ik zo lees zou 5.1,2,e een beroep kunnen doen dat hij (opnieuw) door COVID vertraging heeft. Ditmaal in de aanlevering, want de pandemie is immers de hoofdreden dat grondstoffen nu schaars zijn. Hij moet dan alleen wel bewijsstukken (verklaring aannemer/leverancier) aanleveren.

@5.1,2,e en 5.1,2,e Zijn jullie het daarmee eens?

Groeten 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 10:01
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Hoi dames,

Ik heb de boetes van december 2020 t/m april 2021 laten kwijtschelden. De reeds gestuurde facturen worden gecrediteerd. Mei had ik nog niet verstuurd dus hoeft ook niet kwijtgescholden te worden.

Ik heb gisteren 5.1,2,e even gebeld om te vragen hoe het ervoor stond. Hij had de brief nog niet gelezen (durfde hem niet te openen) en wilde nog niets horen over de inhoud van de brief. Hij vond het gesprek met Carolien erg fijn, vooral dat ze zo lang de tijd had genomen om hem aan te horen.

De bouw is nog niet af en ook de zaak met 5.1,2,e is nog niet gepland. Hij verwacht wel dat deze maand de bouw afgerond wordt. Er waren wat problemen met de levering van de gevelbeplating ivm de grondstoffenproblematiek. Ik zal eind deze maand ook even gaan kijken. Dat betekent dus wel dat hij voor de maand juni weer een nieuwe factuur krijgt.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e 5.1,2,e
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 11:19
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Brief gedeeltelijke opschorting boete

fyi

Van: 5.1,2,e
Verzonden: maandag 31 mei 2021 10:35
Aan: 5.1,2,e <info@5.1,2,e .com>
Onderwerp: Brief gedeeltelijke opschorting boete

Beste 5.1,2,e

Bijgevoegd de brief n.a.v. de bewijsstukken die wij ontvangen hebben en het gesprek met Carolien Schippers. Ik verwijs verder naar de inhoud van de brief.

De brief wordt alleen per mail verstuurd. Zou je mij een ontvangstbevestiging willen sturen?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl