Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting > foto's uitvoering week 12/13 en s.v.z. divers
Datum: dinsdag 31 maart 2020 15:04:00
Bijlagen: 20200326_082301.jpg
20200326_080710.jpg
20200326_080852.jpg
20200326_081211.jpg
20200326_081236.jpg
20200326_081309.jpg
20200326_081321.jpg
20200326_081753.jpg
20200326_081811.jpg
20200326_081928.jpg
20200326_081951.jpg
20200326_082106.jpg
20200326_082158.jpg

Beste allemaal,
Hierbij weer wat foto's van de uitvoering Noorderkwartier aanleg maaiveldinrichting.
De bomen zijn afgelopen week gepland door Krinkels, aannemer Inkoop Bomen. Het kleed met maaiveld meteen wat meer aan, nu wachten op blad etc. De verdere beplanting zal waarschijnlijk pas mei worden, Inkoop Bomen zal bestek gaan maken en prijs opvragen bij Krinkels.
Noordelijk woongebied :
Morgen start Griekspoor met aanleg speelveld, is dan volgende week gereed. IJslander heeft de doelen al eerder geplaatst. Ook worden z.s.m. de trimtoestellen geplaatst door Kompan. Met Liander gas is contact geweest en ze gaan de gasafsluiters omhoog halen zodat we hier het terrein kunnen ophogen zodat er niet zo snel meer veel water blijft staan, e.e.a. zal gedaan worden.

Zuidelijk woongebied :
Reimert is bijna gereed met het achterpad singelwoningen blokken 5 en 6. Verder zijn ze doende met eerste deel straatwerk aan voorkant woningen. De Elzenhagensingel is deels afgesloten i.v.m. deze werkzaamheden, de oostelijke rijbaan zal ook worden voorzien van een nieuwe deklaag asfalt (dit i.v.m. wat beschadigingen en verwijderen wegmarkering). Ook zal de trench in rijweg verlengde Van Heekweg worden geasfalteerd, met ook klein stukje aanleg/herstel fietspad. De tijdelijke betonblokken langs achterpad waar BAM keten hebben gestaan zijn verwijderd, hier is een grondtalud gemaakt. De diverse terreindelen waar later gebouwd gaat worden, 2e fase laagbouw (vanaf 2021), zullen we waar dat kan egaliseren en voorzien van dunne afstrooilaag grond en inzaaien (zie eerdere mail).
Zuidpunt hoogbouw appartementencomplex :
BAM is doende met de bouw, begane grond, en geen bijzonderheden te melden.
PM.
Bij de woningen BAM diverse gevels en muren met witte uitslag (kalk/zout uit metselspecie), hoop voor bewoners dat dit nog weg trekt.
Er moeten nog wat opdrachten verstrekt gaan worden aan aantal leveranciers speeltoestellen, hoop binnenkort e.e.a. nog te verzorgen.
Tot zover weer.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam

Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam