[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 9:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]@gvb.nl';[redacted]
Onderwerp: RE: Bocht Scheepsbouwweg CVC 13 feb
Bijlagen: Scheepsbouwweg-bocht 2018-01-22.dgn; Scheepsbouwweg-bocht nav CVC 13 feb 2018 + rijcurve.pdf; Scheepsbouwweg-bocht nav CVC 13 feb 2018.pdf

Besten,

N.a.v. de CVC van gister: Scheepsbouwweg in principe goedgekeurd, mits volgende aanpassingen worden verwerkt en de nader uitgewerkte DO of bestekstekening nog een keer als hamerpunt aan de CVC wordt getoond.

De CVC-opmerkingen heb ik meteen ook maar op de schets verwerkt:

1. Geen boom tussen bocht het water, ook geen (vuil)containers.
2. Het huidige plateau Moestuinlaan en Kwekerijlaan zorgt voor verwarring over wie voorrang heeft en daarom slechts 1 in-/uitritconstructie t.p.v. de kruising /bocht Scheepsbouwweg. Ook het huidige fietspad met 1 in-/uitritconstructie aansluiten op de Moestuinlaan (dat is meer duidelijk en er zullen meer fietsers komen vanwege o.a. de Bongerdbrug).
3. Ook de fietsoversteek in het steunpunt betrekken (heb hiervoor even een nieuwe rijcurve gemaakt).
4. De huidige bushaltes Tuigerstraat GVBnr, 1367 en 1368 komen te vervallen en dan zo snel mogelijk verwijderen. Sluiten jullie het verder nog met[redacted]kort (bijv. het moment dat ie vervalt, zie cc).
5. L2-borden (zebra-bord) met grote gele achtergrond toepassen.
6. Geen haaientanden op het eilandje/steunpunt (is formeel te smal).

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 2 februari 2018 18:13
Aan: CentraleVerkeersCommissie DIVV
CC: [redacted]@gvb.nl;[redacted]
Onderwerp: Bocht Scheepsbouwweg CVC 13 feb

Beste CVC,

Bijgevoegd de stukken "bocht Scheepsbouwweg". Het is niet meer gelukt de tekeningen nu op de 8e in de bak te doen, maar deze liggen er maandagochtend wel voor 8 uur… Ik hoop dat dat geen probleem is…

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:43
Aan: CentraleVerkeersCommissie DIVV
Onderwerp: FW: Bocht Scheepsbouwweg en aansluiting op bongerdbrug

Beste[redacted]

Kan je onderstaande nog meenemen op de CVC-agenda?

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 12:03
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Bocht Scheepsbouwweg en aansluiting op bongerdbrug

Beste [redacted]
Beide ontwerpen (Scheepsbouwweg bocht en aansluiting Bongerdbrug aansluiting op Buiksloterdijk zijn vanochtend met de projectteams besproken en gevraagd is beiden met spoed ter inspraak voor te leggen aan de cvc.

Met betrekking tot de bocht Scheepsbouwweg kun je contact opnemen met [redacted] van IB
Met betrekking tot de aansluiting op de Bongerdbrug kun je contact opnemen met [redacted] van IB.
Dank

<Buiksloterdijk-Bongerdbrug-Schets tijdelijke Buiksloterdijk 2017-12-000.pdf>
<CVC flap Buiksloterdijk-Bongerdbrug 2018-02-13.doc>