Aanwezig: 5.1, 2, e , 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e (Voorzitter) ,5.1, 2, e (verslag)j.
Afwezig: 5.1, 2, e en 5.1, 2, e.
d.d. 4 maart 2024

Volgermeer vrijwilligers dag, aanvang 9.00 uur.
Safe the date is begin van jaar verstuurd.
Broedhopen aanleg van ringslangen. Bij burger comité begint dag iets eerder

Notulen vorig overleg
Opmerkingen eind deze week bij 5.1, 2, e aanleveren

Communicatie kalender
Excel met taken voor communicatie voor de afdeling.
Afgelopen tijd veel communicatie over lood in volkstuinen. Er is een basis verhaal wat altijd gebruikt worden in communicatie.
Voor Volgermeer wordt er gedacht aan omgevingsmanager in plaats van communicatie medewerker. 5.1, 2, e is bezig communicatie in kader van Pandora
Diemerpark heeft communicatie adviseur in het kader van vernieuwing Diemerpark.

TKI project
5.1, 2, e licht toe.5.1, 2, e en 5.1, 2, e gaan data controleren of er routes zijn te vinden waar water infiltreert in het stort. Doel is om te kijken of er zeg maar scheuren in het triosoplast zitten die eventueel te fiksen zijn. 5.1, 2, e gaat kijken of er sprake is van afbraak bij zuurteergebied. Mogelijk worden er verruimd gebruik gemaakt worden van een helofytenfilter waarmee wordt geloosd op het Buiten-IJ.
5.1, 2, e heeft hoge verwachtingen aan het project, en in het bijzonder aan 5.1, 2, e. 5.1, 2, e hoopt aan het einde van het jaar meer informatie te hebben. Een beeld waar het naar toe zou kunnen gaan. In de loop van volgend jaar voorstellen of het mogelijk is om gaten te dichten.

5.1, 2, e geeft korte presentatie over Buyskade en omgeving. Recent zijn er weer nieuwe boringen geplaatst. Blijft gaan om een grote vlek. Een beetje stimuleren van natuurlijke afbraak zou mooi zijn. Zowel op diepte en freatisch. Freatisch blijkt er op de Buyskade sprake te zijn van biologische afbraak, en op diepe ook.
5.1, 2, e geeft toelichting op stand van zaken bij Buyskade. Er is een gemeentelijk voorstel aan bewoners gestuurd. Het driehoekje bij boring 11 saneren en een monitoring van de verontreiniging en rookproef in de kruipruimte

5.1, 2, e neemt ons mij in recente ontwikkelingen bij de Volgemeer. Bij Volgermeer is een isotopenonderzoek afgeschoten. Op basis van dat het vrij veel kost en weinig toepasbaar resultaat zal geven. Mogelijk kunnen bij de Zuidpunt maatregelen worden getroffen. Bij Volgermeer wil men ook meer inzicht krijgen in het geohydrologisch model. Wat zou er gebeuren als er een lek in het folie is. Loopt de sawa leeg of komt er gas omhoog.

5.1, 2, e geeft een beschouwing dat we allemaal redelijk in dezelfde richting denken. En bijdrages leveren aan verduurzaming en afbouw van nazorg.

5.1, 2, e wil eventueel meedenken over de waterbodem van de Amstel. 5.1, 2, e ook