5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 15:46
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e '; 5.1,2,e ; 5.1,2,e
Onderwerp: RE: k18/19 | geluidsrapport
Bijlagen: Attachments.html

Dag 5.1,2,e ,

Hierbij zend ik je de aangepaste rapportage en gevraagde stukken toe (tekening en damwanden planning).

Klik hier om bijlagen te downloaden.

Graag hoor ik van je of de informatie voldoet aan je verwachting en of je hiermee de ontheffing kunt afgeven.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Technisch projectleider Buiksloterham (zuid)
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 22 november 2021 12:27
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: k18/19 | geluidsrapport

5.1,2,e ,

Tijdens ons laatste overleg heb ik aangegeven dat de onder 3.1 genoemde documenten ontbraken. Die stukken heb ik volgens mij nog (steeds) niet ontvangen.
Klopt dat, of zie ik iets over het hoofd?

In rapportnummer DA 3281-2-RA-005 d.d. 16 november 2021 wordt in de tweede alinea onder tabel 5.1 gesteld dat wordt voldaan aan de blootstellingsduur voor de geluidsklassen > 65, > 70, > 75 en > 80 dB(A).
Dat is onjuist: op de ontvangstpunten 02 en 03 wordt gedurende 49, respectievelijk 56 dagen (zie tabel 4.1) en dus meer dan het maximaal aantal van 30 dagen lawaai geproduceerd boven 65 dB(A); dat is ook vermeld in tabel 5.1.
Kan deze tekst nog worden gecorrigeerd?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 020-5.1,2,e
M 06-5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 17 november 2021 13:58
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: k18/19 | geluidsrapport
Urgentie: Hoog

Dag 5.1,2,e ,

Ik heb een kleine tekstuele discrepantie gevonden in de periodes die genoemd worden in de geluidsrapportage. T/m H4 is periode 1: feb 21 – maart 22. Per H5 (waar ook de beoordeling plaatsvindt is dit jan 21 – dec 21.
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart begin 2021, om die reden dient het laatste te worden aangehouden. Deze aanpassing is in bijgevoegde bijlage verwerkt. Ten aanzien van waarden, conclusies etc. is er niets gewijzigd.

Kan je aangeven wanneer ik de ontheffing kan verwachten?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Technisch projectleider Buiksloterham (zuid)
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 06 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @heijmans.nl>
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 12:25
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: k18/19 | geluidsrapport

Hallo 5.1,2,e , hierna tref je antwoorden op de door jou gestelde vragen naar aanleiding van de verstrekte geluidsrapportage.

Op basis van onze eerdere opgave dat er voor 17 februari dit jaar al (voorbereidende) werkzaamheden hebben plaatsgevonden is in de berekeningen uitgegaan van een knip op 1 januari. Dit is in de tekst niet overal correct vermeld. Ik zal Peutz een aangepast rapport laten verstrekken.

De geluidbelasting >65 dB(A) wordt niet uitsluitend bepaald door het in- of uittrillen van damwanden. Ook het sloopwerk draagt hieraan bij, vandaar dat er in 2022 alsnog overschrijding van de blootstellingscategorie >65 dB(A) optreedt.

Vertrouwend je hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd,

Mvrgr. 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 12 november 2021 13:01
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @heijmans.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @heijmans.nl>
Onderwerp: RE: k18/19 | geluidsrapport

Dag 5.1,2,e ,

Ik heb nog even het rapport nagelezen.

Gaat dit nu goed?

- T/m hoofdstuk 4 wordt er gerekend met een periode 1 van feb 21 – maart 22. Vervolgens in de beoordeling, h5, wordt de beoordeling gemaakt voor het jaar 2021 en jaar 2022 (kalenderjaar). Ik had niet begrepen dat de toetsing specifiek per kalenderjaar plaatsvond, is dat wel zo of is dit tekstueel verkeerd (volgen eerder aangegeven periodes t/m h4)? Zit ook in h6.
- Ik snap eerlijk gezegd de uitkomst onder 4 ook niet. De damwanden Van Hasseltkanaal worden t/m februari 22 aangebracht. Daarna is dat werk gereed (uittrillen blijft buiten beschouwing). Hoe kunnen er in periode 2 dan toch nog zoveel hinderdagen zijn?

Graag hoor ik van je.

Vr gr 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 november 2021 13:46
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @heijmans.nl>
Onderwerp: RE: k18/19 | geluidsrapport

Hallo 5.1,2,e , in de bijlage tref je het geactualiseerde rapport benodigd in het kader van de ontheffingsaanvraag conform artikel 8.3 van Bouwbesluit 2012.

Vertrouwend je hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectleider

Heijmans Infra B.V. Bodem
Graafsebaan 3
5248 JR Rosmalen
Postbus 335
5240 AH Rosmalen

T +31 (0)73 543 59 00
F +31 (0)73 543 59 09
M +31 (0)6 5.1,2,e
E 5.1,2,e @heijmans.nl

W www.heijmans.nl