From: "5.1,2,e"
Sent: Fri, 3 Jun 2022 08:45:01 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@iv-infra.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@gmail.com>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@iv-infra.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e;@iv-infra.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Exact inmeten scheuren in brug 2484

5.1,2,e

Hierbij akkoord om de inspectie op 9 juni uit te voeren op basis van de input van 5.1,2,e
Graag kosten aangeven richting 5.1,2,e zodat het financieel in orde gemaakt kan worden.

Nog verzoek om te werken met een raster om zo het verloop van de scheuren en locatie zo goed mogelijk vast te leggen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Technisch Manager bruggen
Advies/Veiligheid programma B&K
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
T: 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 22:53
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@gmail.com>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>
Onderwerp: RE: Exact inmeten scheuren in brug 2484

Beste 5.1,2,e

Thanks, geef ik dat alvast door aan de inspecteurs die na 'ok' van 5.1,2,e naar de brug zullen gaan volgende week donderdag.
Met vriendelijke groet,
Iv-Infra b.v.

5.1,2,e
Iv-Infra b.v.
Nevelgaarde 10
3436 ZZ Nieuwegein
Tel algemeen: +31 88 943 3200
Tel direct: 5.1,2,e
Website: www.iv-infra.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@gmail.com>
Verzonden: donderdag 2 juni 2022 21:51
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@iv-infra.nl>
Onderwerp: Re: Exact inmeten scheuren in brug 2484

Allen

Vooral bij de scheuren(scheuren allereerst nummeren) die door 5.1,2,e rood ingetekend zijn(locatie van scheur tov bovenzijde randbalk aangeven in een figuur om de 10 cm in lengterichting inmeten) en op die locatie vanaf de verticale doorsnede van de nok, de scheurwijdte opmeten.
En dat bij alle scheuren, als die zowel aan de binnen- en buitenzijde van de randbalk waargenomen zijn.

Ook is bij een foto van de bovenzijde van de randbalk een scheur aangegeven, dus die ook aan bij beide randbalken de scheurwijdtes om de 10 cm opnemen gemeten vanaf de randbescherming van de voorspankabels boven de nok
Dit geldt voor beide randbalken

Als er nog andere scheuren zijn in de buurt van het kritieke randbalkdelen(lengte 4 m vanaf de nok) deze op dezelfde manier in kaart brengen

groet
5.1,2,e

Op do 2 jun. 2022 om 15:07 schreef 5.1,2,e <5.1,2,e @iv-infra.nl>:

> Beste 5.1,2,e
>
> Het nauwkeurig vastleggen van de scheuren kunnen wij donderdag 9 juni uitvoeren door dezelfde inspecteur die destijds het onderzoek heeft gedaan en diens collega, inclusief inzet van ons ponton/steiger.
> Als jullie hier gebruik van willen maken, hoor ik dat graag t.b.v. vastleggen reservering.
> De reactie van 5.1,2,e (wat precies moet worden gemeten/vastgelegd) zien we dan ook graag tegemoet.
> Met vriendelijke groet,
> Iv-Infra b.v.
>
> 5.1,2,e
> 5.1,2,e
>
> Iv-Infra b.v. | Tel algemeen: +31 88 943 3200
> Nevelgaarde 10 | Tel direct: 5.1,2,e
> 3436 ZZ Nieuwegein | Website: www.iv-infra.nl
>
> ---
>
> **Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
> **Verzonden:** woensdag 1 juni 2022 17:06
> **Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @iv-infra.nl>
> **CC:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; '5.1,2,e @gmail.com' <5.1,2,e @gmail.com>
> **Onderwerp:** Exact inmeten scheuren in brug 2484
>
> 5.1,2,e
>
> Nu we de DIANA som toch in gang gaan zetten is een van de voorwaarde die 5.1,2,e nog aangaf dat de scheuren exact ingemeten moeten worden.
> Dit ter referentie van de uikomsten van de berekening.
> Is er vanuit IV mogelijkheid om een inspecteur volgende week een vastlegging van de verschillende scheuren te laten doen?
>
> Met vriendelijke groet,
>
> 5.1,2,e
> Technisch Manager bruggen
> TCVB programma K&B
> Ingenieursbureau
> **Gemeente Amsterdam**

T: 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.