Verslag 24 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	5 december 2023	2203-17228- v 0.24
Behandeld door	**Project**	
5.1.2e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 05-12-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
	Salverda	
	Salverda	5.1.2e
5.1.2e	BBN directievoerder	
	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
24.01	**Opening en mededelingen**	
23.01	5.1.2e opent het overleg, in dit overleg nemen we de punten door die 5.1.2e per mail heeft verzonden op 15/11/2023.	
24.02	**Verslag vorige verslag**	
	Geen opmerkingen.	
24.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
24.04	**Natuursteen gevel**	
	Type Natuursteen Onderzoek zandsteen, de resultaten van het TNO onderzoek zijn binnen. TNO rapport delen met deelnemers vergadering.	5.1.2e
23.04.3	De werkzaamheden m.b.t. inboeten natuursteen zijn begonnen, *na de vergadering tijdens de bouwrond hebben wij de stenen in het werk bekeken, het gemaakte resultaat is na tevredenheid uitgevoerd.* **Reinigen Natuursteen:** Voortgang met de daarbij behorende kwaliteit van het eindresultaat is goed, dit wordt naar tevredenheid van alle partijen correct uitgevoerd.	Salverda
24.05	**Stucwerkgevel**	

21.05.01	Als de steiger bij het eerste deel is gedemonteerd wordt het totale gevelbeeld beoordeeld en eventueel waar nodig nog bijgekleurd. Steiger wordt gedemonteerd vanaf week 45. Aanvullende afspraak: bij betere weersomstandigheden (+/- maart 2024) is een nieuwe beoordeling en kijken we wat er eventueel nog behandeld dient te worden.	Venema/Salverda Venema/Salverda
24.06	**Daken**	
	Werkzaamheden aan het dak zijn afgerond, geen inhoudelijke opmerkingen.	
24.07	**Binnenafbouw**	
24.07.1	Stucwerk (locatie zijde zoutwateraquarium, zie foto is van slechte kwaliteit, deze zit al los van de ondergrond, Salverda vraagt of het stukwerk verwijderd mag worden. *Tijdens de rondgang is dit besproken, het stukwerk mag worden verwijderd. OTH zal in overleg met ARTIS bepalen wat de uiteindelijke wandafwerking zal worden, wanneer dit bekend is zullen wij de informatie delen.* 	Salverda OTH
24.07.2	In rondgang van de rotonde zit nog originele lambrisering, OTH maakt een voorstel hoe hier in de praktijk mee om te gaan. *Tijdens de rondgang is besproken om de bestaande lambrisering eventueel eerste te reinigen om een goed beeld te kunnen krijgen van de staat. OTH verwerkt dit in een voorstel.*	OTH
24.08	**Glas/Kozijnen**	
	Geen opmerkingen	
24.09	**Overige bespreekpunten**	
	Rotonde: Verwijderen planken in de rondgang: *Aanvulling tijdens de rondgang:* 5.1.2e *en* 5.1.2e *geven toestemming om tot aan de bestaande vloerdelen de planken te verwijderen om vanuit daar voldoende hoogte te creëren voor een dekvloer en vloerafwerking.*	Vaststelling

		
24.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Punten zijn in het verslag verwerkt.	
24.11	**Volgende vergadering**	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 16 Januari, tijdstip 13:00uur.	
	Uitnodiging is in outlook gepland.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2