100 Onderzoeken	Uitgevoerd
101 Archiefonderzoek	Ja
102 Asbestinventarisatie	Nee
103 Bodemonderzoek	Nee
104 Bomenonderzoek	Ja
105 Quickscan Flora en Fauna	Ja
106 KLIC melding K&L	Nee
107 Locatieonderzoek incl. foto's	Nee
108 Predictieonderzoek geluid en trillingen	Nee
109 Kadastrale gegevens	Ja
110 NGE	Ja
111 BLVC-scan	Nee
112 Bouw- en sloopveiligheid	Nee
113 Proefsleuven	Nee
114 Bestemmingsplan	Ja
115 Keur	Nee
116 Archeologie	Ja
117 Cultuurhistorische waarde	Nee
118 Luchtfoto 2020	Ja

Bodemonderzoek nog uitzetten specifieke voor onze kavel. Wel weten we nu dat er geen kelder is. We gaan tijdens de werkzaamheden maar een meter in de grond.

- Zetten we het onderzoek nu al uit voor 3 meter i.v.m. werkzaamheden toekomst, of houden we het op 1 meter?

Uitzoeken of het recht van overpad altijd in stand moet blijven (tussen Fred en British School), of mag dit tijdens de sloop dicht?

Uitzoeken of de bochtstralen ruim genoeg zijn bij de inrit van de British School i.v.m. bouwverkeer sloop.

We kopen tijdens de sloop in het invloedterrein van de verholen waterkering, uitzoeken wat voor effect dit heeft.

Uitzoeken of het bouwverkeer gebruik kan maken van de inrit in haar huidige staat. Of moeten heir maatregelen getroffen worden tegen het verzaken van de stoep, kabel & leidingen. En zijn stelconplaten dan wel dekkend hiervoor? Een heuveltje is niet mogelijk omdat het hoofdnet fits betreft.

- Dus hoe is het fietspad en voetpad opgebouwd?
- Hoe toereikend is dit voor zwaar verkeer?
- Indien niet toereikend mogelijke maatregelen?
- KLIC-melding en proefsleuven laten graven, nu al?

Routecode voor betalingen. Uitzetten onderzoeken.

Overall is er een verschil in geldigheid van onderzoeken maar ook in de interpretatie van dat termijn. Zo is bodemonderzoek X zolang geldig maar dat is weer afhankelijk van de situatie. Bepalend hierin zijn de omgevingsdient en de arbeidsomstandigheden wet, hiertussen zit ook gelijk een spanningsveld.