From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 12 May 2020 12:25:19 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@rde.it>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: verdere aanvulling Ontheffingsverzoek geluidsvoorschriften Y-Towers

Geachte 5.1,2,e

Met uw email van gisteren heb ik de volgende bijlagen ontvangen:

- een tekening waarop de te slopen objecten zijn aangegeven
- een conformiteitsverklaring
- een brochure van de toe te passen apparatuur
- een brochure van de toe te passen mobiele geluidschermen

en

- een voorbeeld van een flyer die ter informatie aan de bewoners kan worden aangeboden

In uw mail geeft u aan dat het bronniveau kan oplopen tot 100 dB (een waarde die, als ik het goed zie, niet wordt genoemd in een van de bijlagen).

In onderstaande e-mail van 30 april heb ik ook (nu in rode tekst) aangegeven dat er een planning van de werkzaamheden (ik begrijp dat een deel van het werk reeds heeft plaatsgevonden) en een akoestisch rapport geleverd moest worden waaruit blijkt wat de geluidbelasting wordt op de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
Die twee stukken heb ik nog niet van u mogen ontvangen, waardoor ik niet kan beoordelen of de gevraagde ontheffing verleend kan worden.

Teneinde de werkzaamheden niet onnodig te vertragen, raad ik u aan die twee stukken alsnog en op korte termijn aan te leveren.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

T 5.1,2,e

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e [5.1,2,e@rde.it]
Verzonden: maandag 11 mei 2020 15:41
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Re: Ontheffing geluidsvoorschriften als uitbreiding op OLO1991031

Geachte 5.1,2,e

Op bijgaande situatie tekening is de locatie van de betonwand gemarkeerd welke deels gesloopt moet worden.
Het betreft een deel van ongeveer 2 m2 beton van 400 mm dik, dat zwaar is gewapend.

Op de leaflet en CE formulier staan de gegevens van de hydrojet die gebruikt wordt, voor deze methode is gekozen omdat de wapening zoveel mogelijk in takt moet blijven.
Omdat de betonnen wand zo zwaar is gewapend (ondersteuning van de toren) is het niet mogelijk om de wand in stukken te zagen.
Dan zouden we er geen goede verbinding meer kunnen maken met het omliggend betonwerk, vandaar dus deze methode.
Het bron niveau van deze apparatuur in gebruik verschilt, afhankelijk van het materiaal wat er mee wordt gestraald kan het oplopen tot 100 dB.

Voor de geluidswering maken we gebruik van de geluidswerende schermen van Heras waarvan ik een brochure heb toegevoegd.

Om deze schermen aangesloten te monteren hebben we een volledige overkapping gebouwd welke volledig aansluit tegen de damwand en op de vloeren.
Dus we maken niet alleen gebruik van de schermen als wand maar ook als een plafond afdekking zodat hier een tunnel ontstaat.

We plannen de werkzaamheden in zodra we goedkeuring hebben voor het uitvoeren hiervan.

Wij willen een akoestische rapportage van het werk in uitvoering maken, waarbij we direct vanaf het begin meten op de dichtstbijzijnde woning.
Voor onze situatie is dat de woning op de derde verdieping van de B-Mine toren daar kunnen we op de gevel meten.
We kunnen direct ingrijpen mocht er om welke reden dan ook iets misgaan en de geluidsniveaus boven de grenswaarde komen.

De omwonenden in de B-mine toren en Campus willen wij informeren met een flyer, die we huis aan huis willen verspreiden.
Een voorbeeld heb ik toegevoegd,

Hoor graag van u,

Regards / Vriendelijke groet,

5.1,2,e
Stakeholder Manager

RIZZANI DE ECCHER

Rizzani de Eccher Spa, Italy
M +31 5.1,2,e
www.rde.it

This message and its attachments contain confidential and/or privileged information, which cannot be disclosed to third parties without the written consent of the sender. If you have received this in error, please immediately inform the sender and delete it from your system. Follow this link for more details.

GRUPPO DE ECCHER

Van: "5.1,2,e "
Datum: donderdag 30 april 2020 om 13:57
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: Ontheffing geluidsvoorschriften als uitbreiding op OLO1991031

Geachte 5.1,2,e

Uw onderstaande email is aan mij doorgezonden.
Om uw verzoek om ontheffing te kunnen beoordelen, heb ik meer gegevens nodig:

- een situatietekening van de locatie(s) waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden
- informatie over het bronniveau van de toe te passen machine (is dit wel de best beschikbare stille techniek?)
- informatie over de getroffen voorzieningen om de geluidoverlast te beperken
- een planning van de werkzaamheden

- een akoestisch rapport waaruit blijkt wat de geluidbelasting wordt op de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, waarbij, als dat gunstiger zou zijn voor de berekende waarden op de gevels van verschillende woningen en geluidgevoelige bestemmingen, onderscheid gemaakt kan worden naar de locatie van de bron op een enkele dag (dus als het om meerdere locaties gaat)
- informatie over de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd over de data en voortgang van de werkzaamheden met deze machine.

Ik hoor graag van u wanneer u de informatie kunt leveren.

Ik wijs u er op dat u voor het indienen van een aanvraag om ontheffing, leges (in 2020: € 258) verschuldigd bent

Opgemerkt wordt dat er al eerder ontheffingen voor bouwlawaai vanwege dit bouwwerk zijn verleend en dat dit gevolgen kan hebben voor uw aanvraag (regelgeving gaat immers uit van al het bouwlawaai t.g.v. een bouwplan binnen een tijdsbestek van 1 jaar): als er al veel lawaai is gemaakt in de laatste maanden voorafgaand aan het moment van uitvoeren van de werkzaamheden, kan dat er toe leiden dat u geen ontheffing krijgt en de werkzaamheden dus niet mag uitvoeren

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e [5.1,2,e @rde.it]
Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:54
Aan: Inspectie-Sdn
Onderwerp: Ontheffing geluidsvoorschriften als uitbreiding op OLO1991031

Geachte heer, mevrouw,

Aanvrager:
Rizzani de Eccher
Asterweg 19D
1031HL Amsterdam

Hierbij wil ik een **ontheffing geluidsvoorschriften** aanvragen op basis van de verleende omgevingsvergunning **OLO1991031**.
Voor de bouw van het Y-Towers project op het terrein tussen de Badhuiskade en de Bercylaan te Amsterdam Noord Overhoeks.

Het betreft het gebruik van een Hydrodemolition apparaat, dat met een waterstraal onder hoge druk (2500 Bar) beton verwijderd.
De werkplek wordt zodanig afgeschermd dat het uittredende geluid maximaal 75 dB (A) is.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur en duren 4 dagen.

Regards / Vriendelijke groet,

5.1,2,e
Stakeholder Manager

RIZZANI DE ECCHER

Rizzani de Eccher Spa, Italy
M +31 5.1,2,e
www.rde.it

This message and its attachments contain confidential and/or privileged information, which cannot be disclosed to third parties without the written consent of the sender. If you have received this in error, please immediately inform the sender and delete it from your system. Follow this link for more details.

GRUPPO DE ECCHER

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.