Notulen woonbootverplaatsing Brouwersgracht 101-137

Datum: 15-07-22
Locatie: Teams
Deelnemers: 5.1,2,e
5.1,2,e
Afwezig: 5.1,2,e

Agenda

1. Organisatie/mededelingen
    a. 5.1,2,e nieuw
    b. 5.1,2,e afwezig
2. Update voortgang VPO's en aanvragen omgevingsvergunningen (5.1,2,e)
    a. Algemeen: VPO's worden nog getekend door programmadirecteur, niet van belang voor aanvragen omgevingsvergunningen
    b. 5.1,2,e & 5.1,2,e 5.1,2,e
        i. Machtiging omgevingsvergunning ontvangen
        ii. VPO's nog te tekenen
        iii. Omgevingsvergunning aanvragen voor 5.1,2,e met voorwaarde dat op het moment dat ligplaats 5.1,2,e beschikbaar is dat die de voorkeur heeft
        iv. Binnen het rak blijven geen optie voor Koningsgracht
        v. Mogelijk eerder terug
    c. 5.1,2,e 5.1,2,e
        i. Binnen het rak blijven mogelijk
        ii. Voor deze ene woonboot is dit een optie
        iii. Rekening houden met tijdelijke ligplaatsen tijdens vernieuwing kademuren, hier een overleg organiseren na de vakantie.
        iv. Afmeervoorzieningen zijn een aandachtpunt dat moet worden meegenomen in overleg met Koningsgracht
3. Update voortgang tekenwerk en inventarisatie walkasten (5.1,2,e)
    a. Tekenwerk IV-infra ligt op schema
    b. Nutsvoorzieningen zijn bruikbaar
    c. Aandachtspunt qua beschikbare lengte vanwege vaklengte 18m vs. bootlengte 16 meter en minimale tussenafstand 2 meter i.r.t. brandoverslag.
4. Update voorbereidingen (5.1,2,e)
    a. Draaiboek definitief maken voor bouwvakantie
    b. APV-ontheffing werktijden aanvragen
5. Communicatie/afstemming bewoners
    a. Afspraak maken met bewoners t.b.v. overdracht Gemeente Amsterdam → BGCC
    b. Afspraak inplannen met 5.1,2,e t.b.v. afstemmen strategie benaderen bewoners
    c. Afspraak maken bewoners na overleg
6. Actie- en besluitenlijst (Allen)
7. Vakantieplanning (Allen)
    a. 5.1,2,e afwezig week 31 t/m 33
    b. 5.1,2,e aanwezig m.u.v. week 34

c. 5.1,2,e van 27-7 t/m 19-8
d. 5.1,2,e 18-7 t/m 1-8
e. 5.1,2,e 21-7 t/m 25-7 en van 1 t/m 6-8

8. Afwijkingen / financiën (Allen)
   a. AFW-209 Aanvullende wensen tekeningen modellering/inpassing woonboten → nog prestatieverklaring te ontvangen (29/6 opgevraagd bij 5.1,2,e door 5.1,2,e)
   b. AFW-210 Intekenen ligplaats 5.1,2,e → nog prestatieverklaring te ontvangen (29/6 opgevraagd bij 5.1,2,e door 5.1,2,e)
   c. AFW-225 Inventariseren en organiseren aansluitingen ligplek 5.1,2,e wordt verstrekt door 5.1,2,e incl. opname 5.1,2,e
   d. AFW-229 Intekenen tijdelijke ligplek 5.1,2,e ligt bij 5.1,2,e ter beoordeling

9. Rondvraag (Allen)
   a. Geen vragen

Actiepunten-/besluitenlijst

Beens Groep Count & Cooper / Gemeente Amsterdam

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
		B	5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e over SvZ inspecties (mei) met drone. 15-07: Contactpersoon op vakantie. Verzekering nog wel aan te vragen, volgende week wordt rapportage verstrekt. Uiterlijk 2 weken van tevoren verzekering afsluiten door 5.1,2,e	Nagaan (5.1,2,e) week 29 resultaat
43-B/A		A	Stuurhut demontabel maken: - 5.1,2,e (IO maken, afstemming met 5.1,2,e). Afstemmen met bewoner over Wie wanneer demonteert. - 5.1,2,e (IO maken) . Afstemmen met bewoner over moment van demonteren door bewoner. 5.1,2,e gaat mail sturen t.b.v. in gang zetten demonteren stuurhut. Stuurhut moet 1 dag voor verplaatsing verwijderd zijn. 105: 6-9-2022 verplaatsen 111: 12-9-2022 verplaatsen	5.1,2,e stuur IO naar bewoners
44-B/A		A	Check op functionaliteit walkasten / leidingen op wisselplekken : Beens i.o.v. 5.1,2,e Vullen we aan met BRG 5.1,2,e ~~en~~ 5.1,2,e	5.1,2,e is akkoord~~, wacht op~~ 5.1,2,e 5.1,2,e akkoord. 5.1,2,e indienen
			Inmeten en intekenen tijdelijke ligplek BRG 5.1,2,e	Loopt, 22 juli resultaat
71-B/A	08-07	B	Ontheffing aanvragen bij Nautisch Beheer	Loopt
72-B/A	08-07	B	APV ontheffing aanvragen voor versleping	Loopt
73-B/A	08-07	B	Week 30 gesprekken organiseren met bewoners over SvZ , proces en begeleiding.	Loopt

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Status actie
74-B/A	15-07	A	Afspraak plannen met 5.1,2,e en 5.1,2,e over benadere bewoners	Nieuw
74-B/A	15-07	A	Gesprek Koningsgracht plannen over verplaatsingen woonboot 5.1,2,e 5.1,2,e tijdens kadevernieuwing	Nieuw
74-B/A	15-07	A	Afstemming met vergunningen adviseur over tijdelijke mogelijkheden voorwaarde in omgevingsvergunning 5.1,2,e en minder grote afstand andere boten dan 2,0 meter	Nieuw, volgende week in overleg meenemen
74-B/A	15-07	A+B	Borrel plannen	Nieuw