Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam
Datum: maandag 6 september 2021 12:16:58
Bijlagen: image001.jpg

Bus

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 9 augustus 2021 9:16
Aan: [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

HI mannen,
Hierbij de informatie update van de OV-bussen (GVB). Andere mobiliteit ben ik nog boven water aan het krijgen maar ik verwacht daar niet veel schokkende ontwikkelingen in.
Met vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 17:17
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

Hi [redacted],
Dit is wat ik heb. Helaas niet zo actueel, dus hieronder mijn versie met aanpassingen/toevoegingen in rood.
Ik zou 'm informeel houden, want [redacted] beheert deze tabel samen met [redacted].
@[redacted] ter info.

Locatie	Aantal laders	Planning	Kans	Batch
Remise Metaalbewerkerweg Noord (stalling Noord) insteek is 2 MVA Beperking tot 1 MVA tot 2025 is een issue, vanaf 2023 naar volle 2 MVA. Bespreken met netplanner. (actie [redacted]: uiterlijk week 11/1)	50 langzaam laders 2 MVA (incl. huidig pand a +/- 160 kva installatie)	Q1 2022	100%	3
Station Noord Vermogen via nieuwe aansluiting. Verwachting aanvraag is april 2021 (zodra buca goedgekeurd is). Voorgesteld om GVB al in gesprek te laten gaan met PM'er van Aanleg (ivm verzwaringsopgave). Nagaan bij intakeloket wie dit kan zijn.	4 snelladers (1,2-1,6 MVA)	Q2 2023	100%	4
Mogelijke laadlocatie bussen GVB locatie Th. Weeversweg	5 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	5%	Alternatief voor Olof Palme
Olaf Palmeplein	4 of 5 snelladers (1,6 - 2 MVA)	Q1 2023	90%	4
Mogelijke laadlocatie Molenwijk	4 snelladers (1,2-1,6 MVA)	Q1 2023	15%	Alternatief voor Olof Palme
Mogelijke laadlocatie Johan Hasseltweg	6 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	5%	Alternatief
Amsterdam CS (in aanvraag) > **Liander levert niet??**	2 MVA	Q1 2022	100%	3

~~Station Geuzenveld~~	~~2 snelladers~~	~~?~~	~~70%~~	
~~Station de Aker~~	~~1 snellader~~	~~?~~	~~80%~~	
Lelylaan Nog geen aanvraag gedaan. Eerst buca rond.	4 snelladers (1,6 - 2 MVA)	Q2 2023	100%	4
~~Elandsgracht~~ ~~Camille doet laatste check bij VRA en Connexxion.~~	~~4 snelladers~~	~~?~~	~~70%~~	
Zuidas	2-3 snelladers (0,8-1,2MVA)	Q4 2024	40%	6
~~Station Amstel~~	~~2-3 snelladers~~	~~Q4 2024~~	~~40%~~	~~6~~
~~Station Bijlmer Arena~~	~~10 snelladers~~	~~?~~	~~..~~	
Station Holendrecht Nog geen aanvraag gedaan. Eerst buca rond.	6 snelladers (2 MVA)	Q2 2023	100%	5
Station Strandeiland (eindhalte voor een bus) Zit in gebiedsontwikkeling	Aantal laders (2 MVA)	Q3 2024	90%	6
Garage ZUID (Joan Muyskensweg 29)	50 langzaam laders 2 MVA + aanvullend de huidige fabriek a 630kVA	Q1 2023	100%	4
4e en 5e batch worden mogelijk gecombineerd				

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] *APP*
T: [redacted]
E: [redacted]@gvb.nl

Postadres: Postbus 2131 - 1000 CC Amsterdam
Bezoekadres: Arlandaweg 106 - 1043 HP Amsterdam
www.gvb.nl

Van: [redacted]@gvb.nl>
Verzonden: maandag 4 januari 2021 09:16
Aan: [redacted]@gvb.nl>; [redacted]@gvb.nl>; [redacted]@gvb.nl>
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

FYI

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 23 december 2020 15:25
Aan: [redacted]@gvb.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl; [redacted]@vervoerregio.nl
Onderwerp: RE: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

Hoi [redacted],
Dank voor je update, alle onderstaande gegevens staan juist verwerkt in ons systeem. Ik kom begin januari terug op de vraag m.b.t. de aansluiting in Noord (Metaalbewerkweg) en de evt. transportbeperking, daarnaast probeer ik jullie voor de case van het station Noord in contact te brengen met ons intakeloket, zodat e.e.a. alvast kan worden voor besproken voordat er een offerte wordt aangevraagd.

Fijne dagen!
Groeten,
[redacted]

Van: [redacted]@gvb.nl>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 11:31
Aan: [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted]@amsterdam.nl; [redacted]@vervoerregio.nl
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

Ha [redacted], ik heb de tabel nog even doorgelopen en o,a, de batchnummers toegevoegd en de planning April in Q1 aangepast. Dat betekent dat het dus dan operationeel moet zijn. Dus Q1 betekent in feite 1 januari.
Groeten, [redacted]

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 09:34
Aan: [redacted]@amsterdam.nl; [redacted]@gvb.nl>; [redacted]-[redacted]@vervoerregio.nl
Onderwerp: FW: Locaties ZE busvervoer GVB Amsterdam

Hoi allen,
Hierbij de laatste stavaza mbt de laadlocaties.

Locatie	Aantal laders	Planning	Kans	Batch
Remise Metaalbewerkerweg Noord (stalling Noord) insteek is 2 MVA Beperking tot 1 MVA tot 2025 is een issue, vanaf 2023 naar volle 2 MVA. Bespreken met netplanner. (actie [redacted]: uiterlijk week 11/1)	50-70 langzaam laden	Q1 2022	100%	3
Station Noord Vermogen via nieuwe aansluiting. Verwachting aanvraag is april 2021 (zodra buca goedgekeurd is). Voorgesteld om GVB al in gesprek te laten gaan met PM'er van Aanleg (ivm verzwaringsopgave). Nagaan bij intakeloket wie dit kan zijn.	6 snelladers (2MVA)	Q1 2023	100%	4
Mogelijke laadlocatie bussen GVB locatie Th. Weeversweg	6 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	5%	Alternatief voor Olof Palme
Olaf Palmeplein	6 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	90%	4
Mogelijke laadlocatie Molenwijk	6 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	15%	Alternatief voor Olof Palme
Mogelijke laadlocatie Johan Hasseltweg	6 snelladers (2 MVA)	Q1 2023	5%	Alternatief
CS (in aanvraag)	2 MVA	Q1 2022	100%	3
~~Station Geuzenveld~~	~~2 snelladers~~	~~?~~	~~70%~~	
~~Station de Aker~~	~~1 snellader~~	~~?~~	~~80%~~	
Lelylaan Nog geen aanvraag gedaan. Eerst buca rond.	4 snelladers	April 2023	100%	4
~~Elandsgracht~~ ~~[redacted] doet laatste check bij VRA en Connexxion.~~	~~4 snelladers~~	~~?~~	~~70%~~	
Zuidas	2-3 snelladers	Q4 2024	40%	

				6
Station Amstel	2-3 snelladers	Q4 2024	40%	6
~~Station Bijlmer Arena~~	~~10 snelladers~~	~~?~~	~~..~~	
Station Holendrecht Nog geen aanvraag gedaan. Eerst buca rond.	6 snelladers	Q2 2023	90%	5
Station Strandeiland (eindhalte voor een bus) Zit in gebiedsontwikkeling	Aantal laders (2 MVA)	Q3 2024	90%	6
4e en 5e batch worden mogelijk gecombineerd				

Met vriendelijke groet,

[redacted] regio Amsterdam | Liander

M [redacted]
E [redacted]@alliander.com

Liander N.V. . Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland . Locatiecode: 2NA5430 . Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam . KvK 09104351 Arnhem . www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.