Notulen

Aan	[redacted]
Van	,
Datum	9 november 2017
Pagina	1 van 2
Vergadering	9 november 2017 Max BÖgl
Aanwezig	[redacted]
Afwezig	
Onderwerp	Abri's en Mupi's

1 Status ontwerp Abris'

- [redacted]geeft aan doel van dit overleg is te komen tot een gezamenlijk beeld voor wat betreft ontwerp en posities van Abris'en Mupi's
- [redacted]laat laatste tekening zien waarin opmerkingen van MPR uit mail 6 nov.'17 verwerkt zijn.

  Abri's Westelijk Emplacement.

  [redacted]constateert in het ontwerp een 'conflict' van de 2 abri's met een monumentale boom ter plekke van het westelijk emplacement aan de waterzijde. Fundering van de Abri is minimaal 50 tot 60 cm benodigd. Eea in relatie tot richtlijnen om te mogen graven in de buurt van 'kroonprojectie? van de boom.

  Uitgezocht moet worden wat die richtlijnen zijn, alsmede de ruimte die overblijft voor fundering bij een mogelijke alternatief voor een andere wijze van fundering (betonnen plaat 10 cm?) en een mogelijk ander type (mobile) Abri.

  - Actie[redacted] nagaan welke benodigde ruimte voor fundering bij ander type Abr 10 cm betonnen plaat (en hierop straatstenen)
  - Actie[redacted]uitzetten grondradaronderzoek waar de wortels zich bevinden van de boom (hoeveel ruimte beschikbaar)

  Abri's Oostelijk Emplacement

  Ontwerp is duidelijk en afgestemd stakeholders met[redacted]en[redacted]
- Vraag[redacted] GVB betrokkenheid en afstemmen locaties met hen, is dit nodig.[redacted]geeft aan eisensteller ten aanzien van de locatie is GVB. Wanneer er geen afwijking is en voldaan wordt aan de eis is dit nu niet nodig.

2 Status ontwerp Mupi's

- [redacted]constateert een tegenstijdigheid in het contract ten aanzien van de eis SYS-0487 'Obstakel vrije zone' in relatie tot Mupi-nr. DD0006 (Westelijk Emplacement) en DD00055 (Oost. Emplacement). Beide staan nu in de obstakelvrije zone.

    - DD0006: deze kan verschoven worden naar een ruimte welke niet behoort tot de obstakelvrije zone (plek wordt overeen gekomen tussen [redacted] en [redacted]... op de tekening iets naar links tussen rode en oranje vlak.
  - Actie [redacted] aanpassen locatie
    - DD00055. Mogelijkheden om locatie van deze Mupi te verplaatsen lijken er niet.

    JP geeft aan dat naast deze Mupi het probleem 'obstakelvrije zone'/ objecten zich ook voordoet voor 'Wayfinding' en DRIS-panelen.
  - Actie [redacted] maakt een overzicht van de clashes (obstakel vrije zone versus betreffende objecten) ten behoeve van OG (MPR) waar deze zich bevinden
- Vraag wordt door [redacted] gesteld aan [redacted] of MU04130 nu analoog wordt in de nieuwe situatie. Eea in de context van stroomvoorziening.
  - Actie [redacted] gaat voor alle 4 MUPI's na hoe deze nu van stroom worden voorzien en e er hoe de nieuwe situatie zal zijn (digitaal?)

    [redacted] geeft aan dat wanneer de verplaatsen/verwijderen etc. (zie Annex 2) aan de orde is er doorlooptijden gelden ten aanzien van aanmelden in de portal. (actie initiatief [redacted] naar [redacted].

3 Lichtmastreclame

[redacted] Geeft aan dat uitgangspunt is dat de Lichtmastreclames niet terug komen in de nieuwe situatie en gefaseerd verwijderd worden te beginnen met WT.
Initiatief tot verwijderen ligt bij Opdrachtnemer (MB), zij mailen [redacted] ca. 2 welen van te voren, waarna [redacted] de lichtmastreclames laat verwijderen.
Definitieve akkoord voor het verwijderen van de lichtmastreclame en het niet laten terug komen in de nieuwe situatie wordt verwacht tussen nu en eind nov.(2 weken)

Actielijst

Nr.	Actie	Uitvoerder	Planning
1	a	sda	09-11-2017
2	ds	sda	29-11-2017
3			29-11-2017
4			30-11-2017
5			30-11-2017
6			30-11-2017
7			30-11-2017
8			30-11-2017