Van:
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:40
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Dankbaarheidsmonument en de natuurstenen platen
Bijlagen: IMG_0729[1].JPG; IMG_0726[1].JPG

Categorieën: 0-opgeslagen

Ter info

Van:
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:28
Aan:
CC: info@braamswaterbouw.nl; l@steenhouwerijmaarssen.nl'
Onderwerp: Dankbaarheidsmonument en de natuurstenen platen

Hierbij de gemaakte afspraken naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden.

De natuurstenenplaten zijn door medewerkers van twee bedrijven, namelijk van Steenhouwerij Maarssen en van Braams Aannemingsbedrijf zo voorzichtig als mogelijk verwijderd van het plateau van het Dankbaarheidsmonument op zijn oude (nog huidige) plek aan de Weesperstraat.
Deze platen zijn voorzien van nummers en worden/zijn door de firma Braams opgeslagen op hun terrein.

Bij de demontage zijn diverse platen in één geheel eraf gekomen, sommige zijn gebroken en 2, 3 of meerdere stukken en weer anderen zijn behoorlijk gebroken bijna vergruisd omdat deze te stevig op het beton waren aangebracht.
Bij de montage worden de oude platen zoveel als mogelijk hergebruikt. Het advies van is hierin leidend.
Ook zal Jeroen adviseren over de voegen tussen de platen en de voegen in een gebroken plaat.

zal ook aangeven wanneer een plaat teveel gebroken is om her te gebruiken.
In dat geval zal Steenhouwerij Maarsen nieuwe natuurstenen platen leveren.
Deze nieuwe natuurstenen plaat moet "zich voegen" naar de oude platen.
Oftewel de nieuwe plaat moet er ook een beetje oud uitzien en mag er dus visueel niet uitspringen.
Mooie taak voor Steenhouwerij Maarsen.

In dat kader zal Steenhouwerij Maarsen leading zijn in het 1.terugbrengen, 2.lijmen van gebroken platen en 3.het leveren van aanvullend van de natuurstenen platen (in dat alles op aangeven van) nadat aannemer Braams het monument verplaatst heeft en ook het betonnen bordes gereed is voor de platen.
Ik zie graag van l zijn offerte van Steenhouwerij Maarsen voor dit onderdeel.

geeft verder aan dat hij vertrouwen heeft in de aanpak van zowel Rockview als die van Steenhouwerij Maarsen.
Tel daarbij op dat ik dit vertrouwen heb in alle drie de partijen, dan moet het wel goed komen…

Groet

Projectmanager Openb.Ruimte IB/SDC