Gemeente Amsterdam

Voordracht voor de College vergadering van 08 april 2025

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)
Agendapunt: B34

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

Kennisnemen van de voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024 en instemmen met de raadsinformatiebrief hierover

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024 met als belangrijkste gebeurtenissen:
    1. De restwerkzaamheden aan de Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel zijn bijna geheel afgerond. Formele overdracht en decharge is op korte termijn beoogd.
    2. In de Begroting 2025 is voor het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel een bedrag van € 80 miljoen opgenomen voor de jaarschijven 2025 tot en met 2028 en heeft het College van B&W zicht gegeven op aanvullende financiering in de jaarschijf 2029, waarmee de dekking voor het hele project beschikbaar is.
    3. Het project Renovatie Arenatunnel is (na een eerdere pauze van twee jaar) hervat met een actualisatiefase, om te zorgen dat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het project weer up-to-date zijn.

2. In te stemmen met een budgettair neutrale kredietwijziging met betrekking tot het overkoepelende programma en de projecten Vernieuwing Verkeerscentrale en Vervangingsonderhoud IJ-tunnel.

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het genoemde programma.

4. In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlage "Financiële bijlage Voortgangsrapportage AWA 2e halfjaar 2024" op grond van artikel 87 van de Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding wordt opgelegd tot uiterlijk 1-1-2027.

Kernboodschap

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024, met als belangrijkste ontwikkelingen het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw van de verkeerscentrale en het rondkrijgen van de begroting voor het vervangingsonderhoud aan de IJ-tunnel.

Bestuurlijke achtergrond

Op 4 juni 2019 heeft het college het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld (ZD2019-004012).

Op 31 mei 2022 heeft het college van B&W de actualisatie van het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam (versie 2.0) vastgesteld.

Op 2 april 2024 heeft het college van B&W de masterplanning van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (versie 5.2) vastgesteld.

Bij de Voorjaarsnota 2024 heeft het college van B&W een krediet ter grootte van € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld in verband met prijsstijgingen in 2023 (indexering).

Op 3 september 2024 heeft het College van B&W ingestemd met het voorstel om het Vervangingsonderhoud IJ-tunnel als geheel uit te voeren, en hiervoor enerzijds een bedrag van € 80 miljoen op te nemen in de Begroting 2025 (voor de jaarschijven 2025-2028) en aanvullend daarop een bedrag te reserveren voor jaarschijf 2029.

Op 14 november 2024 heeft de gemeenteraad de Begroting 2025 vastgesteld, waarin voor het Vervangingsonderhoud IJ-tunnel een bedrag van € 80,4 miljoen is opgenomen voor de periode 2025-2028.

Bestuurlijke prioriteit

Onderhouden van de bestaande stad

Wettelijke grondslag

- Art. 160, lid 1 onder a Gemeentewet: Voeren dagelijks bestuur van de gemeente.
- Art. 169 lid 1 en 2 Gemeentewet: Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
- Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam: Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 5 Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt.
- Artikel 87 Gemeentewet: De raad, het college, de burgemeester en een commissie als bedoeld in hoofdstuk V kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid, een verplichting tot geheimhouding opleggen ten aanzien van informatie die bij dat orgaan berust.
- Artikel 88, tweede lid Gemeentewet: Het college kan informatie ten aanzien waarvan hij een verplichting tot geheimhouding heeft opgelegd, verstrekken aan de raad, de rekenkamer en een commissie als bedoeld in hoofdstuk V.
- Artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid
  Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
  b. de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter.

Onderbouwing besluit

1. *Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024.*

Nadere toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen:

1. De restwerkzaamheden aan de Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel zijn bijna geheel afgerond. Formele overdracht en decharge is op korte termijn beoogd.
2. In de recent gepubliceerde Begroting 2025 is te zien dat voor het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel een bedrag van € 80 miljoen is opgenomen voor de jaarschijven 2025 tot en met 2028 en heeft het College van B&W zicht gegeven op aanvullende financiering in de jaarschijf 2029, waarmee de dekking voor het hele project beschikbaar is. Vanwege eerdere onzekerheid over de projectfinanciën is enige vertraging ontstaan in het proces richting uitvoerings- en kredietbesluit, dat nu beoogd is in het voorjaar van 2025.
3. Het project Renovatie Arenatunnel is (na een eerdere pauze van twee jaar) hervat met een actualisatiefase, om te zorgen dat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het project weer up-to-date zijn. Daarnaast heeft de afgelopen periode in het teken gestaan van het samenstellen van een projectteam. Het uitvoerings- en kredietbesluit is beoogd in het voorjaar van 2025.
4. Financiën:
   Eind 2024 was € 308,0 miljoen aan kredieten beschikbaar voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. Er zijn nog geen uitvoeringskredieten beschikbaar voor de IJ-tunnel en de Arenatunnel (wel voorbereidingskredieten). In totaal is voor een bedrag van € 259,1 miljoen aan verplichtingen aangegaan en is inmiddels € 228,7 miljoen betaald.

2. *In te stemmen met een budgettair neutrale kredietwijziging met betrekking tot het overkoepelende programma en de projecten Vernieuwing Verkeerscentrale en Vervangingsonderhoud IJ-tunnel.*

Deze overheveling heeft verder geen financiële consequenties, omdat het gaat om budgettair neutrale verschuivingen binnen de kredieten die aan het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam zijn toegekend.

Korte toelichting op methodiek uitputting overkoepelende risicovoorziening

Bij de start van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) is in 2019 ervoor gekozen een deel van de risicovoorzieningen ten behoeve van de projecten binnen het programma centraal onder te brengen bij het overkoepelende programma. Het betreffende krediet op programmaniveau is beschikbaar gesteld bij de kredietaanvragen voor de projecten Piet Heintunnel en Michiel de Ruijtertunnel op 11 juli 2019 en 27 november 2019 en voor de projecten Vernieuwing Verkeerscentrale en Renovatie Arenatunnel op 17 december 2020 en voor de Vernieuwing Verkeerscentrale op 22 december 2022. Zodra de risicovoorziening op programmaniveau voor de afzonderlijke projecten moet worden aangesproken, wordt deze uitputting voorgelegd aan het college.

Toelichting budgettair neutrale kredietwijziging

Met betrekking tot het tweede halfjaar 2024 wordt voorgesteld de volgende kredietwijzigingen door te voeren:

- Overheveling van reeds beschikbaar gesteld resterend indexeringskrediet voor prijsstijgingen uit 2023 met een waarde van € 1,2 miljoen naar het krediet van het overkoepelend programma.
- De scope voor het renoveren van het dienstgebouw Dijksgracht 1 voor het huisvesten van de uitwijkcentrale (om de tunnels te kunnen bedienen in geval van een storing van de verkeerscentrale) is overgeheveld van het project Vernieuwing Verkeerscentrale (VCA) naar het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel (IJT). Dit heeft de volgende neutrale kredietwijzigingen tot gevolg:
  - Overheveling van € 5,5 miljoen scope van project VCA naar project IJT;
  - Overheveling van € 1,5 miljoen van risicovoorziening programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam naar risicovoorziening IJT.
- Overheveling van € 0,6 miljoen van programma AWA naar het project VCA voor cybersecurity en een aanvullende verkeersmanagementdesk voor opleiding, training en overdracht.

De bedragen van in totaal € 7,0 miljoen leiden niet tot een verhoging van de kredieten voor het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam.

3. ***In te stemmen met de raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Aanpak Wegtunnels Amsterdam tweede halfjaar 2024, waarmee de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het genoemde programma.***

De belangrijkste punten, zoals verwoord bij beslispunt 1, worden verder toegelicht in de raadsinformatiebrief.

4. *In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlage "Financiële bijlage Voortgangsrapportage AWA 2e halfjaar 2024" op grond van artikel 87 van de Gemeentewet. Dit in verband met de belangen genoemd in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding wordt opgelegd tot uiterlijk 1-1-2027.*

Het voorstel is dat op de bijlage 'Financiële bijlage Voortgangsrapportage AWA 2e halfjaar 2024' op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding wordt opgelegd.
Geheimhouding is gewenst in verband met het belang genoemd in artikel 5.1 tweede lid onder b van de Wet open overheid, omdat deze marktgevoelige informatie voor twee aanbestedingstrajecten bevatten, waarvan de openbaarmaking de financiële en onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. De geheimhouding wordt opgelegd tot uiterlijk 1-1-2027.

Participatie

N.v.t.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

De genoemde verschuiving bij beslispunt 2 is budgetneutraal. Het betreft uitsluitend een overheveling/verschuiving tussen de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor het overkoepelende

programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de kredieten voor de projecten Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam en het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel.
De hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten verandert daarom per saldo niet.
Conclusie:
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de besluitenlijst BEHALVE bijlage 03 (geheim)

Buiten de gemeente: Opnemen in de besluitenlijst BEHALVE bijlage 03 (geheim)

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2025-016360	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2025-019576	02 VGR H2 2024 AWA versie 1.0.pdf (pdf)
AD2025-019577	01 Raadsinformatiebrief H2 2024 AWA v2.docx (msw12)
AD2025-019582	GEHEIM - 03 Financiële bijlage Voortgangsrapportage AWA 2e halfjaar 2024.docx (msw12)
AD2025-019583	Advies (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten