Verslag 17 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	18 april 2023	2203-17228- v 0.17
Behandeld door	**Project**	
5.1.2.e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 28-03-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	Salverda	5.1.2e
	BBN directievoerder	
	Salverda	
	Salverda	
	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
1.01	**Opening en mededelingen**	
	Een delegatie vanuit het RCE is vandaag aangehaakt, zij worden door 5.1.2e 5.1.2e bijgepraat over het proces van de natuursteen gevel en het tot stand komen van de kleuren van het schilderwerk.	
1.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 14-02-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
1.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
1.04	**Natuursteen gevel**	
	Opnameonderzoeken worden gemaakt, en bij gereed zullen deze gedeeld worden.	5.1.2e
	Onderzoek zandsteen, TNO maakt hiervan een rapportage. Deze zal t.z.t. gedeeld worden.	5.1.2e
	Bij de start van de werkzaamheden worden bij bewerking (uithakken voegen, reinigen en bepalen van voegkleuren) M&A uitgenodigd om dit te beoordelen, kansen zijn bij deze beoordeling om e.e.a. eventueel bij te kunnen sturen.	Salverda
1.05	**Stucwerkgevel**	

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde
T 0525 - 65 16 66
info@salverda.nl
www.salverda.nl
NL26ABNA0476472725
BIC ABNANL2A
KvK 08011909
BTW NL001212527B01

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	allen
1.06	**Daken**	
	Attiek: wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	Salverda 5.1.2e
18-04-23	Het dak veiligheidssysteem (Irata) is akkoord met uitzondering van de positie van de koker op het middelste dakvlak (dak timpaan) Positie hiervan wordt van te voren afgestemd.	Salverda
1.06	**Binnenafbouw**	
	De schoren tbv het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
28-03-23	Akkoord gegeven voor het plaatsen van WCD in de plint van de klassieke hal.	Salverda
18-04-23	Stukwerk: delen stukwerk worden verwijderd ivm loszittende lagen, nieuwe afwerkingen, zoutbelaste onderdelen. Vooraf met V&B doornemen waar wat verwijderd wordt en waar wat kan worden gehandhaafd. Momenteel worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd, de komende periode moet dit meer inzicht geven.	
1.07	**Glas/Kozijnen**	
	Tekeningen m.b.t. positie van de nieuwe beglazing zijn doorgenomen en akkoord bevonden.	Vaststelling
	Tekeningen t.b.v. het toepassen van de kierdichting zijn doorgenomen en akkoord bevonden, ook de mockup die in het werk zijn gemaakt zijn akkoord bevonden. Zwarte kierdichting wordt toegepast, evenals de beglazingskit en afstandhouders in het glas.	vaststelling
	Achter kozijnen ruimte Stramien 22-26 / A (nabij ruimte -1.18) zit een betonvloer, Uitzoeken hoe we hier mee omgaan en een voorstel aan 5.1.2e doen. Figuurglas, Overloop van transparantie	Salverda
1.08	**Overige bespreekpunten**	
1.09	**Rondgang bouw**	
18-04-23	De mock-up, schilderwerk kozijnen is beoordeeld. Het imitatie teak is niet haalbaar voor Artis. Er wordt gekozen voor een vlakke kleur. Deze is nog niet bekend.	vaststelling

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2