Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	8 oktober 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (Heddes), 5.1,2,e (gemeente), 5.1,2,e (gemeente Amsterdam) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- 5.1,2,e heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van opslag containers op de gezamenlijke bouwweg. Dit punt stond op de agenda voor vandaag, maar door de afwezigheid van 5.1,2,e zal het verzoek op een ander moment moeten worden besproken. 5.1,2,e neemt hierover nog contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e heeft een werkomschrijving voor de portiers opgesteld. 5.1,2,e zal deze werkomschrijving met jullie delen. Verzoek om de werkomschrijving te lezen en eventuele op- en/of aanmerkingen naar 5.1,2,e te sturen. **Actie Allen.**
- Eind week 43 starten de heiwerkzaamheden bij De Os. Momenteel kan het vrachtverkeer de draai richting de binnenplaats niet maken, omdat er een camera in de weg staat. Verzoek van 5.1,2,e of deze verplaatst kan worden. 5.1,2,e neem contact op met 5.1,2,e **Actie** 5.1,2,e
- 5.1,2,e had begrepen dat er vanuit De Os, mogelijk een kraan op de gezamenlijke bouwweg zal worden opgesteld. 5.1,2,e geeft aan dat het voor nu nog niet relevant is. Zodra dit gaat spelen, zal hij het bespreekbaar maken tijdens het overleg, mede om ook e.e.a. af te stemmen met de overige bouwers.
- 5.1,2,e heeft een verzoek gedaan om een nooddeur aan te brengen 'in de sluis'. De deur kan maar vanaf 1 kant worden geopend en dient als nooddeur t.b.v. vluchtroute. Hier is geen bezwaar tegen, mits de hekken goed worden dichtgemaakt.
- Aan de pleinzijde zal bij project 'de Os' ook een schutting worden geplaatst (net als bij Lebo C). Locatie e.d. moet nog worden afgesproken. 5.1,2,e en 5.1,2,e maken hiervoor een afspraak.
- 5.1,2,e vraagt zich af waar de alarmmeldingen binnenkomen en hoe de opvolging verloopt. De alarmmeldingen komen bij de portiers binnen. Als er een melding is van personen op de bouwplaats, wordt er niemand gebeld, omdat het lastig te bepalen is wie gebeld moet worden (aangezien we met 3 aannemers op 1 bouwterrein aan het werk zijn). Bij alarmmelding, wordt er altijd iemand naar locatie gestuurd. 5.1,2,e zoekt dit nog voor de zekerheid uit. **Actie** 5.1,2,e
- Er zijn nog geen overwerkpasjes door 5.1,2,e opgestuurd. 5.1,2,e gaat hier achteraan. **Actie** 5.1,2,e

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- 5.1,2,e heeft een aantal klachten ontvangen m.b.t. de pomp in de bouwput van HBB. Dit is inmiddels opgelost.
- De lamp van de kraan SBB bleef 's nachts branden en scheen bij bewoners naar binnen. Tijdschakelaar is weer opnieuw ingesteld.
- Heddes heeft afgelopen week een gesprek gehad met alle bewoners. Vragen, klachten e.d. zijn allemaal opgelost.

4. Planning

- Lebo C: Tot kerst gevelsluiting, steigervrij maken, werkzaamheden binnen.
- SuHa II: Grondtransport. Afhankelijk van het weer 13 oktober betonstort en vlinderen keldervloer van blok A. Eind week 43 start opbouw torenkraan.
- De Os: voorbereiding heiwerkzaamheden. Start heiwerkzaamheden eind week 43/begin week 44 (zelfde systeem als bij HBB). Er zal 25 dagen worden geheid. Daarnaast zal volgende week Compeer het riool komen omleggen.

5. Rondvraag

- -

Volgend overleg: donderdag 22 oktober 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.