Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 september 2020 07:58
Aan: [redacted]
Onderwerp: Update Grimburgwal
Bijlagen: IMG_4192.jpg; IMG_4193.jpg; IMG_4194.jpg

Goedemorgen,

Ter voorkoming dat wij AT5 halen of weer landelijk nieuws, is het ponton gisteren tegen muur 3 aangezet om tegendruk te geven..
De scheurvorming ging erg hard gisterenmiddag.
Zie bijgevoegde foto's van muur 3.
Vandaag gaan we de lantaarns en leuningdelen daarop verwijderen.
Verder zekerstellen dus en de muur afknabbelen.

Zonder een keerschot kan niet verder worden gewerkt ter plaatse bij de ingestorte muur nr.2.
De grond onder het gebouw van de UVA gaat dan uitspoelen gaf de duiker gisteren aan.
Dit gebeurde al bij het omhooghalen van een restant kademuur gisteren.
Schade aan het gebouw moeten we voorkomen, actie daar pas dus als er grondkering is aangebracht.
Advies is om muur 1 ook te vervangen, deze is erg slecht volgens het duikteam.
E.e.a. volgt in de duikrapportage.

Tevens is een vlot in de sluis geparkeerd ter voorkoming van ramptoerisme vanaf het water.
Gisteren verscheen een kanoester bij de kademuur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider Uitvoering

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR
Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 2 september 2020 13:59
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Grimburgwal

Allen,

Het team voor de Grimburgwal wordt aangevoerd door [redacted], [redacted] neemt deel als toezichthouder en [redacted] als directievoerder.

[redacted] neemt de OM taak voor haar rekening en [redacted] de techniek
Voor de communicatie met de UVA en de VGA neemt [redacted] dit mee in de communicatie en afstemming net als de overige omgeving.
Aan [redacted] heb ik gevraagd de omgevingsscan met spoed uit te zetten.
Aan [redacted] en [redacted] de vraag om het team op de hoogte te houden van wat er gaat gebeuren zodat de omgeving niet verrast wordt.
Met de verzekeringsspecialist van Amsterdam heb ik afspraken gemaakt en deze zal ik met [redacted] en [redacted] delen.
In voorkomende gevallen waar mogelijk derde partijen de gemeente aansprakelijk kunnen stellen moeten we deze specialisten van de gemeente inschakelen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Project- en programmamanager
Preventie en interventie, Bruggen en Kademuren
[redacted]
[redacted]

Gemeente Amsterdam
City of Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam