From: '5.1,2,e"
Sent: Wed, 9 Feb 2022 14:00:31 +0100
To: '5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>; '5.1,2,e" <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: 2484 communicatielijn

Terugkoppeling communicatie overleg 09-02-22

Aanwezig
5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e

5.1,2,e
Leeft erg in de buurt, bewoners hebben over de afsluiting ook contact opgenomen met de wethouder
Vragen van de ouderenpartij – en in de raad

5.1,2,e
Het ontwerp van de brug bevat de goede wapening parameters. Op de tekening van de daadwerkelijk bouw die ook afgetekend zijn door Bouw en Woningtoezicht wordt echter een mindere wapening aangehouden.
Conclusie de wapening die is gebruikt bij de bouw is niet in orde.
Na doorberekening van de belasting : brug staat op scherp.
Er moet nog onderzocht worden of de scheuren schade hebben aangericht in de wapening maar het is duidelijk dat de brug niet meer open kan voor verkeer (bussen voetgangers fietsers) totdat er een versteviging is aangebracht.

5.1,2,e schrijft BVM waarin P&I wordt gevraagd een oplossing te bedenken voor het verstevigen van de brug.
Hou hierbij rekening met de drassige grond.
(Opmerking van 5.1,2,e bedenk dan meteen een manier waarop de brug niet meer gebruikt kan worden door overig verkeer zoals tractoren met zand/ aarde/ stenen etc)

Wethouder wil over 3 weken een bezoek brengen aan de brug.
5.1,2,e wil wekelijks een update van de stand van zaken, loopt via 5.1,2,e

Noodvervoer voor omwonenden van de brug.
5.1,2,e met vervoersorganisaties afstemmen of de inzet van kleine busjes een mogelijkheid is, dit afstemmen met de dienstregeling van vervoerders en bij hen informatie ophalen welke haltes deze kleine busjes aan kunnen doen in de wijk.
Dit kan even duren omdat de vervoersbedrijven dit willen afstemmen op de dienstregeling en bekijken of er een mogelijkheid moet komen om ook 's nachts te rijden (GVB heeft nachtbus rijden)
In de tussentijd kan er aan een oplossing gedacht worden om Riskja's in te zetten voor bewoners om bv naar supermarkt of dichtst bij zijnde haltes van de bus te rijden.

De opmerking van de ouderenpartij dat er niet gecommuniceerd was is door 5.1,2,e al weerlegt bij de wethouder, P&I heeft snel en goed geinformeerd.

5.1,2,e maakt een annotatie voor de wethouder met de volgende input:
Wij hebben het onderzoek kunnen versnellen met als uitkomst wapening van de brug voldoet niet (zonder schuldige aan te wijzen door wie dat komt)
Er wordt verder onderzoek verricht naar een mogelijke oplossing.

5.2,1

ALLE OMGEVINGSCOMMUNICATIE VAN P&I GAAT VIA 5.1,2,e 5.1,2,e STEMT AF MET 5.1,2,e EN 5.1,2,e 5.1,2,e ZORGT DAT HET BIJ WETHOUDER EN BIJ BESTUURSCOMMISSIE NOORD TERECHT KOMT.

5.1,2,e MOET VAN ALLE AFSPRAKEN DIE DOOR ANDEREN GEMAAKT WORDEN GOED OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN.

Tot zover

5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

X 5.1,2,e
Preventie en interventie bruggen en kademuren/ Project overspanningen
X Ingenieursbureau Amsterdam
X 5.1,2,e

Aanwezig ma-di-wo-do