Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: 20205987 / 20205988 Werkzaamheden Plantagebuurt
Datum: zondag 21 maart 2021 20:39:48
Bijlagen: image001.png

Gaat dit op voor beide bijgaande Cocuwo-nummers ?

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:07
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: 20205987 / 20205988 Werkzaamheden Plantagebuurt

Hoi [redacted],
Zie in de hieronder de reactie. Er is dus nog gietijzer dat hier ligt.
En daarom willen ze mee met de werkzaamheden.
Exacte locatie is nog niet duidelijk. Denk dat we [redacted] toch moeten vragen voor een wenstracé procedure voordat we aan de slag kunnen.
Groet,

[redacted]
Assistent Projectmanager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
E: [redacted]@amsterdam.nl
M: [redacted]
Werkdagen: ma t/m don

Van: [redacted] <[redacted]@alliander.com>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 11:03
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: 20205987 / 20205988 Werkzaamheden Plantagebuurt

Goedemorgen [redacted],
De leiding dient vervangen te worden als er binnen 10m vanaf deze leiding werkzaamheden plaats vinden zoals trilling, zware materiaal, ontgravingen dieper dan 0,50 dek.
Deze maatregel dient genomen te worden, omdat GrijsGietijzer makkelijk kan breken, en er lekkages op de verbindingen kunnen optreden bij grondroering nabij (binnen 10m) van dit soort leidingen. Deze voorzorgsmaatregel is in afstemming tot stand gekomen samen met de SODM, een onderdeel van het ministerie van Economische zaken en toezichthouder voor de Netbeerders van Gasnetten in Nederland. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten in het verleden met GrijsGietijzer.
Het betreft hier ook een veiligheidssituatie. De gemeente Amsterdam is van deze maatregel op de hoogte en houd hier ook rekening mee met het verlenen van de vergunningen aan derden en eigen diensten die grondroeren nabij leidingtrace's.
Dus, wij willen graag de GIJ leiding vervangen in een wegenwerk.
We wachten op de aanvraag wenstrace dan gaan we reageren op de wenstrace.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Project Manager | Aanleg
M [redacted]
E [redacted]@alliander.com

Van: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 10:09
Aan: [redacted] <[redacted]@alliander.com>
Onderwerp: 20205987 / 20205988 Werkzaamheden Plantagebuurt

Beste [redacted],

Voor de werkzaamheden rondom de Plantage Kerklaan en Roetersstraat hebben wij een bezwaar van jullie ontvangen.
In de bijlage heb ik de tekening incl. Kabels en leidingen ontvangen voor deze werkzaamheden.
Wij gaan enkel de fietsstroken 3 cm frezen en een nieuwe bredere deklaag rood asfalt aanbrengen.
Voor de drempels (4,8 m lang) zal wel het asfalt worden opgebroken.
De GSU van maart was te vroeg voor jullie gaven jullie aan. Wij zijn zelf ook uitgelopen met de start werkzaamheden, maar willen verifiëren of jullie nog werkzaamheden hebben in combinatie met onze klus. Lijkt niet dat we gas zullen raken aangezien we alleen boven asfalt werken.
Graag hoor ik van je.
Groet,

[redacted]
Assistent Projectmanager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
E: [redacted]@amsterdam.nl
M: [redacted]
Werkdagen: ma t/m don

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.