Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Notulen

Van	5.1,2,e Ingenieursbureau, 5.1,2,e @amsterdam.nl, 5.1,2,e
Datum	17 mei 2021
Ons kenmerk	
Vergadering	17 mei 2021 Via MS Teams
Aanwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Afwezig	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e
Kopie aan	

Onderwerp: IB Projectteam Overleg Sanering Kavel 39

Actie	Omschrijving
	1 Opening/mededelingen
	5.1,2,e opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
	2 Notitie van 5.1,2,e
	5.1,2,e Het doel van deze notitie is helderheid geven aan alle partijen over wat er precies is gebeurd, hoe we het nu gaan doen en om ons te kunnen verantwoorden voor wat deze stap teweeg heeft gebracht. 1. Middels deze notitie nog één keer voorleggen aan ABT hoe we het nu gaan doen, zodat we straks niet weer vragen van hen krijgen en we weer moeten wijzigen. 2. Het Tenderboard en het JEB laten weten wat we nu gaan doen. 3. Het Projectteam laten weten hoe we het nu gaan doen. 5.1,2,e Er zijn een paar specifieke punten waarop nog een reactie nodig is. 1. 5.1,2,e We hebben niets gezegd over een boetebeding en de handhaafbaarheid van de huidige EMVI-maatregelen in de huidige opzet van deel nul. 5.1,2,e Hier heeft 5.12e geen invulling aan gegeven, dit stuk heeft 5.12e overgenomen van 5.1,2,e **Actie 155** *Dit wordt bij* 5.1,2,e *teruggelegd.* 2. 5.1,2,e Pagina 12 "Tevens dient een bijlage toegevoegd te worden waaruit blijkt welke maatregelen genomen worden en op welke besteksposten kosten zijn opgenomen". 5.1,2,e Een beloftetabel en een verwijzing naar de bestekspost waar de kosten in op zijn genomen.

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 1, 7 en 19, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Actie	Omschrijving
	5.1,2,e Een checklist van wat ze wel of niet gedaan hebben in het werk, en wat voor boete opgelegd kan worden als ze het niet gedaan hebben.
Actie 156	*Dit moet op een heldere manier verwoord worden.*
Actie 157	3. 5.1,2,e Vraag aan 5.1,2,e en 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier is aangepast. *Graag reactie* 5.1,2,e *en* 5.1,2,e
	4. 5.1,2,e 5.1,2,e schrijft protocol. 5.1,2,e Wij gaan zelf een waarde bepalen voor de emissie VOCL.
	5. 5.1,2,e De ene adviseur zegt dat als je een protocol voorschrijft, dan moet je doen wat daarin staat. De andere adviseur zegt dat erbij moet staan "of gelijkwaardig", zoals dit in de aanbestedingswet staat (anders sluit je buitenlandse partijen uit). ABT zegt dat dit niet mag. 5.1,2,e wil het woord gelijkwaardig er niet in hebben staan, want wat is gelijkwaardig aan een BRL? 5.1,2,e vindt dat dit opgepakt moet worden door CROW, als dit wel in strijd is met de aanbestedingsregels dan zou dit toch bekend moeten zijn en zou hier toch een advies voor moeten zijn hoe hier mee te handelen? 5.1,2,e heeft even snel gegoogeld: Commissie van Aanbestedingsexperts zegt dat de BRL onvoldoende transparant is.
Actie 158	5.1,2,e *wil dit intern terugleggen, wil de vraag stellen aan en vragen of ze hiermee akkoord zijn.*
	6. 5.1,2,e Willen we MKI-berekening die inschrijvers indienen beoordelen op betrouwbaarheid of niet? Als je een fout vindt in de berekening, sluiten we de inschrijver dan uit? 5.1,2,e Hoe grof is de fout, wordt er concurrentievervalsing gepleegd, of komt de uitvoering hier niet mee in geding? Zijn we wel goed in staat om die berekeningen te controleren, en hoe ver ga je daarin? 5.1,2,e Mag je zeggen kleine foutjes zie ik door de vingers, maar grote niet? 5.1,2,e Als je een fout vindt, dan kun je zeggen accepteer je deze of trek je je terug, deze lijn aanhouden. 5.1,2,e Vraagt zich af wat onze plicht nu concreet inhoudt.
Actie 159	5.1,2,e *wil dit verder bespreken met* 5.1,2,e
	5.1,2,e Op kavel 18/19 zijn discussies geweest met de omgeving over stof, met name het verstuiven van de opgedroogde bovenkant van verontreinigde grond. 5.1,2,e heeft dit met 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e besproken, die zegt dat de concentraties niet meetbaar zijn, dat we moeten voorkomen dat het stof verwaait en dat de aannemer hiertoe besteksverplichtingen heeft. 5.1,2,e vindt dat hierin een zwaktebod zit, we doen geen uitspraak over de concentraties. We moeten goed nadenken hoe we met stof om willen gaan afkomstig van verontreinigd materiaal. 5.1,2,e Maatregelen staan er nog niet in, dat hoeven wij niet voor te schrijven, is de verantwoordelijkheid van de aannemer. Afdekken met folies. 5.1,2,e We willen de aannemer prikkelen dat hij omschrijft hoe hij met dit probleem omgaat. 5.1,2,e De bewoners rondom kavel 39 moeten gerustgesteld worden. Waarom kunnen we geen

Actie	Omschrijving
	stofmeters plaatsen? Laten we erbij stilstaan dat deze angst uit de omgeving zal komen. Als gemeente kan je niet zeggen dat het niet mag verstuiven omdat we maatregelen hebben genomen. Maar als het dan toch verstuift, dan is een terechte vraag hoeveel mag het verstuiven.
	5.1,2,e Vraag is of het stof schadelijk is in een bepaalde concentratie.
	5.1,2,e Als er verontreiniging in stof zit die te hoog is, dan kunnen we het nu niet ondervangen. 5.1,2,e Concentraties vluchtige verbindingen zijn voor kavel 39 heel belangrijk en niet stof. We willen alles tot een minimum beperken. Vraag 5.1,2,e hoort meer thuis bij veiligheidsdeskundigen die risico van damp en stof weten en dit berekenen. Daarom wordt nu dit protocol gemaakt met 5.1,2,e 5.1,2,e Weet niet in welke mate stof hierin is opgenomen omdat het hier om vluchtige verbindingen gaat. 5.1,2,e Zit er wel of geen verontreinigingen aan stof vast, dit aantoonbaar maken en stofmeters ophangen. 5.1,2,e Hebben wij bepaald wanneer er sprake is van hinder en wanneer is iets schadelijk? Bij kavel 39 gaan we dit ook krijgen.
Actie 160	5.1,2,e Wat voor maatregelen staan er voor overlast in het bestek, hier moet 5.1,2,e nog een keer goed naar kijken. 5.1,2,e Is niet helemaal thuis in wat een aannemer moet doen volgens de wet. 5.1,2,e Ook overleggen met 5.1,2,e basismaatregelen in het protocol. 5.1,2,e Vraag stellen aan het ABT of het voorkomen van stof ABT van mening is dat wij hier besteksposten voor moeten opstellen, of dat het regelgeving betreft dat aannemer dat gewoon moet doen. 5.1,2,e *en* 5.1,2,e *reageren op de 2 zinnen.* *Met* 5.1,2,e *opnemen hoe het met stof zit voor kavel 39.* *Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in "emissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich.*
Actie 161	5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie.
	3 Planning (5.1,2,e)
	Tenderboard en JEB eind deze week informeren, dan hebben ze een week de tijd om te reageren. In de week van 31/5 selectieleidraad publiceren. Met ABT overleggen of stukken ter publicatie klaargezet kunnen worden tijdens tenderreces. Eerste week januari definitieve gunning doen. Beoordelingscommissie: PL, Directievoerder (5.1,2,e), Adviseur duurzaamheid (5.1,2,e of 5.1,2,e van Tauw), Milieukundig Adviseur, Omgevingsmanager (5.1,2,e). Tweede nota van inlichtingen staat er nog indicatief in. 5.1,2,e De totale doorlooptijd van de planning zoals we die nu hebben, verandert niet. 5.1,2,e Start inschrijving 3/9, Informatiebijeenkomst 7/9, sluiting 10/9, eventueel 2e informatiebijeenkomst eind september.
Actie 162	5.1,2,e Levertijd damwanden in de gaten houden. 5.1,2,e Check doen bij een leverancier of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt. 5.1,2,e De raakvlakken met verondieping, het past nu, maar is erg fragiel. 5.1,2,e VNG-plan, het meetprotocol. Gehalte VOCL-waarden, hiervoor moeten we

Actie	Omschrijving
	zelf de waarde bepalen omdat 5.1,2,e deze voor de bodemsaneringskant een hoge waarde berekend had en vanuit de omgeving weer niet. De waarde moet een stuk lager zijn dan arbotechnisch toegestaan is. 5.1,2,e heeft hierover nog contact met de GGD.
	4 Techniek (5.1,2,e) De positie van de damwand is vastgesteld 5.1,2,e heeft een vraag gesteld aan R&D over de verankering van de damwand op de groenstrook Kavel 39, maar hierop nog geen reactie ontvangen en stuurt een reminder aan 5.1,2,e Binnenkort duidelijkheid verkrijgen vanuit Crux of de uitgangspunten die we hadden ook voor dit stukje damwand kunnen gelden. **Actie 163** Vergunningen aanvragen. Vanochtend overleg gehad met RWS over de striptorens, of deze een belemmering kunnen vormen voor de radar die daar staat. Over 2 weken vervolgoverleg.
	5 Bestek (5.1,2,e) 5.1,2,e Er is niet heel veel voortgang nu, tekeningen bewerken en kleine opmerkingen toevoegen. In tenderreces bestek aan ABT aanleveren voor publicatie. CO2-berekening en MKI-berekening moet nog worden uitgevoerd. Qua planning zou dit op 1/6 klaar zijn. Daarna de directieraming en daarna de CO2-berekening en MKI-berekening uitvoeren. Aanvullende berekeningen voor de damwand Crux komt deze week, deze moet nog in de planning en in het bestek worden opgenomen. **Actie 164** 5.1,2,e werkt planning bij en stuurt deze rond.
	6 Financieel We staan financieel in de plus en hoeven ons hier geen zorgen over te maken.
	7 Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Actiepunten-/besluitenlijst

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
101	07-01-2021	5.1,2,e	Opleveren V&G-plan en meetprotocol Eerste versies opleveren	Open, overleg met 5.1,2,e op 1-4

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
103	07-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Inventariseren lege ruimtes depot Kavel 39 5.1,2,e vraagt milieukundige Kavel 18/19 voor maken inventarisatie depots wat er nog aankomt. 5.1,2,e vraagt 5.1,2,e om depots wat er nog aankomt vanuit Asterweg te inventariseren	Open
105	28-01-2021	5.1,2,e	Opleveren info door GGD 5.1,2,e informeert bij GGD wanneer info geleverd wordt over e-noses VOCL en stofspecifiek.	Open
106	28-01-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Drie bomen Distelweg Vallen deze bomen onder vergunning die er al is? Zitten er geen vleermuizen in?	Open
114	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	MKI-score Checken beoordeling aannemer qua getal	Open
116	28-01-2021	5.1,2,e	Toetsen documenten Tenderboard door jurist 5.1,2,e houdt dit in de gaten en zet het breder uit	Afgehandeld
118	28-01-2021	5.1,2,e en 5.1,2,e	Certificeren en raamovereenkomst MKB Hierover overleggen	Afgehandeld
120	18-02-21	5.1,2,e en 5.1,2,e	E-noses - Met welke kosten hebben we te maken en is er sprake van aanbesteding. - In bestek opnemen welk type e-noses er nodig zijn en wat deze moeten kunnen. - Overleggen met 5.1,2,e wat diens beweegredenen zijn om e-noses niet in beste kopte nemen. - Aan GGD vragen of zij deze apparatuur niet willen aanschaffen zodat GGD deze opdracht kan uitvoeren.	Open
121	18-02-2021	5.1,2,e	Overleg MKB Kavel 39 inplannen Is ingepland op wo 3/3 11.30 – 13.00	Afgehandeld
122	18-02-2021	5.1,2,e	Oppakken door kostendeskundige Na Tenderboard op 23/2 afronden selectieleidraad en aanmelding door ABT laten uitsturen op 8/3. 5.1,2,e gaat kostendeskundige vragen om dit op te pakken. Voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk in één bestand te werken.	Open
123	18-02-2021	5.1,2,e	Wijziging raamsaneringsplan Wijziging komen op raamsaneringsplan omdat grond in beunbakken dan niet in JvH kanaal neergelegd mag worden. 5.1,2,e neemt hierover contact op met 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
124	18-02-2021	5.1,2,e	Bestek 5.1,2,e kijkt nog een keer door de antwoorden van 5.1,2,e	Open
125	18-02-2021	5.1,2,e	Budget Tauw voor opdracht De uren voor de inzet van 5.1,2,e voor het afronden van de Inkoopstrategie gaan van het urenbudget af. 5.1,2,e controleert dit.	Open
126	11-03-2021		**Actiepunt 126 samengevoegd met 132**	
127	11-03-2021	5.1,2,e	Inplannen risicosessie Er wordt een risicosessie ingepland waarin men zich richt op de uitvoeringsfase, zijn er nu nog zaken die	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			we in het bestek mee moeten nemen? 5.1.2.e regelt dit, PMB wordt meegenomen, 5.1.2.e 5.1.2.e MKB-er, 5.1.2.e OD en 5.1.2.e	
128		5.1.2.e	Overzicht depots Kavel 39 Voor 5.1.2.e	Afgehandeld
129		5.1.2.e 5.1.2.e	Oplossing Depots Kavel 39 Oplossing bedenken en meenemen in risicosessie 5.1.2.e	Open
130	11-03-2021	5.1.2.e	Tekeningen depots met nummer 5.1.2.e mailt de tekeningen van de depots met nummers aan 5.1.2.e	Afgehandeld
131	11-03-2021	5.1.2.e	Informeren 5.1.2.e Informeren 5.1.2.e over vragen Inkoop t.a.v. selectieleidraad en het niet kunnen publiceren hiervan	Afgehandeld
132	11-03-2021 01-04-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Informeren Koopman en omgeving over uitstoot vluchtige stoffen / toxiteit - 5.1.2.e / 5.1.2.e Nodigt 5.1.2.e uit voor gesprek met Koopman en bespreekt met 5.1.2.e de insteek van dit gesprek. - 5.1.2.e / 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt met 5.1.2.e wie er bij gesprek Koopman aanwezig moet zijn vanuit Koopman en gemeente. - 5.1.2.e Samen met 5.1.2.e / 5.1.2.e bepalen hoe Koopman en omgeving geïnformeerd zullen worden. - 5.1.2.e Informeren en aanhaken 5.1.2.e over communicatiestrategie toxiteitsverhaal. - 5.1.2.e Informeren bij Koopman zelf hoe het zit met de luchtinlaten - 5.1.2.e Na afronding bestek en duidelijkheid over uitdamping in overleg met 5.1.2.e en enkele anderen de communicatieaanpak naar de sanering toe bepalen	Open
133	11-03-2021	5.1.2.e ?	Uitstoot vluchtige stoffen in omgeving Meenemen in risicolijst	Afgehandeld
134	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Fles wijn op 1/4 Krijgt 5.1.2.e op 1/4 een fles wijn van 5.1.2.e of niet?	Afgehandeld
135	11-03-2021	5.1.2.e	Aanbesteding DAS Contact 5.1.2.e of 5.1.2.e thermisch reinigers kan benaderen of ze zeefkromme nodig hebben voor de prijsbepaling	Open
136	11-03-2021	5.1.2.e	V&G plan asbest Bekijken van het V&G plan over wat hierover instaat over asbest	Open
137	11-03-2021	5.1.2.e 5.1.2.e	Voorstel zuiveringsconfiguratie Antea 5.1.2.e ~~bekijken of~~ 5.1.2.e ~~opmerkingen heeft.~~	Afgehandeld

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
			~~Zo niet, dan als besteksposten opnemen in bestek (opvragen RSX door Antea)~~ - De zuiveringsconfiguratie van Antea is ontvangen en verwerkt in het bestek. Deze besteksposten nog goed checken	Open
138	11-03-2021	5.1,2,e	Wijziging bestek: Bufferlocatie behouden als bufferlocatie Bufferlocatie uit werkterrein/werktekening halen en wijzigen in bestek	Afgehandeld
139	11-03-2021	5.1,2,e	Toevoegen aan bestek: Werken die samenlopen Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag.	Afgehandeld
140	11-03-2021	5.1,2,e	Monitoren samenloop werken Uitvoering Kavel 39 gaat samen met verondieping JvH kanaal en heeft effect op ruimtebeslag. En eventueel andere samenlopende werken	Open
141	11-03-2021	5.1,2,e Allen	Laatste versie bestek ~~Doorsturen aan iedereen, graag opmerkingen doorgeven~~. 5.1,2,e ontvangt ook graag de laatste versie van het bestek	Open
142	11-03-2021	5.1,2,e	Directieraming - 5.1,2,e belt hierover met de kostendeskundige, koppelt terug en neemt 5.1,2,e hierin mee. - Bij eventueel gelijklopen directieraming en CO_2-berekening afstemmen dat dit niet langs elkaar heen gaat	Open
143	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overleg 13/4 Bespreken risicodossier en lijst opmerkingen Inkoop fysiek	Open
144	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten Uitwerken 3 inkoopscenario's vanuit de planning en bekijken knelpunten in relatie tot strategische fasering en andere zaken	Afgehandeld
145	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Doorvoeren wijzigingen raamsaneringsplan 5.1,2,e neemt contact op met 5.1,2,e voor doorvoeren van wijzigingen in het raamsaneringsplan	Open
146	01-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	DAS-aanbesteding opnemen in planning Opnemen in planning als vergunning damwand aangevraagd is	Open
147	01-04-2021	5.1,2,e	BLBI opnemen in planning 5.1,2,e gaat achter vergunning Rijkswaterstaat aan, opnemen in planning als vergunning aangevraagd is	Open
148	01-04-2021	5.1,2,e	Eventueel zelf inkoopplan MKB maken - Opnemen in planning, kan mee op Kavel 18/19, checken of er iets extra's voor analyses geregeld moet worden. In juni bekijken	Open
149	22-04-2021	5.1,2,e	Actie n.a.v. bespreken opmerkingen ABT	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e	- 5.1,2,e informeert 5.1,2,e telefonisch, dan wordt er bekeken welke route er wordt gevolgd. - 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e overleggen op 4/5. 5.1,2,e Het moet echt over risico gaan. - 5.1,2,e vat dit samen naar ABT toe en bekijkt dan of er escalatie nodig is. 5.1,2,e Dan zetten we 5.1,2,e in.	
150	22-04-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Plaatsen beunbakken in JvH-kanaal Overleggen met Nautisch Beheer: - Aantal beunbakken en legplaats (eventueel ook naast pont aan ponton of aan bok in het IJ) Knelpunten verondieping JvH-kanaal, beunbakken en plaatsen damwand Kavel 18.	Open
151	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen overleg over ABT Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e	Open
152	22-04-2021	5.1,2,e	V&G-plan Aandachtspunt, staat nog open. 5.1,2,e belt hier achteraan	Open
153	22-04-2021	5.1,2,e	Gebruik e-noses en gaschromatograaf Goed nadenken over het gebruik hiervan en meten emissies. Tekening maken waar apparaten staan en welk apparaat waar staan. Doorspreken met 5.1,2,e	Open
154	22-04-2021	5.1,2,e	Inplannen voortgangsoverleg kostenoverzicht en -raming Inplannen overleg 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e meenemen in kostenrapportages en VGRs	Open
155	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Terugleggen bij 5.1,2,e Tekst boetebeding en handhaafbaarheid van huidige EMVI-maatregelen in huidige opzet deel nul	Afgehandeld
156	17-05-2021	5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Beloftetabel en verwijzing naar bestekspost waarin kosten zijn opgenomen: Dit moet op een heldere manier verwoord worden	Open
157	17-05-2021	5.1,2,e 5.1,2,e	Notitie 5.1,2,e Criteriumbeschrijving risicodossier: Graag reactie 5.1,2,e en 5.1,2,e	Afgehandeld
158	17-05-2021	5.1,2,e 	Notitie 5.1,2,e In protocol "of geliljkwaardig" niet vermelden. Uitzoeken wat hier de regel voor is en of ABT akkoord is	Afgehandeld
159	17-05-2021	5.1,2,e 	Notitie 5.1,2,e MKI-berekening inschrijvers beoordelen op betrouwbaarheid of niet?: Verder bespreken met 5.1,2,e	Afgehandeld
160	17-05-2021		Notitie 5.1,2,e	Open

Actie nr.	Actie datum	Actie door	Omschrijving actie	Actie gereed op
		5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e 5.1,2,e	Overlast/stof Kavel 39 - Welke maatregelen tegen overlast staan er in het bestek? - Vragen aan ABT of wij hier besteksposten voor op moeten stellen, of dat het regelgeving betreft dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is - 5.1,2,e en 5.1,2,e reageren op de 2 zinnen hierover in de tekst - Met 5.1,2,e bespreken hoe het met stof zit op kavel 39 Tekst wordt aangescherpt en gewijzigd in ëmissies van verontreinigde damp". Emissies vanaf de bron, transport en opslag tegengaan. De bron verplaatst zich	
161	17-05-2021	Allen	Notitie 5.1,2,e Graag uiterlijk op woensdag 19/5 reageren op deze notitie	Afgehandeld
162	17-05-2021	5.1,2,e	Check levertijd damwanden Check bij een leverancier doen of we nu een standaard profiel hebben dat op voorraad ligt	Open
163	17-05-2021	5.1,2,e	Vergunningen plaatsen damwand Deze moeten aangevraagd worden	Open
164	17-05-2021	5.1,2,e	Planning bijwerken en rondsturen Planning bijwerken en rondsturen	Afgehandeld