From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **RE: opmerkingen boombeschermingsplan Duet**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 13, 2025 at 2:51:11 PM CET

Hoi 5.1, 2, e

Dat zou wel mooi zijn om zelf waardes te hebben.
De bouwweg zal er minimaal 2 jaar liggen.
We hebben volgens mij geen apparatuur om het zuurstof te meten?
Ik kan het ook nog bij 5.1, 2, e navragen.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
5.1, 2, e
Water, Groen & Milieu
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau
Werkdagen: ma t/m vrij

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 13 november 2025 14:41
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: opmerkingen boombeschermingsplan Duet

Hallo 5.1, 2, e
Alles doorgenomen en op zich een duidelijk verhaal.
Er wordt gesproken over het meten van de verdichting nadien op de plek van de bouwweg als die weer is verwijderd.
Moet dit ook vooraf om een nulmeting te hebben? Voor het causale verband.

Met vriendelijke groet,

5.1. 25.1. 2. e
5.1, 2, e

Gemeente
Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430, 1018 DN
amsterdam.nl/ingenieursbureau

Werkdagen: ma. t/m do.

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 13 november 2025 13:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: opmerkingen boombeschermingsplan Duet

Hoi 5.1, 2, e

Wat fijn dat je ons kan helpen met toezicht op de aanleg van de bouwweg.
Zoals afgesproken zou ik informatie sturen over de werkzaamheden voor de bouw van Duet aan de Fred Roeske.
Het boombeschermplan is nog niet rond zoals te lezen in de mail hier onder van 5.1, 2, e willen we nog wat aanpassingen.
@5.1, 2, e 5.1, 2, e zou jij kunnen aangeven aan 5.1, 2, e wanneer de werkzaamheden beginnen en hem uitnodigen voor een start gesprek?

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
5.1, 2, e)
Water, Groen & Milieu
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau
Werkdagen: ma t/m vrij

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 13 november 2025 10:17
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: opmerkingen boombeschermingsplan Duet

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

5.1, 2, e en ik hebben het BBP doorgenomen van Duet. Zal ik dit naar 5.1, 2, e sturen?

Op zich een goed plan, maar een paar opmerkingen:

- Wat voor drukverdelende doek is het? Is die lucht- en waterdoorlatend?
- Waar komen precies de grasbetontegels? In de as van de bouwweg tussen de stelconplaten of ook in de dwarsrichting?
- De te verwijderen bomen niet opnemen. Het is niet haalbaar deze te verwijderen omdat:
  - Kans op verkrijgen vergunning überhaupt erg klein is;
  - Procedure duurt te lang;
- Voor de bouwweg willen we ook een maatregel om luchtuitwisseling in de bodem mogelijk te maken:
  - Dat kan door boombeluchtingsbuizen toe te passen dwars op de bouwweg. Bijv. 1 onder elke stelconplaat, direct op het doek. Daarna het granulaat eroverheen.
- Zelfde maatregelen voor de bouwweg ook bij boom 6-7-8 toepassen.
- Er staat dat boom 103 gesnoeid moet worden. Is foto 6 rechts niet van boom 105 of 102?

Verder willen we procesafspraken voor de uitvoering:

- In het plan staat dat er maandelijks gemonitord wordt. Graag het logboek delen met gemeente;
- Startgesprek met boomeigenaar à wij haken de asseteigenaar aan. Als die alleen het BBP wilt zien, is dat startgesprek niet persé nodig.
- De snoeiwerkzaamheden graag van te voren melden;
- Bij start werk zorgen wij ook voor een boomtoezichthouder.
- Richting einde werk, ontvangen we een plan voor groeiplaatsverbetering (indien dat noodzakelijk blijkt uit de monitoring).

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Ingenieursbureau

Zuidas

Gemeente Amsterdam

T 5.1. 2. e
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam
zuidas.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Zuidas, bouwt aan de toekomst