[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 9:23
Aan: [redacted]
[redacted]

Onderwerp: FW: toegang nood- en hulpdiensten Grimburgwal

Hoi[redacted]

Zie hieronder reactie van Advies Veiligheid: de brandweer mag de route via de Binnengasthuisstraat NIET gebruiken totdat de veiligheidsconstructie er staat (dus de komende 2-3 maanden). Zou je dit met ze willen bespreken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 01:14
Aan: [redacted]
[redacted]
Onderwerp: RE: toegang nood- en hulpdiensten Grimburgwal

Beste[redacted]

Gegeven het feit dat een stuk (bezweken)kade ontbreekt, is het kadedeel, dat nog wel staat binnen gebied 1, verzwakt. Daarbij is de voorlopige analyse dat de kade oorspronkelijk niet is bedacht op zwaarder verkeer. Overigens denk ik dat je een voertuiglast van 15 ton bedoelt (3 aslasten van ieder 5 ton, of niet ?)
Kortom een brandweerwagen op het terrein aan de zijde van de Grimburgwal betekent impliciet een verhoogd risico. Daarmee is het antwoord dat, zolang de kade niet is gestabiliseerd met een noodconstructie, de omschreven brandweerwagen daar niet mag komen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 15:33
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: toegang nood- en hulpdiensten Grimburgwal

Beste [redacted]

Mag ik je nog een vraag voorleggen mbt situatie Grimbugwal?
De brandweer heeft aangegeven dat ze 2 toegangsroutes nodig hebben om bij de UVA gebouwen aan de Grimburgwal te komen, 1 van deze routes is via de binnengasthuisstraat, oftewel, via de weg die over deel 1 loopt waar we een noodconstructie voor gaan plaatsen (zie bijlage). Deze weg is nu afgesloten voor verkeer totdat de noodconstructie er staat.

De aslast van de brandweerwagen is (volgepakt) 15 ton. Kan jij beoordelen op basis van de beschikbare informatie of deze toegangsweg voor de brandweer te gebruiken is?

PS: we hopen over ca. 1 maand te starten met het plaatsen van de noodconstructie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren