Notulen

Betreft:	Project Centrum Nieuw West
Datum:	24 september 2020
Aanwezig:	5.1,2,e (SBB), 5.1,2,e (HBB), 5.1,2,e (gemeente) 5.1,2,e (Heddes) en 5.1,2,e (BK)

1 Opening (vaststellen agenda en notulen) + mededelingen

- 5.1,2,e opent de vergadering. Notulen is akkoord.

2. Actielijst/ bouwplaats inrichting

- Definitief hekwerk rondom Don Bosco is geplaatst. Het hek tussen Jumbo en gemeente kantoor sluit niet volledig aan. Dit is nog niet gemaakt, omdat er stenen voor staan. 5.1,2,e zal kijken of het nog nodig is, dat het hek wordt gemaakt en neemt (indien nodig) contact op met 5.1,2,e
- Heddes heeft een paar dagen stil gelegen, maar is nu weer aan het werk. Er wordt verder gegaan met de sloopwerkzaamheden. Indien t.b.v. de sloop ruimte nodig is, heeft 5.1,2,e contact met 5.1,2,e hierover.
- 9 november starten de nutspartijen aan zijde stadsdeelkantoor. 5.1,2,e maakt die zijde steigervrij. 1 rijbaan zal altijd bereikbaar blijven voor verkeer.
- HBB is eruit gekomen met Waternet. Groudankers zijn inmiddels geplaatst.

3. Ontvangen meldingen/ communicatie met de omgeving

- Geen meldingen ontvangen.

4. Planning

- Lebo C: Tot kerst gevelsluiting, steigervrij maken, werkzaamheden binnen.
- SuHa II: Heistelling wordt gedemonteerd en afgevoerd. Daarna zal circa 8 weken lang veel grondtransport plaatsvinden. Binnenkort wordt de keldervloer van blok A gestort en gevlinderd. Omdat het de eerste keer is, zal er een brief aan de omwonenden worden verstuurd. In deze brief zal ook worden aangegeven, dat alles in het vervolg via de BouwApp zal worden gecommuniceerd. 5.1,2,e geeft aan 5.1,2,e door, wanneer hij verwacht te gaan vlinderen. **Actie** 5.1,2,e
- De Os: sloopwerkzaamheden (rest van Fly-Inn).

5. Rondvraag

- 5.1,2,e geeft aan dat de kolken en bouwweg zijn schoongemaakt.

Volgend overleg: donderdag 8 oktober 2020 10.00 uur via Microsoft Teams.