SALVERDA
BOUW

Verslag 25 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	23 januari 2024	2203-17228- v 0.25
Behandeld door	**Project**	
5.1, 2, e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 05-12-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
	Omgevingsdienst Amsterdam	5.1.2e
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
	Salverda	
	Salverda	
	BBN directievoerder	
	Venema	Erik Koops

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
25.01	**Opening en mededelingen**	
25.01	5.1.2e opent het overleg en heet iedereen welkom.	
25.02	**Verslag vorige verslag**	
	Geen opmerkingen op verslag 24 en deze wordt vastgesteld zonder opmerkingen.	
25.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
25.04	**Natuursteen gevel**	
23.04.3	De werkzaamheden m.b.t. inboeten natuursteen zijn begonnen, *na de vergadering tijdens de bouwrond hebben wij de stenen in het werk bekeken, het gemaakte resultaat is na tevredenheid uitgevoerd.*	Salverda
25.04.1	Na het reinigen van de pilaren/zuilen zijn extra schades geconstateerd aan het natuursteen. De schades worden hersteld door middel van inboeten en mortelreparaties. Het geplande moment van verwijderen steiger wordt globaal 6 weken na achteren geschoven om de werkzaamheden netjes te kunnen uitvoeren. (na verwachting zal de steiger rond week 11 worden gedemonteerd)	
	Reinigen Natuursteen:	
	Voortgang met de daarbij behorende kwaliteit van het eindresultaat is goed, dit wordt naar tevredenheid van alle partijen correct uitgevoerd.	

25.05	**Stucwerkgevel**	
21.05.01	Als de steiger bij het eerste deel is gedemonteerd wordt het totale gevelbeeld beoordeeld en eventueel waar nodig nog bijgekleurd. Steiger wordt gedemonteerd vanaf week 45. Aanvullende afspraak: bij betere weersomstandigheden (+/- maart 2024) is een nieuwe beoordeling en kijken we wat er eventueel nog behandeld dient te worden.	Venema/Salverda Venema/Salverda
25.06	**Daken**	
	Werkzaamheden aan het dak zijn afgerond, geen inhoudelijke opmerkingen.	
25.07	**Binnenafbouw**	
24.07.1	Stucwerk (locatie achter de schermen, zoutwater). Inmiddels is het stukwerk verwijderd, nieuwe afwerking is door ARTIS op dit moment nog niet bepaald, deze volgt.	Salverda
24.07.2	In rondgang van de rotonde zit nog originele lambrisering, OTH maakt een voorstel hoe hier in de praktijk mee om te gaan. *Tijdens de rondgang is besproken om de bestaande lambrisering eventueel eerste te reinigen om een goed beeld te kunnen krijgen van de staat. OTH verwerkt dit in een voorstel. Aanvulling: inmiddels is de rotonde vergund, omschrijving conform vergunning wordt uitgevoerd.*	OTH
25.08	**Glas/Kozijnen**	
	Geen opmerkingen, op de verdieping zijn alle ruiten vernieuwd, de begane grond volgt straks in één fase na verwijderen steigerwerk.	
25.09	**Overige bespreekpunten**	
25.09.1	Nu de omgevingsvergunning voor de rotonde is ontvangen worden de werkzaamheden in voorbereiding genomen. In de rondgang wordt een betonnen dekvloer op een zwaluwstaart vloer aangebracht om de meest optimale warmteafgifte te creëren voor de vloerverwarming. ARTIS wil graag deze methode ook aan de binnenzijde van de rotonde doorzetten om 2 rederen: - efficiëntie van de werkwijze om de kosten zo laag mogelijk te houden (het niet opdelen in meerdere fases) - vloerverwarming in deze ruimte is energetisch nodig als aanvulling op de luchtverwarming. 5.1.2e geeft aan om dit voorstel intern te bespreken. Uitsluitsel over 3 weken om de voorbereiding en uitvoering eventueel door te kunnen laten lopen.	
25.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Punten zijn in het verslag verwerkt.	
25.11	**Volgende vergadering**	
	Volgende bouwronde staat gepland op: dinsdag 6 Februari, tijdstip 13:00uur.	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 4 Maart, tijdstip 13:00uur.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2